

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 761 事業名 学校適正規模化推進事業

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	1	学校教育の充実
施策	3	小・中学校教育の充実
基本方針	5	学習環境の充実

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H23 ~		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	教育政策課	新 好司 (435-1135)	
関連課	教育施設課	学校教育課	教職員課

【事業基本情報】

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計	一般会計	
	款	教育費	
	項	教育総務費	
	目	事務局費	
	大事業	事務局事業	
事項	学校適正規模化推進事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	小中一貫校の推進 (伏虎中学校区モデル校)			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
	適正規模化が必要な学校を対象に、適切な教育環境のもと、学校教育が行われるよう学校規模を整える。(伏虎中学校区において、平成29年4月に小中一貫校を設置する。)	伏虎中学校区適正規模化に係る小中一貫校設置事業の推進。 (・伏虎中学校区小中一貫校建設工事の推進。 ・伏虎中学校区小中一貫校教育方針の策定。 ・学校跡地の利活用・関連施設の整備の検討。 ・伏虎中学校区小中一貫校開設に係る諸課題の検討。) 市立学校の適正規模化の検討対象について、現状把握と適正規模化の方向性を調査・検討する。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		伏虎中学校区学校適正規模化推進会議開催、小中一貫校新校舎設計業務、先進地学校視察、城北公園の都市計画変更及び学校跡地の利活用の検討。 適正規模化検討対象となる学校の調査検討の実施。	小中一貫校建設に伴う、改修工事・解体工事・グラウンド整備の実施。 適正規模化検討対象となる学校の調査検討の実施。	小中一貫校建設に伴う、新校舎建設工事、グラウンド整備の実施。 適正規模化検討対象となる学校の調査検討の実施。	小中一貫校建設に伴う、新校舎建設工事、グラウンド整備の実施。 適正規模化検討対象となる学校の調査検討の実施。	伏虎中学校区小中一貫校開校。 適正規模化検討対象となる学校の調査検討の実施。

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	404	285	126,846		1,037,840		3,688,076		107,348	
伸び率 (%)	-	-	31297.5%		718.2%		255.4%		-97.1%	
人件費	常勤職員	3,533	17,554	21,417	21,417		21,417		21,417	
	非常勤職員									
	小計	3,533	17,554	21,417	21,417		21,417		21,417	
国庫支出金					40,266		127,321		662	
県支出金										
市債			51,900		728,310		2,648,715		80,185	
その他										
一般財源 (税等)	404	285	74,946		269,264		912,040		26,501	
所要人数	常勤職員	0.48	2.31	2.82	2.82		2.82		2.82	
	非常勤職員									
主な予算内訳	菅外出張旅費128、消耗品213、食糧費25、光熱水費272、所々修繕料3,000、運搬委託料200、移設委託料1,633、整備工事請負費121,375									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	適正規模化検討対象となる関係校等との会議・説明会の開催	年度目標値							
		実績値			4				
	単位	回	全体目標値		全体目標達成度	100.0%			
	先進地視察	年度目標値							
実績値				4					
単位	回	全体目標値		全体目標達成度	133.3%				
成果指標	学校適正規模化等に係る方針決定	年度目標値							
		実績値			1				
	単位	対象校区数	全体目標値		全体目標達成度	100.0%			
	適正規模化の検討・対応をおこなった学校施設数	年度目標値			4	4	6	8	10
実績値				4					
単位	校	全体目標値	10	全体目標達成度	40.0%	年度別達成度	100.0%		