事務事業チェックシート

事務事業No 事業名

下水道施設の耐震化事業(マンホールトイレ設置事業等) 507

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政 策	4	防災体制の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
取組方針	4	ライフラインの確保

事業種別	継続					
事業期間	H20	~	H30			
事業実施の根拠法令	下水道法					
関連個別計画	下水道総合地震対策	計画				
担当課・担当課長 (Tel)	下水道経営課	新好司(0)	73-435-1093)			
関連課	総合防災課、下水道	建設課				

「車業其未棲却〕

[手术丛牛用+	尹未至平旧和」								
事業区分(1)	事業経費	0	管理経費						
争未区刀(1)	その他								
事業区分(2)	自治事務	0	法定受託事務						
争未区ガ(2)	その他								
	会計	下水道事業特別会計							
	款	下水道事業費							
会計・	項	下水道建設費							
予算区分	B	下水道建設費							
	大事業	下水道建設事業							
	事項	下水道施設の耐震化事業(補助・単独)							

事業概要及び実施内容

事業目的(「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 下水道総合地震対策計画において選定された避難所にマンホー ルトイレを設置することにより、災害時に利用可能なトイレを 確保する。 事また、既設管渠の長寿命化対策を実施することにより、管渠の 業長寿命化及び耐震化を図る。

マンホールトイレの設置 (公共下水道整備済区域内における地域防災計画で位置付けられた避難所へ設置) 管渠施設の長寿命化計画に基づいた調査及び工事の実施 (長寿命化計画に基づき、管渠の布設年度が古い排水区・分区について、優先的に劣化状況等を 調査し、工事を実施する。)

事業内容

平成 2 6 年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 マンホールトイレの施工管渠施設長寿命化の計画 マンホールトイレの施工管渠施設長寿命化の計画 マンホールトイレの施工 管渠施設の長寿命化及び耐震 マンホールトイレの施工 管渠施設の長寿命化及び耐震 管渠施設の長寿命化及び耐震化 施設長寿命化の計画 施設耐震診断 施設長寿命化の計画 施設耐震診断 化の実施 の実施 化の実施 施内容

2 事業コスト

要

車業典学	羊 (千円)	平成2	6年度	平成2	7年度	平成2	8年度	平成29	年度	平成30)年度
于 不 只 可	中未員寺(111)		決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事	事業費		220, 777	964, 952	505, 376	442, 446	689, 875	1, 353, 649		1, 353, 649	
伸び率 (%)		_	_	303.9%	128.9%	▲ 54. 1%	36. 5%	205. 9%	▲ 100.0%	0.0%	_
	正規職員	11, 289	11, 440	11, 440	15, 271	15, 271	26, 086	25, 570		61, 365	
人件費	正規職員以外										
	小計	11, 289	11, 440	11, 440	15, 271	15, 271	26, 086	25, 570		61, 365	
国庫支出金		99, 750	90, 101	454, 176	229, 295	187, 800	299, 144	648, 700		648, 700	
県支	出金	0		0		0		0			
市	債	84, 243	75, 800	446, 200	218, 300	184, 400	389,000	639, 300		639, 300	
その	の 他	7	0	0	0	0		0			
一般財源		54, 900	54, 876	64, 576	57, 781	70, 246	1,731	65, 649		65, 649	
所要人数	正規職員	1. 51	1. 54	1. 54	2.01	2.01	3. 28	3. 21		8.06	
(人)	正規職員以外										
主な予算	草内訳	マンホールト調査設計委託		75,000 、 ±	長寿命化工事	180,000 、処	理場改築工事	601,000、ポン	/プ場改築工事	₹ 298,000、	

2 日暦及び宝績

3	日標及び美績							
	指標名	単位		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	ーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		目標値	20	23	27	31	35
活	マンホールトイレ設置箇所数 (H30年度迄の目標箇所数: 35箇所 / 達成率74.3%)	箇所	実績値	19	23	26		
動			達成度(%)	95. 0%	100.0%	96. 3%		
指煙	マンホールトイレ設置基数		目標値	260	300	325	365	415
125	マンホールトイレ設直基数 (H30年度迄の目標設置基数: 415基 / 達成率75.9%)	基	実績値	220	285	315		
			達成度(%)	84.6%	95.0%	96. 9%		
		人	目標値	26, 000	30, 000	32, 500	36, 500	41,500
成	マンホールトイレ利用可能人数 (H30年度迄の目標利用可能人数: 41,500人 / 達成率75.9%)		実績値	22,000	28, 500	31, 500		
果			達成度(%)	84.6%	95.0%	96. 9%		
指標			目標値					
标			実績値					
			達成度(%)					

4 事業の評価

評価基準						
[妥当性]事業のニーズはあるか	0	増加している		横ばい	海	砂している
[妥当性]事業手段は妥当か	0	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見	上直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	0	市が行うべき		他の主体との協働も可能	†	iが行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか	0	急いで取り組む		中長期的に取り組む	緊	く会性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか		できる	0	あまりできない	7	ぎきない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	0	おおむね達成(70~90%未満)	道	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度	0	重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	貢	(献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	0	できない		制約はあるが可能性はある	7	ぎきる
[効率性]受益者負担の見直し	0	適正		負担は求められない	見	上直しが必要

5 今後の方向性(担当課評価)

	1 100 100 100	117 (17 11)			
事業	充実				
内	現状維持	/		0	\setminus
業内容の	縮小				
方	廃止				
向 性		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
			コスト投	入の方向性	

担当課評価の根拠	設置避難所管理者等との協議による遅延や施工時期の制約を受けたことにより、若干遅れているが、概ね計画どおりの進捗となっている。 被災時避難場所におけるトイレ使用制限の長期化により、市民の健康・社会活動に重大な支障を及ぼすことが、過去の大地震発生時の事例として確認されていることから、本市においても下水道整備済区域を対象に「下水道総合地震対策計画」に基づき、避難所におけるマンホールトイレの整備を計画的に実施していくことが妥当であると考える。
見直し・改善内容	避難所へのマンホールトイレ設置について引き続き進めていく。