

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

--

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>小・中学校防災機能強化事業(4校の屋外便所設置、18校の屋内運動場照明耐震化)をすべて実施することができた。これにより、本市の全公立学校の屋内運動場照明耐震化事業が完了した。なお、本市は東南海・南海地震の被害想定区域とされており、防災機能強化は地元住民などの関心事の一つである。今後も、継続して防災機能強化事業の実施に取り組んでいくこととする。</p> <p>中学校の大規模改造事業(空調設置)についても、中学校3年生及び特別教室すべて実施することができた。教育環境の改善が望ましい部分について、今後も整備を進めていきたい。</p>
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成27年9月に、本市教育委員会事務局内において、事後評価を実施するとともに、次期施設整備計画の検討も実施した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、すべて実施することができた。耐震改修状況調査の対象建物(校舎・屋体)の耐震化は終了したが、地域住民からは老朽化施設の改修など学校施設にかかる改築・改修の要望が多数寄せられている。今後も、厳しい財政状況ではあるが、施設の老朽化に伴う改築・改修や防災機能強化事業などを、計画的かつ効率的に実施できるよう努めてまいりたい。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 和歌山市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 和歌山市
- 3 **計画期間** 平成25年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	和歌山県
市町村名	和歌山市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
有功小学校	③	2201	防災機能強化	—	—	○	平成26年3月28日				平成26年度にⅡ期工事実施
直川小学校	③	2201	防災機能強化	—	—	○	平成26年3月28日				
楠見西小学校	③	2201	防災機能強化	—	—	○	平成26年7月25日				
貴志南小学校	③	2201	防災機能強化	—	—	○	平成26年3月28日				
貴志中学校	⑤	0103	中校	校	S	○	平成26年2月10日				
四箇郷北小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月25日		追加	平成26年2月10日	
福島小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月17日		追加	平成26年2月10日	
八幡台小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月16日		追加	平成26年2月10日	
砂山小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月30日		追加	平成26年2月10日	
直川小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月17日		追加	平成26年2月10日	
小倉小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年10月2日		追加	平成26年2月10日	
宮小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年10月2日		追加	平成26年2月10日	
浜宮小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月30日		追加	平成26年2月10日	
東山東小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月22日		追加	平成26年2月10日	
楠見西小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月25日		追加	平成26年2月10日	
岡崎小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月22日		追加	平成26年2月10日	
貴志南小学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月16日		追加	平成26年2月10日	
紀伊中学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年1月29日		追加	平成26年2月10日	
高積中学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月29日		追加	平成26年2月10日	
加太中学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月10日		追加	平成26年2月10日	
西脇中学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年12月16日		追加	平成26年2月10日	
楠見中学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年9月24日		追加	平成26年2月10日	
有功中学校	③	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成26年10月1日		追加	平成26年2月10日	
日進中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月18日		追加	平成26年2月10日	
東和中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月26日		追加	平成26年2月10日	
西和中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月4日		追加	平成26年2月10日	
城東中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月26日		追加	平成26年2月10日	
西浜中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月20日		追加	平成26年2月10日	
明和中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月20日		追加	平成26年2月10日	
河北中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月23日		追加	平成26年2月10日	
河西中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年2月10日	
紀之川中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月23日		追加	平成26年2月10日	
西脇中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月31日		追加	平成26年2月10日	
紀伊中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月23日		追加	平成26年2月10日	
高積中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月18日		追加	平成26年2月10日	
東中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月26日		追加	平成26年2月10日	
楠見中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月19日		追加	平成26年2月10日	
有功中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月19日		追加	平成26年2月10日	
貴志中学校	③	0603	大規模改造(空調設置)	校	R	○	平成27年3月19日		追加	平成26年2月10日	