

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="radio"/>    | 計画どおり実施できた。        |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分   | 耐震化率(%) |      |
|--------|---------|------|
|        | 目標      | 達成状況 |
| 小学校    |         |      |
| 中学校    |         |      |
| 高等学校   |         |      |
| 特別支援学校 |         |      |
| 幼稚園    |         |      |

##### 【所見】

小・中学校の体育館は災害時の地域の避難場所として重要な役割を果たすものであるが、小学校10校・中学校7校の体育館において吊天井の落下防止対策が必要な状態であった。そこで、平成27年度に実施した体育館吊天井撤去事業でこれらすべての吊天井を撤去し、安全な避難所としての機能をさらに高めることができた。また、設置から相当年数が経過している高松小学校のガス管を、腐食に強いガス管に交換した。

なお、本市は東南海・南海地震の被害想定区域とされており、防災機能強化は地元住民などの関心事の一つである。今後も、継続して防災機能強化事業の実施に取り組んでいくこととする。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="radio"/>    | 計画どおり実施できた。        |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

|  |
|--|
|  |
|--|

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> | 計画どおり実施できた。        |
| <input type="radio"/> | 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input type="radio"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

|   |
|---|
| <p>中学校の大規模改造事業(空調)については、中学校2年生教室への空調設備設置をすべて実施することができた。今後も中学校1年生教室、小学校への空調設備の設置を進めていく。<br/>本町小学校と雄湊小学校と城北小学校を統合してできる伏虎小学校および、併せて小中一貫校となる伏虎中学校は新しい学校種である義務教育学校として伏虎義務教育学校となる。その伏虎義務教育学校の教育環境の質的な向上を図るため、屋外グラウンドの整備を行った。今後もⅡ期、Ⅲ期工事を進めていく。</p> |
|---|

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> | 計画どおり実施できた。        |
| <input type="radio"/> | 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input type="radio"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

|  |
|--|
| <p>伏虎中学校においては、学校体育諸施設の充実を図るため、武道場の整備を平成29年4月の小中一貫校の開校に合わせ、平成27年度と平成28年度の2年間で計画をしたが、地元との協議により工事の計画を変更することになり、平成28年度に実施することになった。<br/>山口幼稚園増築により保育室不足を解消し、園児がより良い環境で教育を受けることができるようになった。</p> |
|--|

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成29年2月に、本市教育委員会事務局内において、事後評価を実施した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に記載していた事業について、概ね実施することができた。  
学校施設の老朽化が進んでおり、非構造部材の耐震化やトイレ改修、長寿命化改修が喫緊の課題といえる。今後も、厳しい財政状況ではあるが、計画的かつ効率的に実施できるよう努めてまいりたい。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 和歌山市公立学校等施設整備計画

|       |      |
|-------|------|
| 都道府県名 | 和歌山県 |
| 市町村名  | 和歌山市 |

2 計画作成主体 和歌山市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

| 学校名         | 整備区分 | 事業番号 | 事業名                      | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の有無 | (事業を実施した場合)<br>竣工年月日 | (事業を実施しなかった場合)<br>実施できなかった理由及び今後の方針   | 施設整備計画の変更 |            | 備考   |    |            |                                    |
|-------------|------|------|--------------------------|------|------|---------|----------------------|---|-----------|------------|--|----|------------|------------------------------------|
|             |      |      |                          |      |      |         |                      |   | 事由        | 変更年月日      |  |    |            |                                    |
| 伏虎小学校(Ⅰ期工事) | ③    | 0801 | 屋外教育環境(グラウンド)            | -    | -    | ○       | 平成28年3月31日           | 平成29年4月の小中一貫校の開校に合わせ、平成27年度と平成28年度の2年間で計画をしたが、地元との協議により工事の計画を変更することになり、平成28年度に実施する。 | 取下        | 平成27年4月24日 | 平成28年度Ⅱ期工事、平成29年度Ⅲ期工事<br>平成28年度Ⅱ期工事、平成29年度Ⅲ期工事<br>平成27年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた |    |            |                                    |
| 伏虎中学校(Ⅰ期工事) | ③    | 0801 | 屋外教育環境(グラウンド)            | -    | -    | ○       | 平成28年3月31日           |   |           |            |  |    |            |                                    |
| 伏虎中学校(Ⅰ期工事) | ④    | 1401 | 中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築 | -    | R    | ×       |                      |   |           |            |  |    |            |                                    |
| 山口幼稚園       | ④    | 0111 | 幼稚園                      | 園    | S    | ○       | 平成27年10月26日          |   |           |            |  |    |            |                                    |
| 本町小学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成27年10月2日           |   |           |            |  |    |            |                                    |
| 広瀬小学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成28年2月23日           |   |           |            |  |    |            |                                    |
| 吹上小学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成28年3月11日           |   |           |            |  | 追加 | 平成27年9月8日  | 平成27年9月8日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。  |
| 城北小学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成27年10月2日           |   |           |            |  | 追加 | 平成27年9月8日  | 平成27年9月8日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。  |
| 高松小学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成27年11月2日           |   |           |            |  | 追加 | 平成27年9月8日  | 平成27年9月8日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。  |
| 雑賀小学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成28年2月15日           |   |           |            |  | 追加 | 平成27年9月8日  | 平成27年9月8日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。  |
| 和歌浦小学校      | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成28年2月23日           |   |           |            |  | 追加 | 平成27年9月8日  | 平成27年9月8日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。  |
| 湊小学校        | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成28年3月1日            |   |           |            |  | 追加 | 平成27年9月8日  | 平成27年9月8日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。  |
| 野崎小学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成28年3月11日           |   |           |            |  | 追加 | 平成27年9月8日  | 平成27年9月8日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。  |
| 三田小学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成28年2月15日           |   |           |            |  | 追加 | 平成27年9月8日  | 平成27年9月8日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。  |
| 有功東小学校      | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成28年3月1日            |   |           |            |  | 追加 | 平成27年9月8日  | 平成27年9月8日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。  |
| 日進中学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成27年10月9日           |   |           |            |  | 追加 | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 西浜中学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成27年10月9日           |   |           |            |  |    |            |                                    |
| 明和中学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成27年9月24日           |   |           |            |  |    |            |                                    |
| 河北中学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成27年9月17日           |   |           |            |  |    |            |                                    |
| 河西中学校       | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成27年9月17日           |   |           |            |  |    |            |                                    |
| 紀之川中学校      | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成27年10月20日          |   |           |            |  |    |            |                                    |
| 東中学校        | ①    | 2201 | 防災機能強化                   | 屋    | -    | ○       | 平成27年9月24日           |   |           |            |  |    |            |                                    |
| 日進中学校(Ⅰ期)   | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置)              | 校    | -    | ○       | 平成28年7月22日           |   |           |            |  |    |            |                                    |

| 学校名        | 整備区分 | 事業番号 | 事業名         | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の有無 | (事業を実施した場合)<br>竣工年月日 | (事業を実施しなかった場合)<br>実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 |            | 備考                                 |
|------------|------|------|-------------|------|------|---------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|
|            |      |      |             |      |      |         |                      |                                     | 事由        | 変更年月日      |                                    |
| 東和中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月15日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 西和中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月12日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 城東中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月15日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 西浜中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月20日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 明和中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月20日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 河北中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月5日            |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 河西中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月21日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 紀之川中学校(Ⅰ期) | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月5日            |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 西脇中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月21日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 紀伊中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月5日            |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 東中学校(Ⅰ期)   | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月15日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 高積中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月22日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 楠見中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月21日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 有功中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月21日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |
| 貴志中学校(Ⅰ期)  | ③    | 0603 | 大規模改造(空調設置) | 校    | -    | ○       | 平成28年7月21日           |                                     | 追加        | 平成28年2月17日 | 平成28年2月17日付けの施設整備計画変更に伴い当該事業を追加した。 |