

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年11月

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成できた。
学校施設の老朽化が進んでおり、非構造部材の耐震化やトイレ改修、長寿命化改修が喫緊の課題といえる。今後も、厳しい財政状況ではあるが、計画的かつ効率的に実施できるよう努めてまいりたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校2校と中学校1校の校舎の外壁改修を実施し、安全な避難所としての機能をさらに高めることができた。今後も計画的かつ着実に防災機能強化事業の実施に取り組んでいく。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

伏虎義務教育学校のグラウンドを整地し、防球ネット及びフェンスの設置を完了したことにより、授業、学校行事及び部活動等において、広くかつ安全に利用可能となり、教育環境の改善を図ることができた。

また、旧雄湊小学校のグラウンドを、伏虎義務教育学校のサブグラウンドとして整地及び防球ネットを高く整備することで、主に野球部等の部活動の練習場として普段活用し、球技大会等の学校行事開催時に使用できるよう教育環境の改善を図ることができた。

大規模改造事業(空調)については平成26年度から順次進めていたが、今回中学校1年生普通教室・特別教室及び小学校普通教室・特別教室に空調設置を完了したことにより、全小中学校普通教室への空調設備設置を実現し、教育環境の改善を図ることができた。

大規模改造事業(トイレ)においては小学校5校のトイレを改修し、老朽化した学校トイレの洋式化、バリアフリー化、男女別化を実施した。学校トイレの改修は快適な学校生活を実現するうえで不可欠であり、今後も計画的に進めていく。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

武道場を設立したことにより、目的に応じた授業展開が可能となり、教育環境の充実を図ることができた。

老朽化の進んだ岡崎小学校プールを耐震性と浄水機能を有するステンレス製プールに改築した。以上により、学校環境を改善し、避難所としての防災機能を強化することができた。

また、雑賀崎幼稚園に遊戯室を増築し、園児が快適に学べる環境を実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
伏虎義務教育学校(Ⅱ期工事)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	H27.7～H29.3	H29.3.27		
伏虎義務教育学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	H29.2～H29.3	H30.1.9		
伏虎義務教育学校	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	R	H27.7～H29.3	H29.2.24		
大新小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.22		
広瀬小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.16		
吹上小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26		
吹上小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.3	H29.9.29		
砂山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.20		
高松小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.20		
宮北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.20		
新南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.27		
雑賀崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26		
雑賀小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26		
雑賀小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.3		
宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.30		
四箇郷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.20		
芦原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26		
中之島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.22		
中之島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.4		
和歌浦小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.23		
宮前小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26		
湊小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.16		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
野崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.28	
三田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.20	
名草小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.23	
松江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.16	
木本小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.23	
木本小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.2	
貴志小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.16	
楠見小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.28	
楠見小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.2	
岡崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.16	
岡崎小学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H29.2～H29.3	H30.3.27	
西和佐小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.20	
西脇小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26	
和佐小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.23	
山東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26	
東山東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26	
安原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26	
有功小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.22	
直川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.16	
川永小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.16	
小倉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26	
加太小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.23	
紀伊小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.28	
山口小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.19	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
太田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.27		
今福小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.16		
野崎西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.28		
鳴滝小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26		
四箇郷北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.16		
福島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.16		
八幡台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.23		
浜宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.2.28		
楠見西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.16		
楠見西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.2～H29.3	H29.9.19		
楠見東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.22		
楠見東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.2～H29.3	H29.9.28		
貴志南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.19		
有功東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.26		
藤戸台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.19		
日進中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.9.27		
東和中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.6		
西和中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.9.27		
城東中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.6		
西浜中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.17		
明和中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.17		
河北中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.18		
河西中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.17		
紀之川中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.18		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西脇中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.17		
紀伊中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.18		
加太中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.17		
東中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.6		
高積中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.9.27		
楠見中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.18		
有功中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.18		
有功中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.2～H29.3	H30.3.27		
貴志中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.2～H29.3	H29.10.18		
雑賀崎幼稚園	(5)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	S	H29.2～H29.3	H30.2.28		