

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和2年6月

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は概ね達成できた。  
学校施設の老朽化が進んでおり、非構造部材の耐震化やトイレ改修、長寿命化改修が喫緊の課題といえる。また、個別施設計画の策定が必要であり、今後も、厳しい財政状況ではあるが、計画的かつ効率的に実施できるよう努めたい。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

紀伊小学校の老朽化したプールを耐震性と浄水機能を有するプールに改築することで教育環境の充実を図ることができた。  
また、小学校31校・中学校13校のトイレを改修し、洋式化、バリアフリー化及び男女別化を行い、トイレ環境の改善を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本町幼稚園、中之島保育所及び四箇郷保育所を幼保連携型認定こども園として整備するための工事(2箇年計画の1年目)を実施した。  
芦原幼稚園、芦原保育所及び新南保育所を幼保連携型認定こども園として整備するための工事(2箇年計画の1年目)を実施した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
紀伊小学校	(4)	29	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.7～H31.3	H31.3.29	入札不調により未実施。R2年度実施予定。	解体撤去 H30.7～H30.10
大新小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.23		
雑賀崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R1.12.17		
宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
芦原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	-		
和歌浦小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
宮前小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
湊小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
三田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
松江小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
貴志小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
岡崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
西和佐小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
和佐小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R1.11.28		
山東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
東山東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
安原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
有功小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	-		
直川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R1.11.28		
川永小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
小倉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
加太小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.1.28		
紀伊小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
山口小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
今福小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R1.12.17		
野崎西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
鳴滝小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	-		
四箇郷北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
福島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R1.11.28		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
八幡台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
浜宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
楠見西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
楠見東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
貴志南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
有功東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	-	入札不調により未実施。R2年度実施予定。	
藤戸台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
日進中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
東和中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
西和中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
城東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	-	入札不調により未実施。R2年度実施予定。	
西浜中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
明和中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
河北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
河西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
紀之川中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
西脇中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
紀伊中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
加太中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	-	入札不調により未実施。R2年度実施予定。	
東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
高積中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
楠見中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	R2.3.30		
有功中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	-	入札不調により未実施。R2年度実施予定。	
貴志中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.3～H31.3	-	入札不調により未実施。R2年度実施予定。	
(仮称)本町認定こども園(Ⅰ期工事)	(5)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	S	H30.10～H31.3	R1.10.7		
(仮称)芦原認定こども園(Ⅰ期工事)	(5)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	S	H30.10～H31.3	R1.11.12		