

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年5月

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は概ね達成できた。
学校施設の老朽化が進んでおり、非構造部材の耐震化やトイレ改修、長寿命化改修が喫緊の課題といえる。
令和2年度に個別施設計画の策定が完了したため、厳しい財政状況ではあるが、計画的かつ効率的に実施できるよう努めたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西和佐幼稚園の空調機器の更新を行い、園児等の教育環境の改善を図ることができた。
小学校10校のトイレを改修し、洋式化、バリアフリー化及び男女別化を行い、衛生環境の改善を図ることができた。
小学校13校の校舎同一棟給食棟への空調機器の設置を行い、環境改善を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西和佐幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R2.7～R3.3	R3.3.2		
高松小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.12.22		
宮北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.7		
雑賀崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.10		
雑賀小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.11.1		
宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.4		
宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R4.1.21		
四箇郷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.11.26		
芦原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.7		
木本小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.12.3		
西和佐小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.12.24		
西脇小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.12.3		
山東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.12.17		
安原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.11.26		
小倉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.4		
加太小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.7		
紀伊小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.3	R3.11.26		
鳴滝小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.1		
四箇郷北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.1		
福島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.4		
浜宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.10		
楠見西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.4		
貴志南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.7		
有功東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.3	R4.3.1		