

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 557 事業名 公共下水道の雨水排水事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		下水道	
	款		下水道事業費	
	項		下水道建設費	
	目		下水道建設費	
	大事業		下水道建設事業	
事項		公共下水道の雨水排水事業(補助・単独)		

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
取組	3	土砂災害・水害の予防対策の推進

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	S46	～	H50
関連個別計画			
担当課・担当課長(Tel)	下水道経営課	巽 和祥	(073-435-1093)
関連課	下水道管理課 下水道施設課 下水道建設課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実	○	美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か)	事業内容				
	公共下水道区域内(主に市街化区域内)において、公共下水道施設(雨水管渠・雨水ポンプ場等)を整備し、雨水を排除することにより、浸水被害を軽減させる。	公共下水道管渠(雨水)の埋設 公共下水道施設(雨水ポンプ場)の設置・増設・改築				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		雨水管渠整備延長約4.6km 貴志排水区 新堀排水区 杭ノ瀬川第2排水区 有功排水区 中之島排水区 楠見排水区 島橋排水区 西浜第1排水区 雨水ポンプ場整備工事 貴志雨水ポンプ場 湊南第2雨水ポンプ場 有功雨水ポンプ場 中之島雨水ポンプ場 大淀雨水ポンプ場 松江雨水ポンプ場	雨水管渠整備延長約1.0km 新堀排水区 川尻川排水区 杭ノ瀬川第1排水区 杭ノ瀬川第2排水区 小雑賀分区(合流) 雨水ポンプ場整備工事 湊南第2雨水ポンプ場 有功雨水ポンプ場	雨水管渠整備延長約2.3km 湊南第2排水区 貴志排水区 杭ノ瀬川第2排水区 川尻川排水区 有功排水区 中之島排水区 小雑賀分区(合流) 旭町高松分区(合流) 雨水ポンプ場整備工事 大淀雨水ポンプ場 中之島雨水ポンプ場 有功雨水ポンプ場		

2 事業コスト

事業費 千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算	
	事業費	2,103,503	2,090,422	2,475,416	2,310,409	1,842,177	1,792,289	2,457,325		2,457,325		
	伸び率(%)	-	-	17.7%		-25.6%		33.4%		0.0%		
	人件費	常勤職員	177,582	174,908	163,147	163,893	162,039	159,493	154,607		154,607	
		非常勤職員										
	小計	177,582	174,908	163,147	163,893	162,039	159,493	154,607		154,607		
	国庫支出金	895,500	895,500	1,002,050	1,002,050	713,584	713,584	944,600		944,600		
	県支出金											
	市債	1,181,700	1,168,644	1,387,272	1,236,622	1,104,370	1,056,060	1,446,439		1,446,439		
その他	1,877	1,877	10,094	6,002	10,111	10,000	1,010		1,010			
一般財源(税等)	24,426	24,401	76,000	65,735	14,112	12,645	65,276		65,276			
所要人数	常勤職員	23.18	22.82	21.29	21.7	21.46	21.11	20.47		20.47		
	非常勤職員											

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	都市浸水対策整備対象区域(3,550ha)内の浸水対策整備済面積[公共下水道(雨水)整備済面積]				年度目標値	1,711	1,733	1,755	1,778	1,800
					実績値	1,696	1,702	1,719		
	単位	ha	全体目標値	1,800	全体目標達成度	95.5%	年度別達成度	99.1%	98.2%	97.9%
					年度目標値					
					実績値					
成果指標	都市浸水対策達成率				年度目標値	48.3	48.9	49.6	50.3	51
	浸水対策整備済面積/都市浸水対策整備対象面積(3,550ha)				実績値	47.8	47.9	48.4		
	単位	%	全体目標値	51	全体目標達成度	94.9%	年度別達成度	99.0%	98.0%	97.6%
					年度目標値					
					実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			