

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 624 事業名 幼稚園大規模改造事業（耐震）

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		教育費	
	項		幼稚園費	
	目		幼) 施設整備費	
	大事業		幼稚園施設整備事業	
事項		幼稚園大規模改造事業（耐震）		

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
取組	2	建築物等の耐震・不燃化の促進

事業種別	新規	主な事務事業	
事業期間	H21	～	H23
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	教育施設課	坂口 和夫 (435-1136)	
関連課	総合防災課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず
コミュニティの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実	
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実	
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実 ○	美味しい和歌山市イメージの充実	
その他	その他	その他	

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か） 幼稚園施設の耐震化を図る。	事業内容 耐震補強工事の実施。				
	実施内容	平成21年度 耐震診断の実施 (芦原幼) 耐震補強工事の実施 (西脇幼)	平成22年度 耐震改修の実施設計 (芦原幼)	平成23年度 耐震補強工事の実施 (芦原幼)	平成24年度	平成25年度

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	25,070	25,064	19,106	7,964	21,469	21,469	0			
伸び率 (%)	-	-	-23.8%		12.4%		-100.0%			
人件費	常勤職員	12,968		13,190		12,825				
	非常勤職員			0		0				
小計	12,968	12,968	13,190	13,190	12,825	12,825				
国庫支出金	4,795	4,795	4,887	3,021	9,289	9,289				
県支出金										
市債	7,000	7,000		0	8,600	8,600				
その他	13,275	13,269	5,366	2,044	3,580	3,580				
一般財源(税等)			8,853	2,899						
所要人数	常勤職員	1.69		1.75		1.7				
	非常勤職員	0		0		0				

3 目標及び実績

指標名及び達成状況						平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	補強工事実施率（補強工事実施園数）／補強工事予定園数（2校）					年度目標値	1		1	
						実績値	1		1	
	単位	園	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	
						年度目標値				
						実績値				
単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度				
成果指標	補強工事実施率（補強工事実施園数）／補強工事予定園数（2校）					年度目標値	1		1	
						実績値	1		1	
	単位	園	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	
						年度目標値				
						実績値				
単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度				