

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 512 事業名 和歌山大学新駅（仮称）設置促進事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		土木費	
	項		都市計画費	
	目		住宅市街地基盤整備事業費	
	大事業		住宅市街地基盤整備事業費	
事項		和歌山大学新駅（仮称）設置促進事業		

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	2	公共交通体系の充実
施策	1	公共交通機関の機能強化
取組	1	公共交通機関の充実

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H17	～	H24
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	都市整備課	中西彦彦 (435-1082)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実	
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実 ○	海を生かした観光シフトの充実	
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実	
その他	その他	その他	

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か 和歌山市和歌山大学前駅周辺土地区画整理組合への補助事業	事業内容 新駅設置の工事費補助				
	実施内容	平成21年度 建築工事施工 軌道整備	平成22年度 建築工事施工 軌道整備	平成23年度 建築工事施工 設備工事施行	平成24年度 土木工事施工 設備工事施工 除却 利用促進事業	平成25年度 都市再生整備計画事業の効果 測定・分析

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	517,140	517,014	319,576	272,129	452,289	433,969	41,376		2,000	
伸び率 (%)	-	-	-38.2%		41.5%		-90.9%		-95.2%	
人件費	常勤職員	10,248	12,534	10,248	9,194	9,194	11,232	11,232	11,232	
	非常勤職員									
小計	10,248	12,534	10,248	9,194	9,194	11,232	11,232	11,232		
国庫支出金	135,372	135,372	84,334	76,603	226,124	216,970	20,518		800	
県支出金	190,809	190,809	117,591	97,749	113,062	108,485	9,958			
市債										
その他										
一般財源 (税等)	190,959	190,833	117,651	97,777	113,103	108,514	10,900		1,200	
所要人数	常勤職員	1.34	1.64	1.34	1.2	1.2	1.49	1.49	1.49	
	非常勤職員									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	単位	全体目標値	全体目標達成度		年度目標値	実績値	年度別達成度			
和歌山大学新駅（仮称）設置事業の進捗率	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	98.3%	年度別達成度	100.0%	95.9%	99.3%
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			