

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 806 事業名 地方道整備事業（中平井線）

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務		法定受託事務	
	その他	○		
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		土木費	
	項		道路橋梁費	
	目		地方道整備事業費	
	大事業		地方道整備事業	
	事項		中平井線	

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	1	道路網の整備
施策	2	生活道路の整備
取組	1	道路・橋梁の整備

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H22	～	H27
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	道路建設課	田畑 佳樹	435-1087
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実	
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実 ○	海を生かした観光シフトの充実	
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実	
その他	その他	その他	

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か）	事業内容				
	市道中平井線は、現在事業中である第二阪和国道・和歌山岬道路の新設ランプと一般国道26号を結ぶ新設アクセス道路である。 当該箇所を整備することにより、道路網のループ化による交通混雑の緩和及び関西国際空港、大阪方面へのアクセスの向上が図られ、新しいまちづくりや地域の活性化に寄与します。 また、本道路は和歌山市地域防災計画における物資拠点及び防災ヘリポートである和歌山大学と東南海・南海地震対策としての防災拠点であるノーリツ鋼機を有効活用する道路であり、和歌山北部地域における防災上の重要な役割を担っています。	道路規格：第3種第3級 設計速度：50km/h 延長：2.2km 幅員：25m				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
			測量設計業務	設計業務	設計業務 道路工事	道路工事 トンネル工事

2 事業コスト

事業費 千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費			22,600	4,792	39,000	23,018	171,000		1,200,000	
	伸び率 (%)	-	-								
	人件費	常勤職員				12,205	14,276	12,205		12,205	
		非常勤職員				75	0	75		75	
		小計				12,280	14,276	12,280		12,280	
	国庫支出金			11,000	2,395	19,000	11,126	84,000		600,000	
	県支出金										
	市債			11,000	2,200	18,000	11,000	78,300		540,000	
その他											
一般財源(税等)			600	197	2,000	892	87,000		60,000		
所要人数	常勤職員				2	1.89	2		2		
	非常勤職員				0	0	0		0		

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
					年度目標値					
					実績値					
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
					年度目標値					
					実績値					
成果指標	事業進捗状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
					年度目標値	22600	39000	171000	1200000	
					実績値	4792	23018	556		
	単位	千円	全体目標値	1432600	全体目標達成度	2.0%	年度別達成度	21.2%	59.0%	0.3%
					年度目標値					
					実績値					
		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度				