

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 788 事業名 未利用地対策事業（第二阪和・京奈和関連建設事務所）

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		土木費
	項		都市計画費
	目		街路事業費
	大事業		街路事業
事項		未利用地対策事業（街路）	

分野別目標	6	基本計画の推進
政策	4	財政健全化の推進
施策	2	実効ある歳入の確保
取組		

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	第二阪和・京奈和関連建設事務所	塩路 直也 435-1077
関連課	管財課	

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実 ○	史跡和歌山城の充実	
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実	
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実	
その他	その他	その他	

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か	事業内容				
都市計画道路六十谷手平線代替用地及び紀和駅前代替用地で取得した土地の有効利用を図るため、道路及び定期駐車場として整備する。	土地開発公社から再取得をし、整備工事を行う。				
事業概要					
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	六十谷手平線未利用地 面積 297.79㎡ 再取得金額 83,189,954円 (平成21年7月契約)	六十谷手平線未利用地 面積 1931.00㎡ 再取得金額1,009,987,208円 (平成22年6月契約) 委託料 483,000円 工事費 23,514,750円			

2 事業コスト

事業費 千円	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費	83,190	83,190	1,039,745	1,033,985					
	伸び率 (%)	-	-							
	人件費	常勤職員	10,420	10,427	10,420	10,420				
		非常勤職員	22	22	22	22				
	小計	10,442	10,449	10,442	10,442					
	国庫支出金									
	県支出金									
	市債	83,100	83,100	793,800	779,800					
その他										
一般財源(税等)	90	90	264,656	254,185						
所要人数	常勤職員	1.36	1.36	1.36	1.36					
	非常勤職員	0.05	0.05	0.05	0					

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
					年度目標値				
					実績値				
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
					年度目標値				
成果指標					実績値				
					年度別達成度				
	有効活用率(再取得)				年度目標値	1	1		
	単位	%	全体目標値	14138.8	全体目標達成度	84.2%	年度別達成度	100.0%	100.0%
					年度目標値				
				実績値					
				年度別達成度					
単位		全体目標値		全体目標達成度					
				年度別達成度					