

事務事業チェックシート

事務事業No 492 事業名 交通安全施設整備事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務		法定受託事務	
	その他	○		
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		土木費	
	項		道路橋梁費	
	目		交通安全施設整備費	
	大事業		交通安全施設整備事業	
事項		交通安全施設整備事業(反則金)(単独)		

[長期総合計画]

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	3	地域安全の推進
施策	1	交通安全対策の推進
基本方針	1	市民の交通安全意識の普及啓発

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標	IV	時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る
政策	1	都市のコンパクト化
施策	イ	道路・公共交通ネットワークの整備

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	永年
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長(Tel)	道路管理課	木村 芳裕	435-1088
関連課			

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	歩道、自転車道の整備			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的(「誰・何」をどういう状態にするための事業か)	事業内容				
	交通安全施設の新設、補修を実施し、交通事故を防止する。	道路の危険箇所を無くすため、交通安全施設(防護柵、ガードレール、道路反射鏡等)の新設及び補修並びに歩道の整備を行う。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		道路の危険箇所を無くすため、交通安全施設(防護柵、ガードレール、道路反射鏡等)の新設及び補修並びに歩道の整備を行なった。	道路の危険箇所を無くすため、交通安全施設(防護柵、ガードレール、道路反射鏡等)の新設及び補修並びに歩道の整備を行なった。	道路の危険箇所を無くすため、交通安全施設(防護柵、ガードレール、道路反射鏡等)の新設及び補修並びに歩道の整備を行なった。	道路の危険箇所を無くすため、交通安全施設(防護柵、ガードレール、道路反射鏡等)の新設及び補修並びに歩道の整備を行う。	道路の危険箇所を無くすため、交通安全施設(防護柵、ガードレール、道路反射鏡等)の新設及び補修並びに歩道の整備を行う。

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	97,759	97,703	93,608	93,078	102,758	87,731	124,058		124,058	
伸び率(%)	-	-	-4.2%		9.8%		20.7%		0.0%	
人件費	常勤職員	21,447	19,350	19,350	26,950	26,950	35,863	35,863	35,863	
	非常勤職員	703	602	602	0	0	0	0	0	
	小計	22,150	19,952	19,952	26,950	26,950	35,863	35,863	35,863	
国庫支出金					7,500					
県支出金					6,700					
市債										
その他	68,000	65,741	65,741	53,807	52,000	58,574	58,000		58,000	
一般財源(税等)	29,759	31,962	27,867	39,271	36,558	29,157	66,058		66,058	
所要人数	常勤職員	2.89	2.55	2.55	3.55	3.55	4.82	4.82	4.82	
	非常勤職員	0.33	0.29	0.29	0.00	0.00	0	0	0	
主な予算内訳	道路反射鏡設置工事9,600千円、道路反射鏡補修17,100千円、区画線設置5,000千円、交通安全施設設置18,086千円、交通安全施設整備工事21,000千円、所々修繕21,000千円、交差点マーク設置1,358千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	年度目標値							
		実績値						
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
				年度目標値				
成果指標	年度目標値							
		実績値		18,508	10,449	14,260		
	単位	m	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度			
				年度目標値				
道路反射鏡設置工事、道路反射鏡補修、交差点マーク設置、交通安全施設設置工事				797	685	675		
単位	箇所	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				

#### 4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか		急いで取り組む		中長期的に取り組む	○ 緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか		できる	○	あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	○ 貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

#### 5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				○
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	市道自体が増加傾向であるので、整備する交通安全施設も増加せざるを得ない。
「見直し」 「改善」案	