

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名  
**568 小学校大規模改造事業（耐震）**

[長期総合計画]

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
基本方針	2	建築物等の耐震化・不燃化の促進

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H15	～	H27
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	教育施設課	中村 高之 (435-1136)	
関連課	総合防災課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		教育費	
	項		小学校費	
	目		小) 施設整備費	
	大事業		小学校施設整備事業	
事項		小学校大規模改造事業（耐震）		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	避難路、避難場所、福祉避難所の整備			

1 事業概要及び実施内容

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
事業概要	小学校施設の耐震化を図る。	耐震化補強工事等の実施。 平成25年度に実施設計業務委託を実施した、安原小学校吉原分校の木造校舎に係る耐震化工事については、分校の存続について地元の意見を聴し、存続の方向性が示された後に実施することとなっている。 このため実施年度、事業費等(学校規模を縮小しての継続の場合あり)は未決定。				
	実施内容	平成25年度 耐震改修の実施設計 (安原小学校吉原分校)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
	事業費	7,290	5,859								
	伸び率 (%)	-	-	-100.0%							
	人件費	常勤職員		2,102							
		非常勤職員									
		小計		2,102							
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
その他	7,290	5,859									
一般財源(税等)											
所要人数	常勤職員		0.28								
	非常勤職員										
主な予算内訳											

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	補強工事実施率（補強工事実施校数／補強工事予定校数（46校））				年度目標値	46	46	46	46
					実績値	45			
	単位	校	全体目標値	45	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	97.8%	
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	補強工事実施率（補強工事実施校数／補強工事予定校数（46校））				年度目標値	46	46	46	46
					実績値	45			
	単位	校	全体目標値	46	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	97.8%	
					年度目標値				
					実績値				
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度		