

事務事業チェックシート

事務事業No 775 事業名 保健センター建設（西保健センター）

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		衛生費	
	項		保健衛生費	
	目		保健所費	
	大事業		保健所事業	
事項		保健センター建設		

[長期総合計画]

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	1	地域福祉と健康づくりの推進
施策	2	健康づくりの推進
基本方針	4	健康づくり推進体制の充実

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

事業種別	新規	主な事務事業	
事業期間	平成26年度	～	平成28年度
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	地域保健課		川口隆弘(488-5119)
関連課			

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）		事業内容					
事業概要	老朽化した西保健センターを移転することにより、駐車可能台数が増加する等、市民の利便性の向上を目的とする。		西保健センターの建替・整備。建物建設工事、周辺整備等				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
			基本設計	実施設計、建物建設工事等	建物建設工事、周辺整備等		

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費			10,926	9,218	52,964	32,508	435,696			
伸び率 (%)	-	-								
人件費	常勤職員			3,616	3,616	3,582	3,502			
	非常勤職員			0	0	0	0			
	小計			3,616	3,616	3,582	3,502			
国庫支出金										
県支出金										
市債					39,700	24,300	319,400			
その他										
一般財源（税等）			10,926	9,218	13,264	8,208	116,296			
所要人数	常勤職員			0.49	0.49	0.47	0.47			
	非常勤職員			0.00	0.00	0	0			
主な予算内訳	整備工事請負費425,994千円、庁用器具費6,562千円、業務用器具費808千円等									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	建築棟数				年度目標値				1
					実績値				
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度				
					年度目標値				
成果指標	保健センター開設箇所数				年度目標値				1
					実績値				
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度				
					年度目標値				
単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度					
				実績値					

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か		市が行うべき	○	他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか	○	急いで取り組む		中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか	○	達成している(90%以上)		おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度	○	重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性（担当課評価）

事業内容の方向性	充実			○	
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	西保健センターの新築移転事業については、26年度に基本設計、27年度に実施設計及び工事開始の予定であり、概ね予定通りの進捗となっている。
「見直し」 「改善」案	市民図書館分館、地域子育て支援拠点を含む複合施設であり、担当が3課にまたがるため、十分な連携をしながら事業を進めていきたい。