

# 事務事業チェックシート

事務事業No **570** 事業名 **中学校改築事業**

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		教育費	
	項		中学校費	
	目		中) 施設整備費	
	大事業		中学校施設整備事業	
事項		中学校改築事業 (補助・単独)		

[長期総合計画]

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	1	学校教育の充実
施策	3	小・中学校教育の充実
基本方針	5	学習環境の充実

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標	IV	時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る
政策	6	教育の充実
施策	ア	学校教育の充実

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	学校環境の整備 (エアコン、洋式トイレ設置)			

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H21 ~		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	教育施設課	清水 幹夫 (435-1136)	
関連課			

## 1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
	各中学校の施設をより安全かつ快適なものにする。	各中学校施設整備工事及び施工予定工事の実施設計業務委託等。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		校舎増床工事 (貴志中) 公共下水切替工事 (西浜中、河西中)	校舎増床工事 (貴志中) 公共下水切替工事 (河西中) 中学校体育館照明取替工事 6校 中学校空調機設置工事 17校	中学校体育館吊天井撤去工事 (8校) 紀の川中ブロック塀改修工事 紀伊中給水管改修工事	中学校空調機設置工事 17校 1年生・2年生普通教室 伏虎中学校撤去業務委託 城東中学校ブロック塀改修工事 西浜中学校西面ブロック塀改修工事	事業内容未定

## 2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	76,186	67,387	802,897	603,912	693,215	237,835	397,072		397,072	
伸び率 (%)	-	-	953.9%		-13.7%		-42.7%		0.0%	
人件費	常勤職員	31,516		63,792		72,818	72,818		72,818	
	非常勤職員									
小計		31,516		63,792		72,818	72,818		72,818	
国庫支出金	7,726	9,010	103,510	124,762	133,172	69,372	38,466		38,466	
県支出金	0	0								
市債	25,700	14,400	620,700	326,400	387,000	139,300	277,700		277,700	
その他	0	0		73,351						
一般財源 (税等)	42,760	43,977	78,687	79,399	173,512	29,163	80,906		80,906	
所要人数	常勤職員	4.15		8.58		9.79	9.79		9.79	
	非常勤職員									
主な予算内訳	調査設計委託料 14,559千円 工事請負費 19,084千円				(繰越額 363,429千円 工事請負費 363,049千円)					

## 3 目標及び実績

	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	年度目標値	実績値	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度
活動指標	契約件数 (委託)	年度目標値	0	0	0	1	1		
		実績値	0	0	0				
	単位 件	全体目標値				0.0%			
		全体目標達成度							
成果指標	完了件数 (委託)	年度目標値	0	0	0	1	1		
		実績値	0	0	0				
	単位 件	全体目標値				0.0%			
		全体目標達成度							
活動指標	契約件数 (工事)	年度目標値	3	16	10	19	19		
		実績値	2	16	10				
	単位 件	全体目標値				66.7%	100.0%	100.0%	
		全体目標達成度							

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か		現行の手段でよい	○	一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				○
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	各学校施設の状況及び国の補助対象事業メニューの採択状況等を鑑み、非構造部材の耐震化や施設の老朽化に伴う改築、長寿命化を行うため、計画的な整備を進めて行く必要がある。特に築30年経過以上経過した施設が、校舎で約88%、屋内運動場で約50%あり、今後これらの施設を順次、長寿命化改修と改築をしていく必要がある。
「見直し」 「改善」案	特に老朽化対策については、インフラ長寿命化計画を策定する必要がある。