

令和 2年度 2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
下水道建設課 19000057	R1.12.18	東部4号汚水幹線工事	株式会社関組 関 儀平	381,976,100	334,263,283			104	R1.12.19 R2.3.31	
	R2.3.4							345	R1.12.19 R2.11.27	
	R2.11.17							438	R1.12.19 R3.2.28	
	R3.2.22			425,955,200	372,748,200		5,089,700	469	R1.12.19 R3.3.31	1.38%
下水道建設課 19000066	R2.2.10	湊南第3排水区支線工事その3	福興建設株式会社 松井 良樹	265,136,300	230,540,791			50	R2.2.11 R2.3.31	
	R2.3.9							290	R2.2.11 R2.11.26	
	R2.11.9							415	R2.2.11 R3.3.31	
	R3.2.5							415	R2.2.11 R3.3.31	2.26%
水道企画課 20000015	R2.8.21	山東中未普及地域次亜注込施設設置工 事	株式会社オオジ建設 田上 博司	17,941,000	17,545,000			191	R2.8.22 R3.2.28	
	R3.2.12							191	R2.8.22 R3.2.28	10.78%
下水道建設課 20000022	R2.7.27	既設マンホール浮上防止対策工事	有限会社RISSOH 北谷 昌章	26,407,700	23,527,046			160	R2.7.28 R3.1.3	
	R2.12.21							216	R2.7.28 R3.2.28	
	R3.2.9							216	R2.7.28 R3.2.28	-4.93%
管路整備課 20000025	R2.8.5	和歌浦東2丁目配水管布設替工事	有限会社栄起創建 藤本 みどり	38,368,000	34,458,050			220	R2.8.6 R3.3.13	
	R3.2.4							220	R2.8.6 R3.3.13	2.66%
管路整備課 20000027	R2.8.19	延時配水管布設替工事	根田建設株式会社 根田 佳幸	22,143,000	19,864,491			205	R2.8.20 R3.3.12	
	R3.2.10							205	R2.8.20 R3.3.12	13.63%
管路整備課 20000029	R2.8.19	府中配水管布設工事	有限会社栄起創建 藤本 みどり	11,352,000	10,131,231			131	R2.8.20 R2.12.28	
	R2.12.22							191	R2.8.20 R3.2.26	
	R3.2.19							191	R2.8.20 R3.2.26	-1.09%
下水道建設課 20000032	R2.9.9	有功第1雨水幹線工事その9	株式会社吉建 須磨 徳裕	73,814,400	66,825,000			180	R2.9.10 R3.3.8	
	R3.2.26							200	R2.9.10 R3.3.28	
管路整備課 20000036	R2.9.9	杭ノ瀬配水管布設替工事	角谷産業株式会社 角谷 利佳	15,004,000	13,261,539			172	R2.9.10 R3.2.28	
	R3.2.18							203	R2.9.10 R3.3.31	
下水道建設課 20000040	R2.9.29	大新分区管渠改築工事その1	三友工業株式会社 矢部 昌俊	41,639,400	37,251,665			160	R2.9.30 R3.3.8	
	R3.2.22							160	R2.9.30 R3.3.8	6.52%
管路整備課 20000048	R2.10.28	杉ノ馬場1丁目配水管布設工事	ヤスキ水道工業株式会社 中口 泰樹	12,529,000	11,041,800			154	R2.10.29 R3.3.31	
	R3.2.16							154	R2.10.29 R3.3.31	2.31%

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000057号
工 事 名	東部4号汚水幹線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ500mmHP管 小口径泥土圧推進工 L=255m φ450mmHP管 小口径泥土圧推進工 L=143m φ250mmHP管 小口径泥土圧推進工 L=43m φ250mmHP管 小口径泥水推進工 L=110m φ900mmSP管 鋼製さや管推進工 L=9m マンホール工 (4号-1、2号-6、1号-1) 8か所 付帯工 1式 水道移設工 1式</p>
変更の理由	<p>本工事において、推進工法の障害物を撤去するために立坑を追加した結果、舗装復旧面積が増えたため増額となった。 また、障害物による掘削機の不具合の調査及び修理等に不測の日数を要し、工期内完成が困難な状況となった。 上記理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第24条適用により、増額変更。 また、本工事の受注者 株式会社 関組 代表取締役 関 儀平より工期延長請求書の提出がありましたので、検討の結果、同契約書第21条の規定に基づくものであり、受注者の責に帰することが出来ない事由と判断出来るため、同契約書第23条に基づき、31日間（令和3年3月31日まで）の工期延長するものである。</p>

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000066号
工 事 名	湊南第3排水区支線工事その3
変更後の工事場所	
工 事 概 要	φ1100mmHP管 泥濃式推進工 L=145.60m φ1000mmHP管 泥濃式推進工 L=95.60m マンホール工 (3号組立-3、4号組立-1、現場打ち人孔-2、 矩形組立-1) 7か所 付帯工 1式
変 更 の 理 由	当工事において、県道和歌山港線（三年坂通り）を試掘した結果、既存地下埋設物（CCBox）の位置が想定よりも深く、工事の支障になることが判明したため、推進管をより深く変更したことによる増工。 プラントヤードとして使用してきた牛町公園を復旧するために、現地踏査および公園緑地課と協議を行った結果、重力式擁壁等の構造を変更したこと、ならびに既存コンクリート構造物が支障となったため、撤去工が増えたことによる増工。 以上の理由により、工事請負契約書第24条を適用し請負代金額を増額変更するもの。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000015号
工 事 名	山東中未普及地域次亜注入施設設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 土木工事 1式
変更の理由	(1) 施設建設予定地の地下埋設給水配管確認のための試掘の増工。 (2) 施設建設予定地の地下部における地下埋設給水配管移設に伴う増工。 (3) 隣接工事との取り合いに伴い配管ルートを変更したことによる増工。 これらの理由により工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、第18条第4項第3号及び第19条に該当すると認められるため、同第18条第5項の規定を適用し、増額変更。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000022 号
工 事 名	既設マンホール浮上防止対策工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	インナーウェイト工法 1か所 アースドレーン工法 2か所 ハットリング工法 2か所 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事のアースドレーン工法において、地下埋設物が支障となり、ドレーン材を設計数量打設することができず減工となった為、減額 以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号及び、第4項第2号に基づき精査した結果、減額となり、同契約書第18条第5項及び、25条を適用し、減額変更するものである。

年 度	令和 2年度
工 事 番 号	第20000025号
工 事 名	和歌浦東2丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	和歌山市和歌浦東2丁目地内
変更後の工事概要	φ50mm HIVP RR形 L= 450.4m 仮設配管工 1式 給水管切替工 64箇所
変 更 の 理 由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・当初、道路内で既設管接続としていた給水切替を、鉛管の残存状況に合わせてメータ周りまでの切替に変更したことによる、給水切替工費の増額。 これらの理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、第18条第4項第2号に該当すると認められるため、第18条第5項及び第24条の規定を適用し、増額変更とするものである。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000027号
工 事 名	延時配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ100mm DIP GX形 L=172.1m 給水管切替工 37箇所</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事施工にあたり、次のとおり変更となります。 本工事南側、私道所有者より配水管施工延長の要望があり、今後の配水管、給水管の維持管理等を含めた検討をした結果、施工区間を延長した。また、管路掘削時、既設雨水排水用取付管がコンクリート防護で施工されており設計土被りGL-600mmでの施工が困難となったため検討した結果、土被りをGL-900mmに下げるよう変更した。これらのことにより増工となった。 以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条により、増額変更いたしたい。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000029号
工 事 名	府中配水管布設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ200mm DIP GX形 L=225.5m
変 更 の 理 由	<p>本工事において管布設を行ったところ、当初設計より管布設の施工延長が短くなったため、それに伴い材料費、布設工費、土工費が減額となった。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条により、減額変更いたしたい。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000032号
工 事 名	有功第1雨水幹線工事その9
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	函渠工 U3300*1800 L= 28.7m 付帯工 1式 雨水整備面積 A=1.99ha
変 更 の 理 由	<p>本工事施工にあたり、次のとおり変更となります。</p> <p>本工事において、地元住民との調整に想定以上の時間を要したため、工程に遅れが生じた。前述した内容を踏まえ協議した結果、受注者の責めに帰することができない事由であると判断した。本工事の受注者である株式会社吉建 代表取締役 須磨徳裕より、建設工事請負契約書第22条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項及び第24条に基づき20日間の工期延長をいたしたい。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000036号
工 事 名	杭ノ瀬配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	<p>本工事は、和歌山市杭ノ瀬地内において、和歌山市道路建設課発注の宮前177号線ほか道路改良工事（以下、本体工事）によるボックスカルバート設置に伴い、支障となる配水管の移設を行うものであるが、本体工事の工程に全体的な遅れが発生し、本工事においても遅れが生じ工期内に完成することが困難となった。</p> <p>そのため、受注者である和歌山県和歌山市加納460番地の6 角谷産業株式会社 代表取締役 角谷 利佳より、建設工事請負契約書第22条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由であると認められるため、同契約書同条第2号及び第24条の規定に基づき、31日間の工期延長をするもの。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000040号
工 事 名	大新分区管渠改築工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管きょ更生工（製管工法） φ1200mm L=107.2m
変更の理由	更生工事前の既設管渠の調査実施に伴い、管内汚泥堆積量が多いことが判明し、清掃費用の増額が生じたため、工事請負契約書第19条及び25条を適用し、増額変更するもの。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000048号
工 事 名	杉ノ馬場1丁目配水管布設工事
変更後の工事場所	和歌山市杉ノ馬場1丁目地内
変更後の工事概要	φ150mm DIP GX形 L=30.7m
変 更 の 理 由	<p>本工事において、下記のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none">・既設水道管が支障とならないか確認するために試験掘を増工し、増額。・試験掘増工に伴い、舗装復旧範囲が拡大し、増額。 <p>以上の理由により、工事請負契約書（以下契約書）第18条第1項第4号に基づき、精査した結果、契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるので、契約書第18条第5項及び契約書第25条の規定による増額変更を行いたい。</p>