

事務事業チェックシート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 608 事業名 スカイトウンつつじが丘テニスコート整備事業

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	4	文化・スポーツの振興
施策	3	生涯スポーツの振興
基本方針	3	スポーツ施設の整備充実

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H20	~ H25
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	スポーツ振興課	高松 通博 (435-1364)
関連課	教育施設課	

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		教育費
	項		保健体育費
	目		体育振興費
	大事業		体育振興事業
事項	スカイトウンつつじが丘テニスコート整備事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	スポーツ環境の充実			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	平成27年開催の「紀の国わかやま国体」に向けて、スカイトウンつつじが丘にテニスコート場を平成25年度を目途に整備を進めます。	スカイトウンつつじが丘テニスコート場の整備に係る経費を支出しています。また、平成24年度より、スカイトウンつつじが丘テニスコート場の本体工事（クラブハウス・インドアテニスコート等）に着手しています。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		テニスコート整備工事の実施				

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	1,444,625	1,582,483	0		0		0		0	
伸び率 (%)	-	-	-100.0%		-		-		-	
人件費	常勤職員	5,539	19,600							
	非常勤職員									
	小計	5,539	19,600							
国庫支出金										
県支出金										
市債	1,068,000	1,168,300								
その他		45,600								
一般財源(税等)	376,625	368,583								
所要人数	常勤職員	0.75	2.58							
	非常勤職員									
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	整備進捗率					年度目標値	100			
						実績値	100			
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	100.0%			
							年度目標値			
成果指標	整備進捗率					年度目標値	100			
						実績値	100			
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	100.0%			
							年度目標値			
単位	%	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度					
						実績値				

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか	○	急いで取り組む		中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか	○	達成している(90%以上)		おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度	○	重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				
	現状維持				
	縮小				
	廃止	○			
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	<p>平成27年の「紀の国わかやま国体」に向け、つつじが丘テニスコートの整備に着手してきたが、平成26年3月31日完成予定であり、4月1日から指定管理者による施設の管理が開始される。和歌山市は温暖な気候と豊かな自然に恵まれており、国体以降も全国大会やテニスの合宿地としての誘致も積極的に行っていくことで、施設の有効活用を図っていきます。</p>
「見直し」 「改善」案	<p>つつじが丘テニスコートは、平成26年3月末完成を予定しており、平成25年度で整備事業は終了します。</p>