

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 639 事業名 スカイトウンつつじが丘テニスコート整備事業

[事業基本情報]

分野別目標	5	子どもが輝き、文化が薫る教育のまち
政策	4	文化・スポーツの振興
施策	3	生涯スポーツの振興
取組	3	スポーツ施設の整備充実と効率的活用の促進

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		教育費
	項		保健体育費
	目		体育振興費
	大事業		体育振興事業
事項	スカイトウンつつじが丘テニスコート整備事業		

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H20 ~ H24		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	スポーツ振興課	霞野 恵司 (435-1364)	
関連課	教育施設課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず	○
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実		
その他	その他	その他		

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か	事業内容				
	平成27年開催の「紀の国わかやま国体」に向けて、スカイトウンつつじが丘にテニスコート場を平成25年度を目途に整備を進めます。	スカイトウンつつじが丘テニスコート場の整備に係る経費を支出します。 また、平成24年度より、スカイトウンつつじが丘テニスコート場の本體工事（クラブハウス・インドアテニスコート等）に着手します。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		基本設計の立案	実施設計（土木）及び基本設計（建築）の実施 つつじが丘テニスコート建設用地購入	実施設計（土木）及び実施設計（建築）の実施 テニスコート用地造成工事		

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	8,694	8,385	2,862,056	2,855,743	101,736	52,992	395,409		1,792,252	
伸び率 (%)	-	-	32819.9%		-96.4%		288.7%		353.3%	
人件費	常勤職員	872	883	883	936	936	949	949	949	
	非常勤職員									
小計	872	883	883	936	936	949	949	949	949	
国庫支出金										
県支出金										
市債	0	0	2,850,300	2,134,900	75,100	38,200	289,700		1,319,900	
その他										
一般財源（税等）	8,694	8,385	11,756	720,843	26,636	14,792	105,709		472,352	
所要人数	常勤職員	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	
	非常勤職員									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
活動指標	進捗率				年度目標値						
					実績値						
	単位	全体目標値	全体目標達成度				年度別達成度	B			
							年度目標値				
					実績値						
					年度別達成度						
成果指標	整備率進捗率				年度目標値	20	40	70	80	100	
					実績値	20	40	60			
	単位	%	全体目標値	全体目標達成度				年度別達成度	100.0%	100.0%	85.1%
								年度目標値			
					実績値						
					年度別達成度						