

年 度	平成20年度
工 事 番 号	第08000202号
工 事 名	中央処理区支線工事その12
工 事 概 要	<p>Φ200mmVU管布設工 L=858.4m</p> <p>Φ200mmVP管推進工 L=149.4m</p> <p>マンホール工 34箇所</p> <p>取付管およびます工 118箇所</p> <p>付帯工 一式</p> <p>水道管移設工 一式</p> <p>整備面積 5.2ha</p>

年 度	「平成20年度」
工 事 番 号	第08000189号
工 事 名	和歌川処理区支線工事その1
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ <math>\phi</math> 200mmVU管布設工 (開削工) L=134.40m</li><li>・ <math>\phi</math> 400mmVU管布設工 (開削工) L=14.00m</li><li>・ <math>\phi</math> 500mmVU管布設工 (開削工) L=35.90m</li><li>・ <math>\phi</math> 600mmVU管布設工 (開削工) L=158.00m</li><li>・ マンホール工 11箇所 (1号 10箇所、塩ビ1箇所)</li><li>・ 取付管およびます工 18箇所</li><li>・ 付帯工 1式</li></ul> <p>整備面積 (合流) <math>A=0.49 \text{ h a}</math> 整備面積 (分流・汚水) <math>A=0.32 \text{ h a}</math></p>

年 度	平成20年度
工 事 番 号	第08000216号
工 事 名	中央処理区支線工事その1
工 事 概 要	<p>Φ200mmVU管布設工 L = 61.80m</p> <p>マンホール工 5箇所</p> <p>取付管およびます工 9箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>汚水整備面積 0.15ha</p>