

年 度	平成20年度
工 事 番 号	第08000307号
工 事 名	公共下水道西部1号汚水幹線工事その4
工 事 概 要	<p>管渠工（推進） φ350HP推進工 高耐荷力泥土圧方式 L = 157.0m</p> <p>管渠工（推進） φ200VP推進工 低耐荷力圧入二工程式 L = 73.4m</p> <p>管渠工（推進） φ300鋼製鞘管推進工（内管φ200VU） L = 7.2m</p> <p>取付管推進工 φ300鋼製鞘管推進工（内管φ200VU） L = 8.8m</p> <p>管渠工（開削） φ200VU管布設工 L = 111.6m</p> <p>立坑工 5箇所</p> <p>（φ1500鋼製ケーシング : 2箇所）</p> <p>（φ2000鋼製ケーシング : 1箇所）</p> <p>（φ2500鋼製ケーシング : 1箇所）</p> <p>（φ2500ライナープレート : 1箇所）</p> <p>マンホール工（組立2号5箇所、組立1号5箇所） 10箇所</p> <p>取付管及びます工 7箇所</p> <p>付帯工 1式</p>

年 度	平成20年度														
工 事 番 号	第08000318号														
工 事 名	中之島排水区支線工事その1														
工 事 概 要	<table><tr><td>Φ1000mmHP管布設工</td><td>19.30m</td></tr><tr><td>Φ800mmHP管布設工</td><td>108.00m</td></tr><tr><td>Φ500mmVU管布設工</td><td>125.40m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>7箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます設置工</td><td>18箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>一式</td></tr><tr><td>雨水整備面積</td><td>1.69ha</td></tr></table>	Φ1000mmHP管布設工	19.30m	Φ800mmHP管布設工	108.00m	Φ500mmVU管布設工	125.40m	マンホール工	7箇所	取付管およびます設置工	18箇所	付帯工	一式	雨水整備面積	1.69ha
Φ1000mmHP管布設工	19.30m														
Φ800mmHP管布設工	108.00m														
Φ500mmVU管布設工	125.40m														
マンホール工	7箇所														
取付管およびます設置工	18箇所														
付帯工	一式														
雨水整備面積	1.69ha														

年 度	「平成20年度」
工 事 番 号	第08000306号
工 事 名	西浜第1排水区支線工事その1
工 事 概 要	<p> <math>\phi</math>500mm低耐荷力式推進工【雨水】 L=78.8m  立坑工【雨水】 1式  <math>\phi</math>250mmVU管布設工(開削工)【雨水】 L=110.3m  <math>\phi</math>400mmVU管布設工(開削工)【雨水】 L=57.5m  <math>\phi</math>200mmVU管布設工(開削工)【汚水】 L=47.5m  マンホール工(2号2箇所,1号4箇所)【雨水】 6箇所  マンホール工(小型2箇所)【汚水】 2箇所  取付管およびます工【雨水】 10箇所  取付管およびます工【汚水】 5箇所  付帯工 1式  水道管移設工 1式  整備面積(分流・雨水) A=1.32ha  整備面積(分流・汚水) A=0.09ha </p>

年 度	平成20年度
工 事 番 号	08000273号
工 事 名	和歌川終末処理場曝気槽棟仕上改築工事
工 事 概 要	改築工事 曝気槽棟 鉄筋コンクリート造 1階建 内壁面積 6783㎡ 内壁仕上改築工事 全面

年 度	平成20年度
工 事 番 号	第 08000339
工 事 名	雄湊西浜線改良工事
工 事 概 要	舗装工（車道）・・・・・・・・・・2216㎡ "    （歩道）・・・・・・・・・・1929㎡ 街渠工・・・・・・・・・・431m 縁石工・・・・・・・・・・536m 付帯工・・・・・・・・・・1式

年 度	平成20年度
工 事 番 号	08000274号
工 事 名	和歌川終末処理場曝気槽棟屋上防水改築工事
工 事 概 要	改築工事 曝気槽棟 鉄筋コンクリート 1階建 屋上防水工事 平場 2881㎡ 立上り 481㎡ その他工事 一式

年 度	平成20年度
工 事 番 号	第 08000325 号
工 事 名	水路維持修繕工事 野崎地区島橋北ノ丁
工 事 概 要	水路浚渫工 L = 103.2m

<p>年 度</p>	<p>平成20年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>第08000320号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市立和歌山商業高等学校 普通科選択教室改修工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通科選択教室 間仕切壁新設</li> <li>・建築工事・・・・・・・・・・・・・・1式</li> <li>・機械設備工事・・・・・・・・・・・・・・1式</li> <li>・電気設備工事・・・・・・・・・・・・・・1式</li> </ul>



年 度	平成20年度
工 事 番 号	第08000323号
工 事 名	木ノ本団地解体撤去工事
工 事 概 要	<p>※木ノ本団地</p> <p>工事概要</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 (本体)木造平家建セメント瓦葺き 6戸 延べ床面積≒169㎡ 一式</li><li>2 (増築)木造平家建セメント葺き、他 延べ床面積≒94.5㎡ 一式</li><li>3 (増築)C・B造、プレハブ造平家建鉄板葺き、他 延べ床面積≒73.9㎡ 一式</li><li>4 (下屋)小波鉄板葺き、他 延べ床面積≒43.6㎡ 一式</li><li>5 その他、屋内外(雑品, ゴミ) 樹木等撤去、仮柵設置 一式</li><li>6 側溝改修工事 一式</li></ol>

年 度	平成20年度
工 事 番 号	第08000321号
工 事 名	和歌浦外浜団地他2団地解体撤去工事
工 事 概 要	<p>※和歌浦外浜団地 (4戸)                  築港団地 (3戸)                  関戸団地 (2戸)</p> <p>工事概要</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (本体)木造平家建セメント瓦葺き 9戸                  延べ床面積≒287㎡ 一式</li> <li>2 (増築)木造平家建セメント葺き、他                  延べ床面積≒233㎡ 一式</li> <li>3 (下屋)小波鉄板葺き、他                  延べ床面積≒52.0㎡ 一式</li> <li>4 その他、屋内外(雑品, ゴミ)                  樹木等撤去、仮柵設置 一式</li> <li>5 側溝改修工事 一式</li> </ol>

年 度	平成20年度
工 事 番 号	第08000336号
工 事 名	和歌山市立こども科学館高架水槽改修工事
工 事 概 要	給排水消火設備工事 一式 電気設備工事 一式