

年 度	平成20年度
工 事 番 号	第08000389号
工 事 名	北部処理区支線工事その7
工 事 概 要	<p>φ200mmVP管推進工(泥水方式・一工程式) L = 78.0 m</p> <p>φ200mmVP管推進工(圧入二工程) L = 110.0 m</p> <p>φ250mm鋼製さや管推進工 L = 5.10 m</p> <p>φ200mmVU管布設工 L = 185.9 m</p> <p>マンホール工 10箇所</p> <p>取付管およびます工 43箇所</p> <p>付 帯 工 1 式</p> <p>汚水整備面積 1.98 ha</p>

<p>年 度</p>	<p>平成20年度</p>
<p>工 事 番 号</p>	<p>08000395</p>
<p>工 事 名</p>	<p>矢田川河川改良その2工事</p>
<p>工 事 概 要</p>	<p>護岸工 土工・・・・・・・・一式 擁壁工・・・・・・・・L=46.2m 敷コンクリート工・・・・・・・・A=159m² 天端コンクリート工・・・・・・・・A=33m² 浚渫工・・・・・・・・V=4.8m³</p>