

# 平成29年度変更契約(12月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下施設	平成 28 年度	H28.12.14	島橋雨水ポンプ場機械設備工事	(株)日立製作所 関西支社	176,422,320	141,573,960		H28.12.15	H28.12.15	変更理由へのリンク
	第 122 号	H29.12.6					H29.12.9	H30.2.28		
下施設	平成 28 年度	H28.12.14	島橋雨水ポンプ場電気設備工事	東芝電機サービス (株)関西支店	252,762,120	204,481,368		H28.12.15	H28.12.15	変更理由へのリンク
	第 123 号	H29.12.6					H29.12.9	H30.2.28		
下建設	平成 28 年度	H28.11.25	今福排水区支線工事	(株)幸輝開発	144,663,840	118,214,532		H28.11.26	H28.11.26	変更理由へのリンク
	第 144 号	H29.12.14					H29.12.20	H30.3.30		
下施設	平成 28 年度	H29.1.18	和歌川終末処理場特高受電棟建築工事	浅井建設(株)	115,402,320	103,226,400	105,084,000	H29.1.19		変更理由へのリンク
	第 289 号	H29.12.5			117,489,960		1,857,600	H29.12.14		
下建設	平成 28 年度	H29.2.23	北部処理区支線工事その1	(株)桂組	123,842,520	104,430,643	106,760,160	H29.2.24		変更理由へのリンク
	第 317 号	H29.12.7			126,605,160		2,329,517	H29.12.30		
下建設	平成 29 年度	H29.6.7	北部第1汚水幹線工事その8	司建設工業(株)	98,155,800	87,599,880	88,171,200	H29.6.8		変更理由へのリンク
	第 43 号	H29.12.12			98,796,240		571,320	H30.1.18		
下建設	平成 29 年度	H29.6.7	中央処理区支線工事その2	(株)吉建	75,982,320	67,286,538		H29.6.8	H29.6.8	変更理由へのリンク
	第 45 号	H29.12.15					H30.1.18	H30.3.18		
下建設	平成 29 年度	H29.6.20	北部第4汚水幹線工事関連工事	中原建設	37,522,400	33,093,792	31,572,720	H29.6.21		変更理由へのリンク
	第 57 号	H29.12.20			35,798,760		-1,521,072	H29.12.27		
営繕	平成 29 年度	H29.6.22	福祉交流館北側外壁工事	(株)蔭山組	16,254,000	14,623,200		H29.6.23	H29.6.23	変更理由へのリンク
	第 59 号	H29.12.12					H29.12.19	H30.1.31		
教施設	平成 29 年度	H29.7.18	伏虎義務教育学校雄湊グラウンド整備建築工事	(株)小池組	67,651,200	60,885,687	61,236,000	H29.7.19		変更理由へのリンク
	第 73 号	H29.12.26			68,050,800		350,313	H30.1.14		
河港湾	平成 29 年度	H29.7.27	早子川河川改良工事	(株)コウノ	7,001,640	6,186,240	6,314,760	H29.7.28		変更理由へのリンク
	第 90 号	H29.12.8			7,147,440		128,520	H29.12.15		
第二阪	平成 29 年度	H29.8.16	南港山東線道路照明設置(その3)工事	(有)新和電機	8,690,760	7,635,600		H29.8.17	H29.8.17	変更理由へのリンク
	第 99 号	H29.12.20					H30.1.3	H30.1.31		
下建設	平成 29 年度	H29.8.24	マンホールトイレ設置工事その32	山博組	21,359,160	18,878,400	18,532,800	H29.8.25		変更理由へのリンク
	第 106 号	H29.12.18			20,969,280		-345,600	H30.1.1		
河港湾	平成 29 年度	H29.8.30	雄の山川河川改良工事	(株)中野建設	9,396,000	8,305,200		H29.8.31	H29.8.31	変更理由へのリンク
	第 110 号	H29.12.6					H29.12.8	H30.1.17		
耕地	平成 29 年度	H29.9.14	農道舗装改良工事 安原地区相坂	(株)希真産業	3,451,680	3,045,600		H29.9.15	H29.9.15	変更理由へのリンク
	第 126 号	H29.12.8					H29.12.13	H30.3.30		
河港湾	平成 29 年度	H29.9.14	前代川河川維持工事	(株)希真産業	1,651,320	1,458,000	1,436,400	H29.9.15	H29.9.15	変更理由へのリンク
	第 131 号	H29.12.7			1,627,560		-21,600	H29.12.13	H30.3.30	

# 平成29年度変更契約(12月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
公園緑	平成 29 年度	H29.9.28	紀の川緑地ベンチ整備工事	(株)東陽園建設	6,512,400	5,756,400		H29.9.29	H29.9.29	変更理由へのリンク
	第 149 号	H29.12.18						H30.1.21	H30.3.17	
道建設	平成 29 年度	H29.10.12	今福霊園区画整備工事	(株)柳原重機工業	4,796,280	4,233,600	4,290,840	H29.10.13		変更理由へのリンク
	第 159 号	H29.12.28			4,862,160		57,240	H30.1.10		
公園緑	平成 29 年度	H29.9.28	紀の川第2緑地整備工事	原実業	5,897,880	5,216,400		H29.9.29	H29.9.29	変更理由へのリンク
	第 165 号	H29.12.7						H29.12.22	H30.3.17	
下管理	平成 29 年度	H29.10.12	下水路整備工事 貴志地区中	中原建設	2,837,160	2,494,800	2,941,920	H29.10.13		変更理由へのリンク
	第 171 号	H29.12.12			3,345,840		447,120	H29.12.31		
第二阪	平成 29 年度	H29.10.5	南港山東線道路改築舗装工事	(株)杖村舗装建設	13,899,600	12,258,000		H29.10.6	H29.10.6	変更理由へのリンク
	第 181 号	H29.12.20						H29.12.24	H30.1.31	
道建設	平成 29 年度	H29.10.17	市駅和佐線道路新設改良工事	(有)木下興産	3,573,720	3,153,600	3,123,360	H29.10.18	H29.10.18	変更理由へのリンク
	第 183 号	H29.12.26			3,540,240		-30,240	H30.1.5	H30.1.15	

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000122号
工 事 名	島橋雨水ポンプ場機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 除塵機設備 一式 ポンプゲート設備 一式 ポンプ本体 2台 口径800mm×1.27m <sup>3</sup> /sec×3.4m×75kW ゲート本体 1門 W3200mm×H1750mm×2.1kW その他附帯設備 一式
変 更 の 理 由	本工事の現地施工にあたり、狭小な場所であり、輻輳する関連工事との工程調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000123号
工 事 名	島橋雨水ポンプ場電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	受変電設備工 一式 自家発電設備工 一式 運転操作設備工 一式 計装設備工 一式 建築電気設備工 一式
変 更 の 理 由	本工事の現地施工にあたり、狭小な場所であり関連工事との取り合いを調整するのに日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000144号
工 事 名	今福排水区支線工事
変更後の工事場所	和歌山市今福5丁目地内から西小二里3丁目地内まで
変更後の工事概要	雨水 φ1000mmFRPM管 布設工 L=116.2m φ900mmFRPM管 布設工 L=59.1m φ800mmFRPM管 布設工 L=40.3m 取付管およびます工 15箇所 汚水 φ200mmVP管 推進工 低耐荷力圧入方式 L=118.5m φ200mmPRP管 布設工 L=197.7m マンホール工 12箇所 (1号-8箇所、楢円-1箇所、塩ビ-3箇所) 取付管およびます工 26箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式  整備面積 (分流・雨水) A=0.66ha 整備面積 (分流・汚水) A=0.99ha
変更の理由	道路内での汚水管の布設に伴い掘削・土留工を行っていたところ、障害物の撤去作業に不測の日数を要した。 これらの理由により、100日 (平成30年3月30日) の工期延長を行った。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000289号
工 事 名	和歌川終末処理場特高受電棟建築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上2階 建築面積 141.73㎡ 延床面積 208.58㎡  建築工事 一式 (建築機械、電気設備工事含む。) 配管移設工事 一式 仮設電気設備工事 一式
変 更 の 理 由	本工事の送泥管切替工事は、常時通水している配管部分を施工することから、停止時間を最小限にしなければならず、一時的に配管部分を凍結する工法を採用したため増工となった。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000317号
工 事 名	北部処理区支線工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP管 推進工 低耐荷力圧入方式 L=45.1m φ200mmPRP管 布設工 L=354.3m マンホール工 17箇所 (2号-1箇所、1号-2箇所、楕円-7箇所、0号-4箇所、レジン-3箇所) 取付管およびます工 46箇所 付帯工 1式 機械設備工 1式 電気設備工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 (分流・汚水) A=1.02ha</p>
変更の理由	<p>S31ケーシング立坑築造箇所を試験掘した結果、支障となる配水管を確認し、それを移設したことによる増工。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000043号
工 事 名	北部第1汚水幹線工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ250mmSHP管推進工 高耐荷力泥土圧式 L=192m マンホール工 (2号-1ヶ) 1箇所 付帯工 1式
変更の理由	片側交互通行規制より、工事区間(県道)の通行量が想定より多くなり、枝道(市道)から県道への接続を円滑に行うため、交通誘導員を増員する必要が生じた事による増額変更。



年 度	平成29年度																
工 事 番 号	第17000045号																
工 事 名	中央処理区支線工事その2																
変更後の工事場所	和歌山市西浜2丁目地内外2か所																
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ200mmVU管布設工</td><td>L=406.6m</td></tr><tr><td>φ200mmPRP管布設工</td><td>L= 97.0m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>28か所</td></tr><tr><td>(1号-14ヶ、楕円-1ヶ、小型塩ビ-12ヶ、小型レン-1ヶ)</td><td></td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>57か所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積(分流・汚水)</td><td>A=1.44ha</td></tr></table>	φ200mmVU管布設工	L=406.6m	φ200mmPRP管布設工	L= 97.0m	マンホール工	28か所	(1号-14ヶ、楕円-1ヶ、小型塩ビ-12ヶ、小型レン-1ヶ)		取付管およびます工	57か所	付帯工	1式	水道管移設工	1式	整備面積(分流・汚水)	A=1.44ha
φ200mmVU管布設工	L=406.6m																
φ200mmPRP管布設工	L= 97.0m																
マンホール工	28か所																
(1号-14ヶ、楕円-1ヶ、小型塩ビ-12ヶ、小型レン-1ヶ)																	
取付管およびます工	57か所																
付帯工	1式																
水道管移設工	1式																
整備面積(分流・汚水)	A=1.44ha																
変更の理由	本工事施工にあたり、道路幅員が狭く、障害となる既設雑排水管が多いため、下水道本管の布設に想定以上の期間がかかったため。																

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000057号
工 事 名	北部第4汚水幹線工事関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	点検孔設置工 6箇所 既設管接続工 1箇所
変 更 の 理 由	試験堀結果から、当初設計より圧送管配管延長が減長、舗装復旧範囲が小さくなったことによる減額変更。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000059号
工 事 名	福祉交流館北側外壁工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■福祉交流館北側外壁工事 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上7階建て 延床面積58,589.63㎡ ・外壁及びその他改修工事 . . . 一式
変更の理由	タイル改修部分の増加及び台風等の影響により、外壁改修工事に遅れが発生し、そのあとの工程にも遅れが生じたため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000073 号
工 事 名	伏虎義務教育学校雄湊グラウンド整備建築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<input type="checkbox"/> 倉庫部室棟新設工事 延床面積 66.2m <sup>2</sup> 建築工事 一式 <input type="checkbox"/> 外構工事 一式 <input type="checkbox"/> 解体工事 一式
変更の理由	遊具移設運搬工事の運搬先での据え付け工事を行い増工。倉庫部室棟建設に係る地中障害の発生により砕石埋め戻し対応を行い増工。工事の円滑な進捗を目的とし仮設計画の見直しを行い減工。

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000090号
工 事 名	早子川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市金谷地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・防草シート工 L=190.0m</li><li>・付帯工 1式</li></ul>
変 更 の 理 由	再度の現場照査において、数量変更が生じたため、土工の増工。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000099 号
工 事 名	南港山東線道路照明設置（その3）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路照明工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	施工に際し、隣接工事との工程等の調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000106号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その32
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	マンホールトイレ工 1式 設置基数 5基 (1組) マンホール 1号 5組 付帯工 1式
変更の理由	現地を試掘した結果、汚水管の延長を短くすることが出来ると判明したため、その変更を行ったことにより減額となった。

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000110号
工 事 名	雄の山川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市中筋日延地内から湯屋谷地内まで
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 浚渫工 1. 2. 3. 4. 5. 6工区 L=154. 0m (3工区 B. P. からNO. 3+10. 0まで)</li><li>・ 河床工 3工区 L=106. 0m (NO. 3+10. 0からE. Pまで) (河床コンクリート工 L=106. 0m 浚渫工 L=106. 0m)</li></ul>
変 更 の 理 由	本工事において、台風21号及び22号の影響から河川内の水位が下がらないことから施工ができなかったため、40日間の工期延期。



年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000126号
工 事 名	農道舗装改良工事 安原地区相坂
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 道路附属施設工 1式
変 更 の 理 由	当工事の施工にあたり、平成29年10月22日から23日にかけて襲来した台風21号の影響により、嵩上げ部の護岸が倒壊し、施工が復旧後となるため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000131号
工 事 名	前代川河川維持工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・道路土工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・擁壁工 1式</li></ul>
変 更 の 理 由	<p>本工事施工路線の護岸が倒壊し、緊急を要するためコンクリート舗装工148.2m<sup>2</sup>を減工、重力式擁壁16.0m増工し、合算の結果減額変更。</p> <p>また、重力式擁壁の施工について地元関係者との調整に不測の日数を要したため、工期延期。</p>

年度	平成29年度
工事番号	第17000149号
工事名	紀の川緑地ベンチ整備工事
変更後の工事場所	和歌山市粟地内から松島地内まで
変更後の工事概要	公園施設撤去工 1式 公園施設設置工 1式 附帯工 1式
変更の理由	10月22日に発生した台風21号による冠水被害により、現場に流竹木が堆積し、仮復旧完了まで現場作業が出来なかったため、工期を55日間延長。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000159号
工 事 名	今福霊園区画整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 区画整備工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	本工事において、通路修繕の追加と区画表面整備工の箇所数が増えたことにより、増額変更が必要となった。

年度	平成29年度
工事番号	第17000165号
工事名	紀の川第2緑地整備工事
変更後の工事場所	和歌山市出島字田井ノ瀬15番地先
変更後の工事概要	公園緑地整備・改修 一式
変更の理由	10月22日に発生した台風21号による冠水被害により、現場に流竹木が堆積し、仮復旧完了まで現場作業が出来なかったため、工期を85日間延長。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000171号
工 事 名	下水路整備工事 貴志地区中
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土間コンクリート工 A = 140 m <sup>2</sup> 擁壁工 L = 2 m 転落防止柵 L = 78 m
変更の理由	下水路整備工事 貴志地区中(和歌山市中地内)において、車止めポスト設置を設計していたが、現場協議において立入防止用門扉の設置が可能となったため変更。 また、このことに伴いフェンス位置の変更による削孔工を増工。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000181号
工 事 名	南港山東線道路改築舗装工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良工 1式 付帯工 1式
変更の理由	隣接工事との調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000183号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 路側工 1式 排水工 1式 舗装工 1式 撤去工 1式 付帯工 1式
変更の理由	掘削土量の減少により減工、周辺道路の安全対策として増工し、合わせて減額となった。