

平成29年度変更契約(7月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
公園緑	平成 29 年度	H29.5.8	紀の川緑地グラウンド整備工事	宮武工業(有)	3,760,560	3,272,400	3,612,600	H29.5.9		変更理由へのリンク
	第 34 号	H29.7.27			4,152,600		340,200	H29.8.6		
公園緑	平成 29 年度	H29.5.8	砂山公園フェンス修繕工事	(株)希真産業	1,844,640	1,598,400		H29.5.9	H29.5.9	変更理由へのリンク
	第 36 号	H29.7.14					H29.7.17	H29.8.6		
公園緑	平成 29 年度	H29.5.8	砂山公園フェンス修繕工事	(株)希真産業	1,844,640	1,598,400	1,933,200	H29.5.9		変更理由へのリンク
	第 36 号	H29.7.21			2,231,280		334,800	H29.8.6		
教施設	平成 29 年度	H29.5.11	岡崎小学校屋外プール解体撤去工事	(有)ユートピア建設	17,841,600	16,048,800		H29.5.12	H29.5.12	変更理由へのリンク
	第 40 号	H29.7.19					H29.7.20	H29.8.29		
河港湾	平成 29 年度	H29.5.16	大年川河川維持工事	(株)里村建設	2,309,040	2,008,800	2,328,480	H29.5.17		変更理由へのリンク
	第 41 号	H29.7.25			2,677,320		319,680	H29.8.4		
道建設	平成 29 年度	H29.5.16	市駅和佐線道路新設改良関連工事	(有)和西建設	2,236,680	1,954,800		H29.5.17	H29.5.17	変更理由へのリンク
	第 44 号	H29.7.21					H29.7.25	H29.8.24		
下建設	平成 28 年度	H28.9.7	中央処理区支線工事その7	(有)塩崎組	130,466,160	107,114,400	104,359,320	H28.9.8		変更理由へのリンク
	第 70 号	H29.7.12			127,110,600		-2,755,080	H29.8.3		
下建設	平成 28 年度	H28.10.4	和田川排水区支線工事その1	(株)希真産業	38,419,920	32,613,840	32,061,960	H28.10.5		変更理由へのリンク
	第 109 号	H29.7.5			37,770,840		-551,880	H29.7.31		
下建設	平成 28 年度	H28.11.24	貴志排水区支線工事	中原建設	44,194,680	38,032,416	37,430,640	H28.11.25		変更理由へのリンク
	第 179 号	H29.7.24			43,495,920		-601,776	H29.7.31		
下施設	平成 28 年度	H28.11.15	和田川排水区分水設備工事	(株)城栄テック	26,721,360	22,303,080		H28.11.16	H28.11.16	変更理由へのリンク
	第 180 号	H29.7.24					H29.7.29	H29.11.6		
道管理	平成 28 年度	H28.11.30	道路改良工事 今福地区葵町から今福4丁目まで	(株)丸和商会	32,281,200	27,638,712		H28.12.1	H28.12.1	変更理由へのリンク
	第 220 号	H29.7.25					H29.7.31	H29.10.31		
下建設	平成 28 年度	H29.1.18	和田川排水区支線工事その2	(株)幸輝開発	20,167,920	17,766,000		H29.1.19	H29.1.19	変更理由へのリンク
	第 279 号	H29.7.18					H29.7.31	H29.9.30		
下施設	平成 28 年度	H29.1.18	和田川雨水簡易ポンプ場施設建設工事第2期	(株)オオジ建設	56,181,600	50,522,400	62,341,920	H29.1.19	H29.1.19	変更理由へのリンク
	第 294 号	H29.7.31			69,325,200		11,819,520	H29.8.26	H29.10.25	
下施設	平成 28 年度	H29.1.13	加太雨水ポンプ場建築電気改築工事	(株)ハタノ設備	6,557,760	5,875,200	6,023,160	H29.1.14		変更理由へのリンク
	第 296 号	H29.7.3			6,723,000		147,960	H29.7.12		
下建設	平成 28 年度	H29.2.7	和歌川処理区支線工事	井筒建設(株)和歌山支店	33,491,880	29,650,725	30,947,400	H29.2.8		変更理由へのリンク
	第 305 号	H29.7.4			34,957,440		1,296,675	H29.8.1		
下管理	平成 28 年度	H29.3.1	下水路整備工事 西脇地区磯の浦	(株)日紀建設	38,271,960	34,043,868	41,121,000	H29.3.2		変更理由へのリンク
	第 336 号	H29.7.21			46,228,320		7,077,132	H29.7.29		

平成29年度変更契約(7月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
第二阪	平成 28 年度	H29.2.23	松島本渡線道路照明工事	(株)土井電設工業	7,922,880	6,922,800	8,233,120	H29.2.24	H29.2.24	変更理由へのリンク
	第 349 号	H29.7.20			9,412,200		1,310,320	H29.7.23	H29.8.22	
道建設	平成 28 年度	H29.3.10	小倉69号線道路改良工事	(有)弘成開発	15,750,720	13,770,000	14,491,440	H29.3.11		変更理由へのリンク
	第 361 号	H29.7.18			16,576,920		721,440	H29.7.28		
営繕	平成 28 年度	H29.3.17	本渡公園便所整備工事	保田建設(株)	16,308,000	14,677,200	14,774,400	H29.3.18		変更理由へのリンク
	第 372 号	H29.7.5			16,416,000		97,200	H29.7.15		

年度	平成29年度
工事番号	第17000034号
工事名	紀の川緑地グラウンド整備工事
変更後の工事場所	杉ノ馬場地先から有本547番地先まで
変更後の工事概要	公園緑地整備・改修 1式
変更の理由	現地精査の結果、グラウンドの凹凸が悪化していたため、整地の施工厚を増量し、増額。

年度	平成29年度
工事番号	第17000036号
工事名	砂山公園フェンス修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市出口中ノ丁7番
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 1式 公園施設等設置工 1式
変更の理由	砂山公園において、別の損傷したネットフェンスの修繕工事を追加したため、工期を20日間延長。

年度	平成29年度
工事番号	第17000036号
工事名	砂山公園フェンス修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市出口中ノ丁7番
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 一式 公園施設等設置工 一式
変更の理由	砂山公園において、別の損傷したネットフェンスの修繕工事を追加し、増額。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000040 号
工 事 名	岡崎小学校屋外プール解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋外プール解体撤去、焼却炉撤去、受水槽撤去、一部外構撤去等 構内給水設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	既設建物から飛散性のアスベストが検出され、これを処理するのに日数を要するため。

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000041号
工 事 名	大年川河川維持工事
変更後の工事場所	和歌山市中及び梅原地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・防草シート工 L=216.2m・付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事内において、草の繁殖により通行の支障箇所があると地元要望があり協議をおこなった結果、防草シート設置範囲を広げることになったため、防草シート設置工の増工を致したい。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000044号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 躯体工 1式 舗装撤去復旧工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	隣接する宅地造成工事との調整に、不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000070号
工 事 名	中央処理区支線工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式 L=269.50m φ200mmPRP管 布設工 L=357.00m マンホール工(1号6ヶ, 2号6ヶ, 楕円1ヶ, 0号3ヶ, 小型1ヶ) 17箇所 取付管およびます工 25箇所 付帯工 1式 整備面積 A=2.77ha</p>
変更の理由	<p>築港工区において、S-105よりS-104既設区間の推進工法の障害物を撤去するため、φ1500立坑を追加した。 また、西浜工区において、地元住民と施工時期について再度協議し、総合的に判断した結果、西浜工区を不施工としたため、結果減額となった。</p>

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000109号
工 事 名	和田川排水区支線工事その1
変更後の工事場所	和歌山市津秦地内
変更後の工事概要	φ600mm VU管布設工 L=60.40m 組立マンホール工(1号)1か所 分水人孔工(現場打ち)1か所 付帯工 1式
変更の理由	交通誘導員の配置人数が当初予定より少なくなつたため減額の変更となつた。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000179号
工 事 名	貴志排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	排水構造物工 自由勾配側溝 (W700×H700~H900) L=136.14m 管路工 (重圧管φ250 7.1m) L=7.1m 集水柵工 N=1か所 付帯工 1式 水道移設工 1式
変更の理由	既設φ700水道管が当初想定していた位置と異なる位置に布設されており、既設管を避けて配水本管の施工を行い布設工および布設土工を減工する必要が生じた。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000180号
工 事 名	和田川排水区分水設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	分水設備 ステンレス製スライドゲート 1門 スクリーン 1面 電気設備工 一式 その他付帯設備 一式
変更の理由	本工事の現場施工において、用水路からの止水に期間を要し、工程に遅れが生じたため

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000220号
工 事 名	道路改良工事 今福地区葵町から今福4丁目まで
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 構造物撤去工・・・1式 路面排水工・・・・1式 道路付帯施設工・1式 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	地下埋設物の再協議、和歌山県警察交通規制課との協議、水道局との調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000279号
工 事 名	和田川排水区支線工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ300mmVU管布設工 L=192.2m</p> <p>マンホール工(組立1号) 4箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>整備面積(雨水) A=0.75ha</p>
変更の理由	<p>本工事の区間は、近隣工事と施工範囲が重なっており、先立って行われている近隣工事との工程等の調整に不測の日数を要し、工期内での完成が困難となったため。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000294号
工 事 名	和田川雨水簡易ポンプ場施設建設工事 第2期
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	建築工事 一式 構 造：鉄筋コンクリート造 規 模：地上1階 建築面積：126.06㎡ 延床面積：126.06㎡
変 更 の 理 由	ポンプ棟の建築付帯部分の施工について、 近隣住民と調整した結果、了承を得ることが できたため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000296号
工 事 名	加太雨水ポンプ場建築電気改築孤児
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電灯設備 一式 動力設備 一式 その他 一式
変 更 の 理 由	換気動力制御盤に力率改善用の進相コンデンサを追加したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000305号
工 事 名	和歌川処理区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>〈1工区〉 φ200mmPRP管布設工 L=148.00m マンホール工(組立1号5か所、ビジョン3か所) 8箇所 付帯工 1式 整備面積(分流・汚水) A=1.91ha</p> <p>〈2工区〉 φ150mmVU管布設工 L=41.40m マンホール工(組立1号) 2箇所 取付管およびます工 2箇所 付帯工 1式</p>
変更の理由	舗装復旧工において、一部区間で乗用車および大型バスの通行が困難なため、路面切削から打換えおよび夜間施工に変更し増工。

年 度	平成 28 年度
工 事 番 号	第 16000336 号
工 事 名	下水路整備工事 西脇地区磯の浦
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	施工前管路内調査工 一式 管路内面被覆工 第2管路 $\phi 350$ L=47.1m 第3管路 $\phi 350$ L=39.8m 第4管路 $\phi 450$ L=43.9m 第5管路 $\phi 450$ L=41.3m 第6管路 $\phi 450$ L=10.3m 第7管路 $\phi 450$ L=57.9m 附帯工 一式
変更の理由	本工事において、第1管路の管径が途中で変わっており、管更生の施工が不可能であるため、第1管路の管きょ更生工を減工。。また、S1-S7区間の雨水管に破損・ズレがあり、土砂の吸込みの危険があるため、S1-S7区間を第7管路とし、管路更生工を増工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000349号
工 事 名	松島本渡線道路照明工事
変更後の工事場所	和歌山市津秦地内
変更後の工事概要	道路照明設置工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	本工事区間において、道路照明が隣接する耕作物の発育に影響を及ぼしている可能性があることから、遮光板の設置を追加工事とした。また、隣接工事との調整に不測の日数を要したため、工事期間を延長する。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000361号
工 事 名	小倉69号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式
変更の理由	測量精査の結果、舗装工を当初255㎡から305㎡に増工。また、現況復旧のため昇降路設置工を増工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000372 号
工 事 名	本渡公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■本渡公園便所整備工事 解体：プレハブ造 平屋建て 8.00㎡ 新築：RC造ユニット式 平屋建て 13.34㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・ 建築工事 . . . 一式・ 電気設備工事 . . . 一式・ 機械設備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	平成29年3月からの公共工事設計労務単価の上昇に伴い、受注者より請負代金の変更申請があったため。