

平成30年度工事更改契約調(7月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	平成 29 年度	H29.8.29	砂山手平線歩道整備工事	(株)柳原重機工業	57,278,880	51,440,140		H29.8.30	H29.8.30		別紙のとおり
	第 95 号	H30.7.27					H30.7.31	H30.8.31			
道建設	平成 29 年度	H29.9.26	野崎149号線道路改良工事その1	山博組	47,724,120	42,892,416	50,010,480	H29.9.27		16.60%	別紙のとおり
	第 137 号	H30.7.23			55,644,840		7,118,064	H30.7.31			
道建設	平成 29 年度	H29.10.12	宮前87号線道路改良工事その2	(株)中山建設	82,878,120	74,029,496	76,330,080	H29.10.13		3.11%	別紙のとおり
	第 156 号	H30.7.12			85,453,920		2,300,584	H30.7.20			
河港湾	平成 29 年度	H29.12.6	前代川護岸改修関連工事その1	力土建(有)	40,340,160	36,133,560		H29.12.7	H29.12.7		別紙のとおり
	第 245 号	H30.7.27					H30.7.29	H30.9.7			
河港湾	平成 29 年度	H29.12.21	前代川護岸改修関連工事その3	力土建(有)	28,847,880	25,955,640		H29.12.22	H29.12.22		別紙のとおり
	第 262 号	H30.7.27					H30.7.29	H30.8.28			
第二阪	平成 29 年度	H30.2.8	市駅和佐線道路植栽工事	(株)森上土木	15,414,840	13,532,400		H30.2.9	H30.2.9		別紙のとおり
	第 375 号	H30.7.5					H30.7.13	H30.11.20			
営繕	平成 29 年度	H30.3.16	中之島公園便所整備工事	(株)ワグ建設	12,528,000	11,275,200	11,448,000	H30.3.17		1.53%	別紙のとおり
	第 379 号	H30.7.4			12,722,400		172,800	H30.7.14			
河川	平成 30 年度	H30.5.30	前代川河川維持工事	(株)坂口興業	1,841,400	1,630,800	1,613,520	H30.5.31		-1.06%	別紙のとおり
	第 14 号	H30.7.31			1,823,040		-17,280	H30.8.13			

<p>工 事 番 号</p>	<p>第17000095号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>砂山手平線歩道整備工事</p>
<p>変更後の工事場所</p>	
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 路側工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式</p>
<p>変 更 の 理 由</p>	<p>本工事において、工事施工区間内の隣接者との車両の乗入れ間口の協議に不測の日数を要したため。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000137号
工 事 名	野崎149号線道路改良工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 撤去工 1式 擁壁工 1式 附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事重力式擁壁施工箇所において、擁壁底面土質は良質土であるとして設計していたが、現場確認したところ軟弱な土質であり、当初設計断面では安定計算を満たさないため、擁壁断面を変更した。また、N0.5+10.0付近において、地元要望により鋼製階段を追加施工した。

工 事 番 号	第17000156号
工 事 名	宮前87号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 護岸工 一式 排水工 一式 床版工 一式 調整コンクリート工 一式 仮設ヤード復旧工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 配水施設工 一式
変更の理由	<p>本工事において、護岸工における土留対策、既設水路壁の補強及び土砂洗堀防止対策、集水柵工における地下水位低下工、並びに地元要望による交通誘導員の増員が必要となり、増工を行った。</p> <p>また、当初計画していた自由勾配側溝布設について、隣接地権者と協議した結果、布設を取止めたことにより、減工を行った。</p> <p>以上の理由から、建設工事請負契約書第19条に基づく設計図書の変更を行うとともに、同契約書第24条により請負代金額の変更（増額）をいたしたい。</p>

工 事 番 号	第17000245号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・取水ピット工 1式・配管工 1式・水路工 1式・機械設備工 1式・電気設備工 1式
変更の理由	構造物の復旧に再検討が必要となり、不測の日数を要することとなったため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000262号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その3
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・ 躯体工 1式・ 鉄筋工 1式・ 河川土工 1式
変更の理由	平成30年7月豪雨により前代川が増水し、本工事現場が浸水したため、現場の清掃作業等に不測の日数を要した。また、工事施工にあたり地元調整の協議に時間を要したため、建設工事請負契約書第21条により工期延長をおこなう。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第17000375号
工 事 名	市駅和佐線道路植栽工事
変更後の工事場所	和歌山市出水地内から鳴神地内まで
変更後の工事概要	道路植栽工 一式 付帯工 一式
変更の理由	植樹予定であるシャリンバイの本数を工期内に確保することが困難となっているため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000379号
工 事 名	中之島公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	●中之島公園便所整備工事 屋外便所新築 構造/階数/面積：鉄筋コンクリート造 平屋建 13.50㎡ 既設便所解体 構造/階数/面積：プレハブ造 平屋建 7.50㎡
変更の理由	平成30年3月からの公共工事設計労務単価の上昇に伴う特例措置、また当該建築物基礎部分の掘削範囲にて大量のレンガが発生したため、発生材処分及び運搬費において発生土から陶器くず類に変更する必要が生じたため

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第 18000014 号
工 事 名	前代川河川維持工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 舗装工 1式 道路附属施設工 1式
変更の理由	舗装工において、現地測量精査の結果、コンクリート舗装工 3m ² 減工。