

令和 2年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考			
終末処理場管理課 19000062	R2. 2. 25	中央終末処理場小雑賀系 2 号雨水ポン プ整備工事	クボタ機工株式会社 大阪支店 加藤 佳行	57,896,300	57,860,000			360	R2. 2. 26 R3. 2. 19				
	R3. 1. 27							400	R2. 2. 26 R3. 3. 31				
下水道建設課 19000070	R2. 2. 28	大淀排水区支線工事	有限会社ユートピア建設 藤井 良之	229,556,800	197,023,270			340	R2. 2. 29 R3. 2. 2				
	R3. 1. 19							397	R2. 2. 29 R3. 3. 31				
下水道建設課 20000008	R2. 7. 6	マンホールトイレ設置工事その 4 2	株式会社テイク産業 上山 智樹	23,991,000	21,286,760			150	R2. 7. 7 R2. 12. 3				
	R2. 11. 24							237	R2. 7. 7 R3. 2. 28				
	R3. 1. 14							25,359,400	22,500,500	1,213,740	237	R2. 7. 7 R3. 2. 28	5.70%
管路整備課 20000013	R2. 7. 13	満屋配水管布設工事	I. K. Dイケダ設備サービス 池田 直弘	63,976,000	57,949,903			261	R2. 7. 14 R3. 3. 31				
	R3. 1. 25							62,205,000	56,342,000	△ 1,607,903	261	R2. 7. 14 R3. 3. 31	-2.77%
管路整備課 20000018	R2. 7. 17	高津配水管布設工事	株式会社藤島建設 齊藤 寛史	43,637,000	39,321,583			257	R2. 7. 18 R3. 3. 31				
	R2. 9. 25							48,125,000	43,362,000	4,040,417	257	R2. 7. 18 R3. 3. 31	
	R3. 1. 21							43,285,000	38,995,000	△ 4,367,000	257	R2. 7. 18 R3. 3. 31	-10.07%
管路整備課 20000038	R2. 9. 18	関戸 1 丁目配水管布設替工事	角谷産業株式会社 角谷 利佳	25,872,000	22,961,598			133	R2. 9. 19 R3. 1. 29				
	R3. 1. 22							27,467,000	24,376,000	1,414,402	133	R2. 9. 19 R3. 1. 29	6.16%

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000062号
工 事 名	中央終末処理場小雑賀系2号雨水ポンプ整備工事
変更後の工事場所	和歌山市三葛字熊ヶ崎510番1
変更後の工事概要	ポンプ整備工事 No. 2雨水ポンプ整備 口径1,650mm その他附帯設備 1台 一式
変更の理由	<p>ポンプ撤去の際、減速機のオイルクーラーから油漏れが発覚しました。減速機については、本工事対象範囲外ではありますが、ポンプを稼働させるのに必要な機器となるため油漏れの原因を調査し、対処する必要がありました。その調査及び対処に期間を要し、工程に遅れが生じたため、工期内の完成が不可能となりました。</p> <p>上記理由により、受注者であるクボタ機工株式会社大阪支店から建設工事請負契約書第21条（受注者の請求による工期の延長）に基づき、工期延長請求書の提出がありました。</p> <p>よって、協議の結果、受注者の責めに帰することができない事由であると判断されるため、同契約書第23条に基づき工期延長をいたしたい。</p>

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000070号
工 事 名	大淀排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	<p>本工事施工において、工事施工時に障害となる架空線および地下埋設物の移設に日数を要した。また、流末箇所である大淀ポンプ場内の施工調整および遮水壁の準備工・施工等に日数を要した。</p> <p>このことにより、本工事の受注者 有限会社ユートピア建設 代表取締役 藤井良之より工事請負契約書第21条に基づき、工期延長請求書の提出がありました。検討したところ妥当と判断しましたので同契約書第23条に基づき、令和3年2月2日から令和3年3月31日まで57日間の工期延長するものである。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000008号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その42
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	マンホールトイレ工 1式 設置基数(組数) 10基(2組/5基) マンホール工 3か所(1号-2、2号-1) 付帯工 1式
変更の理由	本工事施工にあたり、路線番号Bにおいて、No.2よりNo.1区間の推進工法の障害物を撤去した結果増額となった。 上記理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条適用により、増額変更。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000013 号
工 事 名	満屋配水管布設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	$\phi 100\text{mm}$ DIP GX形 L=579.1m $\phi 75\text{mm}$ DIP GX形 L=486.0m $\phi 50\text{mm}$ PP L=1.9m $\phi 50\text{mm}$ HIVP RR形 L=38.9m 消火栓設置工 1箇所
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、配水管の伏越し部に部分的に土留工を計上していたが、掘削を行い地下埋設物を確認したところ配水管との離隔が確保でき、かつ土被りを当初設計より浅くすることが可能であったことから、土留工を減工としたため、工事請負契約書（以下契約書）第18条第1項第4号に基づき精査した結果、契約書第18条第4項第3号に該当すると認められるので、同条第5項及び第25条により、減額変更いたしたい。

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000018 号
工 事 名	高津配水管布設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ100mm PEP L=591.6m
変更の理由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <p>当初、舗装復旧厚を $t = 10 \text{ cm}$ としていましたが、管布設に伴い既設舗装厚が $t = 5 \text{ cm}$ と判明したことにより、舗装復旧厚を $t = 5 \text{ cm}$ に変更したことによる舗装工の減工。</p> <p>以上の理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条により減額変更いたしたい。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000038号
工 事 名	関戸1丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	$\phi 200\text{mm}$ DIP GX形 L=155.0m $\phi 150\text{mm}$ DIP GX形 L= 9.4m $\phi 100\text{mm}$ DIP GX形 L= 23.2m 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 5箇所
変 更 の 理 由	<p>本工事区間における電線共同溝事業の計画変更により、$\phi 150\text{mm}$及び$\phi 100\text{mm}$の配管位置及び延長が変更になり、増額が生じた。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条により、増額変更いたしたい。</p>