

令和 3年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道建設課 20000021	R2. 8. 20	中央処理区支線工事その3	有限会社塩崎組 塩崎 しのぶ	178,291,300	153,275,585			223	R2. 8. 21 R3. 3. 31	
	R3. 3. 11							345	R2. 8. 21 R3. 7. 31	
	R3. 6. 2							588	R2. 8. 21 R4. 3. 31	
下水道建設課 20000034	R2. 9. 9	西浜第1排水区支線工事	有限会社和西建設 北川 茂明	49,559,400	44,617,100			180	R2. 9. 10 R3. 3. 8	
	R3. 3. 1							324	R2. 9. 10 R3. 7. 30	
	R3. 6. 1							48,152,500	43,349,900	△ 1,267,200
管路整備課 20000045	R2. 11. 17	今福3丁目～今福5丁目配水管布設替 工事	有限会社和西建設 北川 茂明	76,351,000	69,281,630			134	R2. 11. 18 R3. 3. 31	
	R3. 3. 4							210	R2. 11. 18 R3. 6. 15	
	R3. 6. 7							317	R2. 11. 18 R3. 9. 30	
管路整備課 20000058	R2. 12. 24	西浜1丁目配水管布設替工事	株式会社三愛基礎工業 室家 悌二郎	44,462,000	39,973,886			97	R2. 12. 25 R3. 3. 31	
	R3. 3. 4							190	R2. 12. 25 R3. 7. 2	
	R3. 6. 4							41,800,000	37,576,000	△ 2,397,886

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000021号
工 事 名	中央処理区支線工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	汚水 φ200mmPRP 管布設工 L=737.1m マンホール工 (1号-17、楢円-4、0号-4、塩ビ-2) 27箇所 取付管およびます工 92箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 雨水 φ250mmPRP 管布設工 L= 4.25m φ300mmPRP 管布設工 L=102.7m φ350mmPRP 管布設工 L=238.0m φ400mmPRP 管布設工 L= 41.5m φ450mmPRP 管布設工 L=110.9m マンホール工 (1号-11、楢円-3) 14箇所 取付管およびます工 (新設集水柵) 23箇所  整備面積 (分流・汚水) A=1.57ha 整備面積 (分流・雨水) A=2.36ha
変 更 の 理 由	地元住民及び民間工事の車両出入の調整、既設雨水管において多数の接続管の復旧、地下水位が高いことによる地下水位低下工の増工に不測の日数を要したため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000034号
工 事 名	西浜第1排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ900mmFRPM管布設工 L= 27.5m φ800mmFRPM管布設工 L=106.1m φ300mmPRP管布設工 L= 8.6m マンホール工(3号-1、2号-4、1号-1) 6か所 付帯工 1式 整備面積(雨水) A=0.41ha</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・φ300mmPRP管の計画管路上でφ350mm既設上水道管が当初計画と異なる位置に露出し、該当区間の布設が出来なかったためφ300mmPRP管布設工を減工した。</li><li>・計画管路上の地層に岩盤層があり、ウエルポイント工施工時のライザーパイプ打ち込みが行えず、ウエルポイント工を水替工に変更した。</li><li>・既設地下埋設物が支障となったことにより、人孔が設置出来なかった。また、人孔のサイズダウン等を行った。</li></ul> <p>以上のことを建設工事請負契約書第18条第1項第4号及び第4項第2号に基づき精査したところ減額となり、同契約書第18条第5項、第25条を適用し、減額変更するものである。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000045号
工 事 名	今福3丁目～今福5丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mm DIP GX形 L=274.1m φ150mm DIP GX形 L=24.0m φ75mm DIP GX形 L=4.4m φ75mm HIVP-RR形 L=1.6m 既設管撤去工 1式 消火栓設置工 2箇所 給水切替工 26箇所 仮設配水管工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事工程において、次の事由により工事の進捗に遅れが生じた。</p> <p>1. 土壌検査の結果、基準値を超えるふっ素が検出されたため、汚染土の処分場検討及び処分契約締結に不測の日数が生じた。</p> <p>協議の結果、本工事の受注者である和歌山市有本547番地の1 有限会社和西建設 代表取締役 北川茂明より、建設工事請負契約書第22条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由であると認められるため、同契約書同条第2号及び第24条の規定に基づき、107日間の工期延長をするもの。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000058号
工 事 名	西浜1丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mm DIP GX形 L=270.6m φ100mm DIP GX形 L=18.9m 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 10箇所</p>
変更の理由	<p>当初φ100mm配水管との接続に伴い、ストッパー設置を計上していたが、既設仕切弁により止水することができたため、それに伴いストッパー設置工費が減額となった。 以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条により、減額変更いたしたい。</p>