

令和 3年度 8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道建設課 20000046	R2. 11. 2	中央処理区支線工事その 8	株式会社紀の川建設 泰良 美也子	97,638,200	87,923,199			149	R2. 11. 3 R3. 3. 31	
	R3. 3. 10							290	R2. 11. 3 R3. 8. 19	
	R3. 8. 16							380	R2. 11. 3 R3. 11. 17	
下水道建設課 20000057	R3. 1. 22	湊南第 3 排水区支線工事その 4	有限会社福嶋商会 福嶋 晋	69,823,600	62,911,059			68	R3. 1. 23 R3. 3. 31	
	R3. 3. 16							200	R3. 1. 23 R3. 8. 10	
	R3. 8. 4							251	R3. 1. 23 R3. 9. 30	
下水道建設課 20000060	R3. 1. 19	亀の川第 1 排水区支線工事	隼総建 田出 信也	21,099,100	18,786,552			71	R3. 1. 20 R3. 3. 31	
	R3. 3. 12							170	R3. 1. 20 R3. 7. 8	
	R3. 7. 2							224	R3. 1. 20 R3. 8. 31	
	R3. 8. 16			22,314,600	19,868,200		1,081,648	224	R3. 1. 20 R3. 8. 31	5.76%
下水道建設課 20000063	R3. 3. 30	既設マンホール浮上防止対策工事その 2	株式会社中山建設 中山 善嗣	73,024,600	65,373,770			160	R3. 3. 31 R3. 9. 6	
	R3. 8. 11							160	R3. 3. 31 R3. 9. 6	0.22%
下水道建設課 20000064	R3. 3. 30	既設マンホール浮上防止対策工事その 3	有限会社西尾組 西尾 雅之	41,473,300	36,908,564			150	R3. 3. 31 R3. 8. 27	
	R3. 8. 11							150	R3. 3. 31 R3. 8. 27	5.28%
下水道建設課 20000066	R3. 3. 31	本町排水区管渠改築工事その 2	株式会社ヴァイオス 吉村 英樹	41,672,400	37,396,128			150	R3. 4. 1 R3. 8. 28	
	R3. 8. 23							150	R3. 4. 1 R3. 8. 28	6.25%
下水道建設課 20000067	R3. 3. 30	マンホールトイレ設置工事その 4 5	良誠工業株式会社 中山 勝裕	21,814,100	19,401,878			150	R3. 3. 31 R3. 8. 27	
	R3. 8. 11							150	R3. 3. 31 R3. 8. 27	0.20%
上・工業用水道管理課 21000003	R3. 5. 31	送水管電気防食工事	株式会社ナカボーテック 大阪支店 林 芳次	4,103,000	3,982,000			90	R3. 6. 1 R3. 8. 29	
	R3. 8. 18							90	R3. 6. 1 R3. 8. 29	0.83%

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000046号
工 事 名	中央処理区支線工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	<p>本工事施工において、地元自治会との協議および仮設駐車場の確保等に時間を要した。また、私道部の開削工施工時に、所々不要なコンクリート等が埋め立てられており、はつり作業に時間を要し工程に遅れが生じた。</p> <p>このことにより、本工事の受注者 株式会社紀の川建設 代表取締役 泰良美也子より工事請負契約書第22条に基づき、工期延長請求書の提出がありました。検討したところ妥当と判断しましたので同契約書第24条に基づき、令和3年8月19日から令和3年11月17日まで90日間の工期延長するものである。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000057号
工 事 名	湊南第3排水区支線工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ300mmVU 管布設工 L= 7.0m φ400mmVU 管布設工 L= 12.0m φ450mmVU 管布設工 L=120.0m φ600mmVU 管布設工 L= 62.2m φ700mmFRPM 管布設工 L= 9.8m φ800mmFRPM 管布設工 L= 49.8m 1700mm×1000mmRCボックスカルバート布設工 L= 12.0m マンホール工 (1号人孔-5、2号人孔-6、3号人孔-1) 12か所 付帯工 1式</p> <p>整備面積 (分流・雨水) A=0.67ha</p>
変更の理由	<p>函渠工において、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の影響により製品の納期が遅れたこと、開削管渠工において、設計時に把握出来ない各種地下埋設管のため日進量が大幅に低下したことにより不測の日数を要したため。</p>

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 2 0 0 0 0 0 6 0 号
工 事 名	亀の川第 1 排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>□1600mm×800mm L= 6.3m</p> <p>□1600mm×900mm L= 5.3m</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事施工にあたり、地下埋設物移設延長が増えたことにより掘削面積が増えたため、道路管理者と協議した結果、舗装復旧面積が増えたことにより結果増額となった。</p> <p>上記理由により、建設工事請負契約書第 18 条第 1 項第 5 号に基づき精査した結果、同契約書第 18 条第 4 項第 2 号に該当すると認められるため、同条第 5 項及び第 25 条適用により、増額変更。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000063号
工 事 名	既設マンホール浮上防止対策工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	インナーウェイト工 2か所
変更の理由	<p>既設マンホール浮上防止対策工事その2において、公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等について、新労務単価にて請負代金を算出したことによる増額変更となった。</p> <p>このことにより、建設工事請負契約書第19条の規定により設計図書の変更を行い、同25条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。</p>

年 度	令和2年
工 事 番 号	第20000064号
工 事 名	既設マンホール浮上防止対策工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	インナーウェイト工 2か所
変 更 の 理 由	<p>本工事において、No.28のインナーウェイト作業時間帯を和歌山西警察署と協議した結果、交通量が多いので夜間作業に変更したため増額となった。</p> <p>上記理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条適用により、増額変更。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000066号
工 事 名	本町排水区管渠改築工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管きよ更生工（製管工法） φ900mm L=123.3m
変更の理由	既設管渠前処理工の追加、更生内径の縮小及び交通誘導員の増員による増額が生じたため、工事請負契約書第19条及び25条を適用し、増額変更するもの。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000067号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その45
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	マンホールトイレ工 設置基数(組数) 1式 マンホール工(1号-4、小型ポンプ) 10基(2組/5基) 付帯工 5か所 1式
変更の理由	マンホールトイレ設置工事その45(和歌山市松江北4丁目地内(和歌山市立松江小学校))において、令和3年3月公共設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、新労務単価にて請負代金を算出したところ増額となった。 このことにより、建設工事請負契約書第19条の規定により設計図書の変更を行い、同25条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。

年 度	令和 3 年度
工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 0 0 3 号
工 事 名	送水管電気防食工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ボンド工事 1 式
変更の理由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none">・既設アスファルト舗装厚変更 (5cm⇒10cm～15cm) による、土木工事費及び舗装工事費が増えたことによる増額。 <p>以上のことを建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号及び第 4 項第 2 号に基づき精査したところ増額となり、同契約書第 1 8 条第 5 項を適用し、増額変更するものである。</p>