

和 企 水 第 2 2 号
令和 7 年 5 月 1 6 日
(2 0 2 5 年)

和歌山市 企業局
水道工務部 水道企画課長

質 問 回 答 書

令和 7 年 5 月 1 3 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 7 年度
工 事 (業 務) 番 号	2 5 1 0 0 0 0 1
工 事 (業 務) 名	六十谷第 2 浄水場東施設電気設備工事
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市六十谷 1 0 8 番 2 六十谷第 2 浄水場内
質 問 事 項	回 答 事 項
1) 入室可能年月について 各建築設備には仕上げ作業があり、電気工事は仕上げ作業後の入室になると予想されます。 各建築設備の仕上げ作業後の最短の入室可能年月をご教示願います。	1) 東送水ポンプ棟、東沈殿池に関しては過年度に完成しているので即時入室可能です。薬品注入棟、東揚水ポンプ棟に関しては令和 8 年度に完成予定です。
2) 総合試運転開始時期について 現在、想定されている総合試運転の開始時期をご教示願います。	2) 令和 10 年 2 月頃を想定しております。
3) 総合試運転期間について 現在、想定されている総合試運転の期間をご教示願います。	3) 特記仕様書 1 章に記載のとおりです。
4) 図面番号 : E-56 接地系統図について EA、ECV など、接地系統図に図示されている接地種別と内訳書 (第 16 号内訳書接地) と数量に相違があるように見受けられます。各種接地極と数量の詳細をご教示願います。	4) EA、EB、ECV については接地銅板を各 1 枚、その他の接地極については 5 か所分を複合して一式の接地棒としております。

和 企 水 第 2 3 号
令和 7 年 5 月 1 6 日
(2 0 2 5 年)

和歌山市 企業局
水道工務部 水道企画課長

質 問 回 答 書

令和 7 年 5 月 1 4 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和 7 年度		
工 事 (業 務) 番 号	2 5 1 0 0 0 0 1		
工 事 (業 務) 名	六十谷第 2 浄水場東施設電気設備工事		
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市六十谷 1 0 8 番 2 六十谷第 2 浄水場内		
質 問 事 項		回 答 事 項	
特記仕様書P.40 3 中央監視制御設備機能増設 (2) 機能増設内容 ③「～また、自家発棟監視室に設置している既設 LCD 監視制御装置及び帳票用 PC のハードディスク、電源、ファン、フィルタ、プリンタ等の取替を行う。」とありますが、 1) 取替対象の既設 LCD 監視制御装置は、図面番号 E-4 システム構成図に記載の新設 LCD 監視制御装置 (モニタ 2 台付) 以外の LCD 監視制御装置 3 台全てとの理解でよろしいでしょうか。 2) 取替後の LCD 監視制御装置及び帳票 PC については、取替部分のみならず機器単体およびシステム全体として動作保証が必要との理解でよろしいでしょうか。		1) ご理解のとおりです。 2) 機械・電気設備工事一般仕様書 第 1 章 第 2 節 第 23 条に記載のとおりです。	