

別記様式第6号の2

和企下企 第179号
令和7年8月8日
(2025年)

和歌山市企業局下水道部
下水道企画建設課長

質問回答書

令和7年8月6日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工事(業務)番号	第25100040号
工事(業務)名	大淀排水区支線工事
工事(業務)場所	和歌山市狐島地内
質問事項	回答事項
1. 見積用参考資料 仮設工 仮設土留・仮締切工 仮設鋼矢板 単-30号「鋼矢板・H形鋼」の供用日数をご教示願います。	・貴社にて必要な供用日数を算出してください。
2. 見積用参考資料 仮設工 仮設土留・仮締切工 仮設鋼矢板 単-30号「鋼矢板切断工」について、規格/条件はⅢ型となっていますが、近接施工用鋼矢板の天端50cmの切断を指していますか。	・ご認識の通りです。摘要欄に記載している様に近接施工用鋼矢板の切断(天端50cm)を指しています。
3. 見積用参考資料 仮設工 仮設土留・仮締切工 濁水処理工 単-35号 水槽及び潜水ポンプ運転工の日数をご教示願います。	・貴社にて必要な運転日数を算出してください。

<p>4. 見積用参考資料 仮設工 仮設土留・仮締切工 仮囲い 単-37号 仮囲いの供用日数をご教示願います。</p>	<p>・貴社にて必要な運転日数を算出してください。</p>
<p>5. 見積用参考資料 水路付帯工 安全施設工 ガードレール 単-21号 防護柵設置工は新品材料を計上していますか。</p>	<p>・防護柵設置工は新品材料を計上しています。</p>
<p>6. 見積用参考資料 仮設工 仮設土留・仮締切工 軽量鋼矢板土留 設置・撤去工 単-32号 「止水材」について、規格/条件に鋼矢板用とあり軽量鋼矢板ではなく、鋼矢板Ⅲ型 L=52m分を指していますか。そうであれば軽量鋼矢板部の止水は必要ないのですか。ご教示願います。</p>	<p>・本工事は仮設水路用として軽量鋼矢板の使用を想定しています。規格/条件に鋼矢板用と記載していますが、鋼矢板用の止水材を軽量鋼矢板に使用することを想定し積算しています。軽量鋼矢板の止水材の必要性については監督職員と協議を行ってください。</p>