

令和 7年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道企画建設課 24100046	R7. 2. 5	北部処理区支線工事その 8	有限会社ユートピア建設 藤井 良之	219, 199, 200	193, 399, 800			54	R7. 2. 6 R7. 3. 31	
	R7. 3. 21							360	R7. 2. 6 R8. 1. 31	
	R8. 1. 20							419	R7. 2. 6 R8. 3. 31	
下水道施設課 24100055	R7. 3. 31	旭橋マンホールポンプ 1 号 N o . 2 ポ ンプ改築工事	和歌山縣ヘルス工業株式会社 知念 義徳	15, 079, 900	14, 740, 000			360	R7. 4. 1 R8. 3. 26	
	R8. 1. 26			15, 110, 700	14, 769, 700		29, 700	360	R7. 4. 1 R8. 3. 26	0. 20%
管路整備課 25100019	R7. 6. 27	中之島～友田町 3 丁目配水管布設替工 事	株式会社柳原重機工業 柳原 良造	96, 162, 000	87, 858, 193			210	R7. 6. 28 R8. 1. 23	
	R8. 1. 15			101, 794, 000	92, 994, 000		5, 135, 807	210	R7. 6. 28 R8. 1. 23	5. 85%
管路整備課 25100034	R7. 8. 8	屋形町 2 丁目～屋形町 3 丁目配水管布 設替工事	ヤスキ水道工業株式会社 中口 泰樹	84, 128, 000	76, 839, 895			170	R7. 8. 9 R8. 1. 25	
	R7. 11. 11			94, 171, 000	86, 009, 000	9, 169, 105		170	R7. 8. 9 R8. 1. 25	
	R8. 1. 14			91, 795, 000	83, 831, 000		△ 2, 178, 000	170	R7. 8. 9 R8. 1. 25	-2. 53%

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 1 0 0 0 4 6 号
工 事 名	北部処理区支線工事その 8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<div>φ 200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工程式）L=145. 4m</div> <div>φ 200mmPRP管布設工L=466. 2m</div> <div>マンホール工</div> <div>(2号-3か所、1号-20か所、楢円-2か所、レジン-2か所) 27か所</div> <div>取付管およびます工65か所</div> <div>付帯工1式</div> <div>水道管移設工1式</div> <div>整備面積（分流・汚水）A=1. 65ha</div>
変 更 の 理 由	<p>本工事は、S 1 ～ S 2 区間、S 3 ～ S 2 区間をスピーダーパス工法で施工予定だったが、地下水位が高く緩い砂層のため浮力でリード管が蛇行し、施工不可となり、スピーダーパス工法をアンクルモールV工法に変更した。このことにより調整や施工に不測の日数を要した。</p> <p>以上の理由により、受注者である有限会社ユートピア建設代表取締役藤井良之から建設工事請負契約書第 2 2 条第 1 項に基づく工期延長請求書の提出があったので、同契約書同条第 2 項及び第 2 4 条に基づき 5 9 日間の工期延長をいたしたい。</p>

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 1 0 0 0 5 5 号
工 事 名	旭橋マンホールポンプ 1 号 N o . 2 ポンプ改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 着脱式水中汚水ポンプ 1 台 口径150mm×2.76m <sup>3</sup> /min×17m×22kW
変 更 の 理 由	本工事は、令和 7 年 3 月 1 日以降に契約を行った工事であり、旧労務単価を適用して予定価格を積算している。令和 7 年 3 月 4 日付け和技第 1 1 7 号「令和 7 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等」により、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため、建設工事請負契約書第 5 9 条適用し、増額変更いたしたい。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 1 9 号
工 事 名	中之島～友田町 3 丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<div>φ 100mm DIP GX形 L= 403.8m</div> <div>φ 75mm DIP GX形 L= 128.0m</div> <div>給水切替工 71箇所</div> <div>既設管撤去工 1式</div>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <p>当初操作を予定していた既設仕切弁が操作不能であったため、ストッパー設置工事を追加施工したことにより、増額変更となった。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号に基づき精査した結果、同条第 4 項第 3 号に該当すると認められるため、同条第 5 項及び第 2 5 条の規定を適用し、増額変更とするものである。</p>

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 3 4 号
工 事 名	屋形町 2 丁目～屋形町 3 丁目配水管布設替工事
変更後の工事場所	和歌山市屋形町 2 丁目地内から屋形町 3 丁目地内まで
変更後の工事概要	<p>φ 300mm DIP GX形 L= 4.3m</p> <p>φ 200mm DIP GX形 L=311.9m</p> <p>φ 100mm DIP GX形 L= 31.3m</p> <p>消火栓設置工 2箇所</p> <p>給水管切替工 12箇所</p> <p>既設管撤去閉栓工 1式</p> <p>仮設配管工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既設管撤去工において、地下埋設物が支障となり、一部充填工に変更となったことによる減額。</li> <li>・当初既設Asの厚さが10cmと想定していた車道の一部において、実際の厚さが5cmであったことから、本復旧時の舗装工が二層から一層に変更となったことによる減額。</li> </ul> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号に基づき精査した結果、同契約書第 1 8 条第 4 項第 2 号に該当すると認められるため、同契約書第 1 8 条第 5 項及び第 2 5 条の規定を適用し、減額変更とするもの。</p>