

令和7年度工事更改契約調(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
公建築	令和 6 年度	R6.12.11	田ノ浦漁港休憩施設改修工事	(株)川嶋工業 和歌山支店	59,653,000	57,310,000	60,490,100	R6.12.12		5.55%	別 紙 の と お り
	第 162 号	R7.6.20			62,964,000		3,180,100	R7.7.10			
道管理	令和 6 年度	R6.12.4	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その2	(有)火の国産業	19,921,000	18,198,224		R6.12.5	R6.12.5		別 紙 の と お り
	第 172 号	R7.6.16					R7.6.17	R7.7.31			
道管理	令和 6 年度	R6.12.12	市道小倉72号線外1路線舗装修繕工事	(株)里村建設	17,174,300	15,632,146	15,550,700	R6.12.13		-0.52%	別 紙 の と お り
	第 178 号	R7.6.30			17,085,200		-81,446	R7.6.30			
河川	令和 6 年度	R6.12.12	永山川河川改良工事	力土建(有)	12,845,800	11,610,500	11,836,000	R6.12.13		1.94%	別 紙 の と お り
	第 203 号	R7.6.11			13,095,500		225,500	R7.6.25			
道管理	令和 6 年度	R6.12.12	市道小倉221号線外1路線舗装修繕工事	(株)里村建設	15,598,000	14,168,378	14,364,900	R6.12.13		1.39%	別 紙 の と お り
	第 205 号	R7.6.19			15,814,700		196,522	R7.6.20			
道管理	令和 6 年度	R7.1.22	市道本町線舗装修繕工事	浅川道路(株)	47,188,900	43,014,628	42,251,000	R7.1.23		-1.78%	別 紙 の と お り
	第 217 号	R7.6.10			46,351,800		-763,628	R7.7.11			
道管理	令和 6 年度	R7.1.16	市道山口70号線舗装修繕工事	木下建設(株)	8,440,300	7,548,829	8,719,700	R7.1.17		15.51%	別 紙 の と お り
	第 220 号	R7.6.3			9,750,400		1,170,871	R7.6.10			
道管理	令和 6 年度	R7.2.6	市道紀伊64号線外2路線舗装修繕工事	中村設備工業(株)	8,428,200	7,523,005	7,989,300	R7.2.7		6.20%	別 紙 の と お り
	第 229 号	R7.6.2			8,950,700		466,295	R7.6.6			
道建設	令和 6 年度	R7.3.18	今福12号線道路改良工事	(株)土谷組	2,832,500	2,597,425	2,669,700	R7.3.19		2.78%	別 紙 の と お り
	第 234 号	R7.6.3			2,911,700		72,275	R7.6.16			
道管理	令和 6 年度	R7.3.18	奥畑中橋補修工事	(株)里村建設	3,854,400	3,463,762	3,696,000	R7.3.19		6.70%	別 紙 の と お り
	第 235 号	R7.6.3			4,114,000		232,238	R7.7.6			

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000162号
工 事 名	田ノ浦漁港休憩施設改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	田ノ浦漁港休憩施設改修工事 鉄骨造平屋建て 敷地面積：354.22㎡ 建築面積：207.0㎡ 床面積：207.0㎡
変更の理由	杭施工に伴い、地中障害が確認されたため、地中障害物の除去及び施工方法の変更に伴う増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000172号
工 事 名	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面標示設置工 1式 道路土工 1式 舗装工 330㎡ 切削オーバーレイ工 1100㎡ 排水構造物工 152m 構造物撤去工 1式 管渠工 6.5m 縁石工 166m 区画線工 189m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工において、近隣住民との工事範囲に関する調整に不測の期間を要したため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000178号
工 事 名	市道小倉72号線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 2,020㎡ 区画線工 78m 仮設工 1式
変更の理由	既設路盤高が高かったため一部箇所において鋤取りを行ったことにより増工した。また、精査の結果当初設計面積より50㎡減工となった。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000203号
工 事 名	永山川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 ブロック積 66m ² 河川土工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	既設コンクリート擁壁の厚みが設計より厚いことから、コンクリート取壊工を増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000205号
工 事 名	市道小倉221号線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(市道小倉221号線) 道路土工 …… 1式 舗装工 …… 713㎡ 仮設工 …… 1式 (市道西和佐170号線) 道路土工 …… 1式 舗装工 …… 253㎡ 仮設工 …… 1式
変 更 の 理 由	土壌検査の結果、基準値を超えていることが確認されたため、残土処分に係る費用が増額となった。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000217号
工 事 名	市道本町線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	アスファルト舗装工 695m ² 薄層カラー舗装工 695m ² 点字シート設置工（誘導） 855枚 点字シート設置工（警告） 251枚 排水構造物工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事において、点字シート復旧を夜間工事としていたが、夜間舗装打換え後すぐに昼間施工で行うことで、安全管理の向上を図ったため、減工となった。 また、本工事区間は車両及び歩行者交通の非常に多い区間であり、地元及び関係機関との協議の結果、交通整理員の配置について増員が必要となったため、増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000220号
工 事 名	市道山口70号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	アスファルト舗装工 942m ² 区画線工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事において、既設舗装厚が想定以上であったため運搬処分が増工となった。舗装復旧において路盤工が必要となったため増工。 また、区画線復旧において表示方法に変更があったため増工となった。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000229号
工 事 名	市道紀伊64号線外2路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	オーバーレイ工 570m ² 舗装工 104m ² 区画線工 3.1m 仮設工 1式
変更の理由	本工事において、一部区間にて現況舗装構成に相違があったため、オーバーレイ工から舗装打換え工に変更となり増工となった。また、舗装取壊し・オーバーレイ区間において一部不陸整正工が必要となったため増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000234号
工 事 名	今福12号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良 1式 道路土工 1式 縁石工 L=41m 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	構造物撤去工において当初コンクリート（無筋）の取壊しを想定していたがコンクリート（有筋）であったための増額。 また想定したよりも取壊し数量が多かったため、施工量（取壊し、運搬、処分）が増えたことによる増額。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000235号
工 事 名	奥畑中橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	断面修復工 V=0.118m ³ ひび割れ充てん工 L=0.0m 空隙充填工 V=1.4m ³ 主桁補修工 1式 塗装塗替工 A=17m ² 仮設工 1式
変更の理由	令和7年3月公共工事設計労務単価の上昇に伴う変更。