

令和7年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 6 年度	R6.10.1	市道加太102号線災害復旧工事	弘安建設(株)	1,009,955,100	929,154,600	996,303,000	R6.10.2		7.23%	別 紙 の と お り
	第 48 号	R8.2.26			1,082,943,400		67,148,400	R9.3.20			
道管理	令和 6 年度	R7.1.16	杭ノ瀬神前線道路改良工事	(株)藤本水道	17,494,400	15,951,474	16,691,400	R7.1.17		4.64%	別 紙 の と お り
	第 225 号	R8.2.27			18,306,200		739,926	R8.2.28			
道管理	令和 7 年度	R7.6.3	和興大橋補修工事	(有)楠見建材	132,320,100	115,079,554	135,652,000	R7.6.4	R7.6.4	17.88%	別 紙 の と お り
	第 8 号	R8.2.25			155,975,600		20,572,446	R8.2.28	R8.3.30		
道建設	令和 7 年度	R7.7.9	岡崎130号線橋梁下部工事その2	(株)日紀建設	99,968,000	91,911,626	100,218,800	R7.7.10		9.04%	別 紙 の と お り
	第 9 号	R8.2.20			109,003,400		8,307,174	R8.3.4			
道建設	令和 7 年度	R7.6.4	市道和歌浦口雑賀崎線道路美化工事その3	(株)大西工業	52,668,000	47,686,148		R7.6.5	R7.6.5		別 紙 の と お り
	第 15 号	R8.2.18					R8.2.27	R8.3.30			
道管理	令和 7 年度	R7.7.1	市道四箇郷102号線外1路線道路改良工事	良誠工業(株)	72,296,400	65,488,958	63,869,300	R7.7.2		-2.47%	別 紙 の と お り
	第 48 号	R8.2.25			70,508,900		-1,619,658	R8.3.28			
公建築	令和 7 年度	R7.6.25	名草小学校外壁改修工事	若杉建築工業(株)	64,031,000	58,857,700		R7.6.26	R7.6.26		別 紙 の と お り
	第 51 号	R8.2.24					R8.2.28	R8.3.30			
道建設	令和 7 年度	R7.7.24	今福神前線道路改築工事その13	木下建設(株)	61,235,900	55,710,329		R7.7.25	R7.7.25		別 紙 の と お り
	第 74 号	R8.2.17					R8.2.24	R8.3.30			
公建築	令和 7 年度	R7.8.7	勤労者総合センター自家発電設備取替工事	(株)丸和電機	32,780,000	30,085,000	29,812,200	R7.8.8		-0.91%	別 紙 の と お り
	第 76 号	R8.2.25			32,483,000		-272,800	R8.3.5			
道建設	令和 7 年度	R7.9.1	加太47号線落石防護柵設置工事その2	(株)東組	120,267,400	105,285,749	109,468,700	R7.9.2		3.97%	別 紙 の と お り
	第 77 号	R8.2.24			125,045,800		4,182,951	R8.3.31			
公建築	令和 7 年度	R7.8.6	こども科学館空調機取替機械設備工事	東和冷機(株)	88,396,000	81,323,000	81,969,800	R7.8.7		0.80%	別 紙 の と お り
	第 80 号	R8.2.24			89,100,000		646,800	R8.3.4			
河川	令和 7 年度	R7.10.2	雄の山川河川改良工事その2	(株)大平建設	21,528,100	19,442,962		R7.10.3	R7.10.3		別 紙 の と お り
	第 85 号	R8.2.27					R8.3.1	R8.3.29			
公建築	令和 7 年度	R7.8.4	こども科学館空調機取替電気設備工事	(株)丸和電機	23,507,000	21,510,500	21,450,000	R7.8.5		-0.28%	別 紙 の と お り
	第 94 号	R8.2.18			23,441,000		-60,500	R8.3.12			
教施設	令和 7 年度	R7.8.29	三田小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事	(株)崇翔	40,271,000	37,022,594	37,375,800	R7.8.30		0.95%	別 紙 の と お り
	第 111 号	R8.2.17			40,656,000		353,206	R8.2.25			
教施設	令和 7 年度	R7.8.27	山東小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事	和歌山配管工事(株)	39,600,000	36,424,185	36,473,800	R7.8.28		0.14%	別 紙 の と お り
	第 113 号	R8.2.17			39,655,000		49,615	R8.2.23			
教施設	令和 7 年度	R7.9.8	河西中学校屋内運動場予防改修工事	(株)ワグ建設	134,200,000	119,900,000	125,501,200	R7.9.9		4.67%	別 紙 の と お り
	第 118 号	R8.2.16			140,470,000		5,601,200	R8.3.7			
河川	令和 7 年度	R7.7.7	平尾川災害復旧工事	(株)東部建設	31,629,400	30,680,100	29,849,600	R7.7.8		-2.71%	別 紙 の と お り
	第 120 号	R8.2.3			30,773,600		-830,500	R8.2.27			

令和7年度工事更改契約調(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
教施設	令和 7 年度	R7.8.27	西和佐幼稚園予防改修工事	アズマハウス(株)	59,367,000	54,576,074	56,516,900	R7.8.28		3.56%	別 紙 の と お り
	第 126 号	R8.2.9			61,479,000		1,940,826	R8.2.23			
公建築	令和 7 年度	R7.9.17	野崎西小学校屋内運動場外壁改修工事	協栄シール	22,341,000	20,464,841	21,462,100	R7.9.18	R7.9.18	4.87%	別 紙 の と お り
	第 136 号	R8.2.13			23,430,000		997,259	R8.2.14	R8.3.7		
教施設	令和 7 年度	R7.9.24	紀伊中学校外1校冷暖房設備改修工事	(株)三田設備	35,090,000	32,235,258	32,709,600	R7.9.25		1.47%	別 紙 の と お り
	第 142 号	R8.2.12			35,607,000		474,342	R8.2.21			
教施設	令和 7 年度	R7.10.2	大新小学校外1校冷暖房設備改修工事	(株)藤本水道	23,331,000	21,346,765		R7.10.3	R7.10.3		別 紙 の と お り
	第 144 号	R8.2.27					R8.3.1	R8.3.27			
公園	令和 7 年度	R7.10.6	港公園遊具撤去更新工事	新友商事(株)	11,557,700	10,569,049	9,860,400	R7.10.7	R7.10.7	-6.70%	別 紙 の と お り
	第 146 号	R8.2.18			10,783,300		-708,649	R8.2.23	R8.3.31		
道建設	令和 7 年度	R7.9.18	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その3	(株)オオジ建設	21,375,200	19,497,910	22,305,800	R7.9.19	R7.9.19	14.40%	別 紙 の と お り
	第 153 号	R8.2.25			24,454,100		2,807,890	R8.2.25	R8.3.30		
道建設	令和 7 年度	R7.10.8	中之島49号線道路改良工事	泰興建設(株)	11,686,400	10,647,450	12,390,400	R7.10.9		16.37%	別 紙 の と お り
	第 165 号	R8.2.3			13,600,400		1,742,950	R8.2.5			
道管理	令和 7 年度	R7.10.16	紀ノ川8号踏切誘導表示整備工事	オーノ保安工業(株)	7,871,600	7,203,570	7,136,800	R7.10.17		-0.93%	別 紙 の と お り
	第 169 号	R8.2.24			7,799,000		-66,770	R8.2.27			
教施設	令和 7 年度	R7.10.16	西和中学校外1校屋内運動場屋根塗装改修工事	三協樹脂建材(株)	24,255,000	22,275,132	22,567,600	R7.10.17		1.31%	別 紙 の と お り
	第 175 号	R8.2.9			24,574,000		292,468	R8.2.13			
河川	令和 7 年度	R7.10.28	下水路整備工事 貴志地区中	(有)サンデン工業	20,144,300	18,294,045	18,640,600	R7.10.29		1.89%	別 紙 の と お り
	第 184 号	R8.2.26			20,527,100		346,555	R8.3.7			
教施設	令和 7 年度	R7.11.20	貴志小学校ブロック塀改修工事	三笠建設(株)	10,747,000	9,830,139		R7.11.21	R7.11.21		別 紙 の と お り
	第 200 号	R8.2.25					R8.2.28	R8.3.21			

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000048号
工 事 名	市道加太102号線災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	掘削工 3900m ³ 護岸工および張りコンクリート工 1763m ³ アンカー工 350本 コンクリート舗装工 155m ² アスファルト舗装工 594m ² 崩壊部復旧仮設工 1式
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・インフレスライド条項に基づく増額変更・アンカー受圧板施工箇所の切土を行ったところ、地山表面に浮石が多く不安定であり、落石等の恐れがあるため、仮設モルタル吹付工の増工が必要となったことによる増額変更・降雨により工事範囲内で法面崩壊が発生したため、復旧仮設工の増工が必要となったことによる増額変更

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000225号
工 事 名	杭ノ瀬神前線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 地盤改良工・・・・・・・・45㎡ 擁壁工・・・・・・・・3m 自由勾配側溝・・・・・・・・24m 集水柵工・・・・・・・・1箇所 水路工・・・・・・・・1式 防護柵工・・・・・・・・3m 舗装工・・・・・・・・156㎡ 撤去工・・・・・・・・1式 浚渫工・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式 技術管理費・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	地元との協議を行った結果、交通誘導員の配置人数を増やすこととなったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000008号
工 事 名	和興大橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ひび割れ補修工 L=62.2m 断面修復工 V=6.412m ³ 橋梁塗装工 A=880m ² 支承防錆工 N=24基 伸縮継手工 L=32m 表面保護工 A=1020m ² 橋面舗装工 A=550m ² 樹木伐採 1式 仮設工 1式
変更の理由	断面修復工のはつり作業中に鉄筋の被り深さが想定 の厚みより深いことが判明し現地調査の結果、断面修 復工が増工となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000009号
工 事 名	岡崎130号線橋梁下部工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋台工 一式 (鋼管杭 製作・搬入 N=20本) 護岸工 一式 (嵩上コンクリート L=25m) 仮設工 一式
変更の理由	事業損失防止施設費の走査電子顕微鏡への振動対策のアクティブ除振台の搬入・設置方法に変更が生じたことや、大型土のう工の材質変更により増工となった。また仮設盛土工に使用するRC40の使用量が想定より少なく減工となった。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000015号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 縁石工 一式 (L=239m) 街渠工 一式 (L=230m) 側溝工 一式 (L=232m) 舗装工 一式 照明施設工 一式 (N=1基 道路照明灯) 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	歩道内舗装について、家屋乗入れ部施工にあたり、居住者との工程調整に不測の日数を要したため、工期延長を行う。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000048号
工 事 名	市道四箇郷102号線外1路線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ボックスカルバート工 94m 排水構造物設置工 72m 舗装工 560m ² 区画線工 190m
変更の理由	本工事において、埋戻し材を一部流用土に変更。また、間詰コンクリートを土砂による埋戻しに変更。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000051号
工 事 名	名草小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変更の理由	LED照明の全国的な需要増加に伴う供給不足により、当初予定していた納入時期に大幅な遅れが生じ、工事に不測の期間を要した。 そのため工程の見直しを行った結果、工期内での工事完成が困難になった。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000074号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その13
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 自由勾配側溝 L=26.0m 卵形側溝 L=476.9m 鉄筋コンクリート台付管 L=13.3m 歩車道境界ブロック L=526.2m 地先境界ブロック L=85.6m 植栽帯ブロック L=244.4m 仮設工 一式
変更の理由	本工事の施工上密接に関連する工事（下水道工事、電線共同溝工事）との工程の調整に時間を要したことから、契約工期内での完成が困難となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000076号
工 事 名	勤労者総合センター自家発電設備取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・直接仮設 . . . 一式 ・自家発電設備 . . . 一式 ・撤去工事 . . . 一式 ・発生材処理 . . . 一式
変更の理由	自家発電設備への配線方法を変更したことにより、プルボックス及び金属製可とう電線管が不要となり減工。 自家発電設備へ補機電源を供給するため、ブレーカー及び配線を増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000077号
工 事 名	加太47号線落石防護柵設置工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 一式 側溝工 L = 7.7 m 防護柵工 一式 杭式落石防護柵 L = 7.9 m 構造物撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事において、作業時の安全確保のため、落石対策用大型土のうを設置した。 また、落石土砂が想定以上に堆積していたため土砂の撤去・処分を増工した。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000080号
工 事 名	こども科学館空調機取替機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・厚鋼電線管(28)と金属製可とう電線管(24)の異形継手がJIS規格にないため金属製可とう電線管(30)への変更に伴う増工。・外壁コア貫通部分の塗装をみなしアスベスト含有としていましたが、過去分析結果よりアスベスト含有なしと判明し、普通処分となることに伴う減工。・アスベスト事前調査の結果フランジパッキンにアスベストが含有していることが判明し、アスベスト対象工事となることに伴う増工。・屋内空調室内機のメーカー変更により既設電源線、操作線及びリモコン線の長さが不足する部分に追加延長及びアウトレットボックス追加に伴う増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 25000085 号
工 事 名	雄の山川河川改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工 (北側) 土工 1式 撤去工 1式 護岸工 1式 左岸延長 L=38.0m 右岸延長 L=18.8m 重力式擁壁 V=68m ³ 付帯工 1式 仮設工 1式 河川改良工 (南側) 土工 1式 撤去工 1式 護岸工 1式 左岸延長 L=7.0m 重力式擁壁 V=8.2m ³ 付帯工 1式 仮設工 1式
変更の理由	工事施工において、掘削に伴う通行止を実施する際、隣接地権者から農作業の関係で通行止の期間について協議の申し出があり、その調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000094号
工 事 名	こども科学館空調機取替電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・受変電設備 . . . 一式 ・動力設備 . . . 一式 ・撤去処分 . . . 一式
変更の理由	・集中リモコンR-1用のブレーカ追加による増工 ・空調用熱源操作監視盤撤去による増工。 ・室内機送り電源追加による増工。 ・電線防護管取付不要になったことによる減工

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000111号
工 事 名	三田小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・一式
変 更 の 理 由	室内機支持架台設置箇所である柱周りのシナ合板を撤去したところ、コンクリート表面の補修工事が必要であることが判明したため、増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000113号
工 事 名	山東小学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	・伐採予定の樹木が、伐採不要となったことによる減工。 ・配管施工のため、追加で足場の設置が必要となったことによる増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 25000118 号
工 事 名	河西中学校屋内運動場予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式</p> <p>防水改修工事 . . . 一式</p> <p>塗装改修工事 . . . 一式</p> <p>建具改修工事 . . . 一式</p> <p>その他工事 . . . 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>・外壁の施工数量調査の結果、改修が必要なひび割れ部の数量が増加し、追加改修を行う必要が生じた。(増工)</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000120号
工 事 名	平尾川災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	災害復旧工（災害復旧） ブロック積工 132m ² 災害復旧工（合併施工） ブロック積工 19m ²
変 更 の 理 由	本工事の護岸工に必要な根入れ長を確保することとしたため、落差工（護床工）を減工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000126号
工 事 名	西和佐幼稚園予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 金属他工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式</p>
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・足場の施工において、園児の安全確保を優先し、移動式足場から固定式足場へ変更することによる増工。 ・足場開口部への落下防止養生及び支障のある枝木を剪定するための増工。 ・幼稚園のクラス活動において、屋上面を利用するため、防水シートの仕様を非歩行から軽歩行へ変更することによる増工。 ・外部足場設置後に外壁調査を行い、提出された報告書のとおり外壁改修を施工することによる増工。 ・ガルバリウム鋼板カバー工法の施工に先立ち、設計図書の現地調査を行った結果、設計書内訳項目に不足があったことによる増工。 ・外壁幅木に欠損があり、園児の怪我を防ぐため、補修を行うことによる増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	25000136号
工 事 名	野崎西小学校屋内運動場外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁改修工事の数量増に伴う調査ならびに施工に不測の日数を要したことにより、令和8年3月7日まで21日間の工期延長。 上述の外壁改修増工部分に伴う増額変更。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000142号
工 事 名	紀伊中学校外1校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事</p> <p>紀伊中学校 4室</p> <p>機械設備工事・・・・一式 電気設備工事・・・・一式 空気調和設備・・・・一式 空調電源設備・・・・一式 撤去工事・・・・一式 撤去工事・・・・一式</p> <p>楠見中学校 7室</p> <p>機械設備工事・・・・一式 電気設備工事・・・・一式 空気調和設備・・・・一式 空調電源設備・・・・一式 撤去工事・・・・一式 撤去工事・・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>紀伊中学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場確認の結果、冷媒管(φ9.52液管)及び保温材(100A)の設計数量が不足していたため、追加したことによる増工。 ・現場確認の結果、保温材(80A)の設計数量が過剰であったため、削減したことによる減工。 <p>楠見中学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場確認の結果、冷媒管(φ9.52液管及びφ15.88ガス管)の設計数量が不足していたため、追加したことによる増工。 ・現場確認の結果、冷媒管(φ6.35液管及びφ12.7ガス管)の設計数量が過剰であったため、削減したことによる減工。 ・図面と設計書との差異によりSUS製フルボックスの数量変更したことによる増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000144号
工 事 名	大新小学校外1校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事</p> <p>大新小学校 3室 機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 空気調和設備・・・一式 空調電源設備・・・一式 撤去工事・・・一式 撤去工事・・・一式</p> <p>西脇小学校 4室 機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 空気調和設備・・・一式 空調電源設備・・・一式 撤去工事・・・一式 撤去工事・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>学校運営に伴う作業制約により工程調整が必要となり、契約工期内の完成が困難となったため。</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000146号
工 事 名	港公園遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式
変 更 の 理 由	Con殻処分量の減 資材の納期遅延に伴う60日間の工期延長

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000153号
工 事 名	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 一式 (プレキャストL型擁壁 L=19m) 排水構造物工 一式 (場所打ち水路 L=23m、側溝工 L=50m) 取付道路工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	地権者との協議の結果、官民境界への排水構造物の設置を早急に行う必要が生じ、側溝工が増工となり、それに伴い不測の日数を要したため、令和8年3月30日まで(33日間)工期延長を行う。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000165号
工 事 名	中之島49号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 (自由勾配側溝) 57m 排水構造物工 (管渠) 11m 排水構造物工 (集水柵) 4基 構造物撤去工 一式 舗装工 591m ² 区画線工 249m 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	側溝設置に際し支障となる水道管の移設、警察協議による車線分離標の設置が増工になった。また、現場状況による舗装範囲の増加及び撤去舗装厚が想定より厚かったため処分量が増加したため。

年 度	令和7年
工 事 番 号	第25000169号
工 事 名	紀ノ川8号踏切誘導表示整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面標示工 A=49m ² 点字シート設置工 L=19.7m 区画線工 L=143m
変 更 の 理 由	関係機関との協議の結果、点字シート設置工において、当初設計の施工範囲より変更となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000175号
工 事 名	西和中学校外1校屋内運動場屋根塗装改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	【西和中学校】 塗装改修工事・・・一式 屋内ユニット工事・・・一式 【城東中学校】 塗装改修工事・・・一式 屋内ユニット工事・・・一式
変 更 の 理 由	西和中学校及び城東中学校屋内運動場屋根において、軒先部の腐食による欠損範囲が広く、鋼板にて補修したことによる増工のため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000184号
工 事 名	下水路整備工事 貴志地区中
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 河床コンクリート A=533m ² 、L=144.2m 仮設工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、支障物回避のために現場加工対応できる転落防止柵に変更したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000200号
工 事 名	貴志小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ブロック塀改修・・・L=59.2m
変 更 の 理 由	学校行事や学校運営の中での要望により、作業の日時等施工条件に変更が生じ、その調整に不測の日数を要したため。