

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000327号
工 事 名	紀和駅前公園整備工事その7
工 事 概 要	基盤整備 1式 敷地造成工 1式 構造物撤去工 1式 施設整備 1式 園路広場整備工 1式 サービス施設整備工 1式 管理施設整備工 1式

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000328号
工 事 名	北部処理区支線工事その2
工 事 概 要	<p> ϕ200mm V P管推進工（圧入二工程泥水排土式） L = 63.2m ϕ250mm S H P管推進工（高耐荷力泥土圧式） L = 87.7m ϕ350mm S P簡易推進工 L = 2.7m ϕ200mm V U管布設工 L = 312.4m マンホール工(2号*3ヶ、1号*8ヶ、楕円*6ヶ、レジン*4ヶ) 21箇所 取付管およびます工 33箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積（分流・汚水） A = 1.04ha </p>

年 度	27年度
工 事 番 号	第15000342号
工 事 名	交通安全施設整備工事（点字シート設置）
工 事 概 要	点字シート設置工・・・L=221.5m

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000336号
工 事 名	道路修繕工事 雑賀地区塩屋3丁目
工 事 概 要	取壊工 1式 床版工 32.7m 舗装工 96.3m ²

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000332号
工 事 名	下水路整備工事 直川地区直川
工 事 概 要	水路工 L = 12.3m