

年 度	平成22度
工 事 番 号	第10000254号
工 事 名	公共下水道湊南2号雨水幹線工事その3
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・ 泥土圧式シールド工 (仕上がり内径2000mm) L=801.70m・ φ800mmFRPM管開削工 L=54.70m・ φ500mmVU管開削工 L=73.10m・ φ450mmVU管開削工 L=54.40m・ φ300mmVU管開削工 L=14.90m・ 特殊マンホール 5箇所・ 組立マンホール 14箇所 (組立3号-1箇所、組立2号-5箇所、組立1号-8箇所)・ 取付管およびます工[雨水] 3箇所・ 取付管およびます工(取付管推進)[雨水] 2箇所・ 付帯工 1式・ 水道管移設工 1式・ 家屋調査(事前・事後調査) 1式 <p style="text-align: center;">整備面積(分流・雨水) A = 3.87ha</p>

年 度	平成22度
工 事 番 号	第10000262号
工 事 名	中央処理区支線工事その36
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・Φ200mmPRP管 管布設工 L=599.0m・マンホール工 40箇所 (組立1号 28箇所、組立楕円 3箇所、組立0号 4箇所、小型塩ビ 5箇所)・取付管およびます工 (汚水) 66箇所・取付管およびます工 (雨水) 2箇所・付帯工 1式・水道管移設工 1式 <p style="text-align: center;">整備面積 (分流・汚水) A=2.30ha</p>

年 度	平成22年度
工 事 番 号	第10000271号
工 事 名	中央処理区支線工事その3
工 事 概 要	管渠工（推進）φ200mm V P 管推進工 L=52.7m 管渠工（開削）φ200mm P R P 管布設工 L=498.8m マンホール工 38箇所 (2号：2、1号：14、楕円：3、0号：1、塩ビ：18) 取付管及びます工 37箇所 付帯工 一式 水道移設工 一式、家屋事前調査 一式 整備面積（分流・汚水） 1.53 ha

年 度	平成22年度
工 事 番 号	第10000287号
工 事 名	下水路整備工事 安原地区相坂
工 事 概 要	<p>φ300mmVU管布設工 L=68.5m マンホール設置工 4箇所 (1号マンホール) 付帯工 一式</p>

年 度	平成22年度
工 事 番 号	第10000273号
工 事 名	有功排水区支線工事その2
工 事 概 要	函渠工 RCボックスカルバート(□700×900) L=39.6m RCボックスカルバート(□1300×1000) L=13.1m 付帯工 1式 雨水整備面積 0.21ha

年 度	平成22年度
工 事 番 号	第10000283号
工 事 名	八幡台小学校若竹学級教室新設工事
工 事 概 要	若竹学級教室新設 軽量鉄骨造平屋建 66.02㎡ 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式