

和 道 管 号 外
 令和2年 7月13日
 (2020年)

和歌山市 都市建設局
 道路河川部 道路管理課長

質 問 回 答 書

令和2年7月13日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和2年度	
工事(業務)番号	第20000039号	
工事(業務)名	京橋補修工事	
工事(業務)場所	和歌山市本町1丁目地内から十一番丁地内まで	
	質 問 事 項	回 答 事 項
	<p>【伸縮装置に伴う床版箱抜き形状について】</p> <p>発注図 図面番号5/9：補修図（その3）の伸縮装置取付断面図より本来の床版箱抜き型形状は床版天端より40mm研り下げます（添付資料参照）。理由として将来、舗装修繕工事の時に切削機で引っ掛けてジョイント金物を破損させないためです。</p> <p>①現状の図面だと既設床版天端より10mm突出しておりますので破損する恐れがあります。</p> <p>②修正するに当り弾性合材及びその他材料の数量増となり金額増となります。</p> <p>以上、2点について御教授下さい。</p> <p>よろしく申し上げます。</p>	<p>①伸縮装置付近は研り作業により舗装版撤去を想定していることから、路面切削によるジョイント金物の損傷は無いと考えています。</p> <p>②①で記載の通り現設計で問題ないと考えています。ただし、現場条件等により変更が必要となった場合は監督職員と協議願います。</p> <p>以上より、積算については見積用設計書のとおり行ってください。</p>