

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 510 事業名 東和歌山第二地区土地区画整理事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	土地区画整理事業特別会計		
	款	東和歌山第二地区土地区画整理事業費		
	項	東和歌山第二地区土地区画整理事業費		
	目	土地区画整理事業費		
	大事業	東和歌山第二土地区画整理事業		
事項	東和歌山第二地区土地区画整理事業 (単独)			

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	5	適正な土地利用の推進
施策	2	良好な市街地の形成
取組	2	既存市街地の整備

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	S49	～	H24
関連個別計画	市駅 - 小倉線の早期完成		
担当課・担当課長 (Tel)	区画整理課	前 寿広	(435-1081)
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実	○	史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実	○	海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

1 事業概要及び実施内容

事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
事業概要	<p>都市計画道路を基幹とし区画道路、公園、その他公共施設を整備改善するとともに宅地の利用増進を図り、健全な市街地を造成する。</p> <p>仮換地の使用にともない破損した画地点の境界ピンを打設する。各画地確定測量の成果から仮換地通知書を作成し各権利者に送付する。あわせて、農業補償及び損失補償を行う。施工事業完了後は換地計画の作成、換地処分、区画整理登記及び清算金の交付徴収義務を順次行っていく。</p>				
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	街区及び画地点測設 1件 農業補償 2件 損失補償 1件	街区及び画地点測設 1件 農業補償 2件 損失補償 1件	街区及び画地点測設 1件 農業補償 2件 損失補償 1件 出来形確認測量		

2 事業コスト

事業費 千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算	
	事業費	3,274	3,147	3,274	3,211	31,120	30,154	11,740		15,684		
	伸び率 (%)	-	-	0.0%		850.5%		-62.3%		33.6%		
	人件費	常勤職員	9,044	5,965	25,472	15,171	15,171	15,003	15,171		15,171	
		非常勤職員	0	0	0	404	404	404	404		404	
	小計	9,044	5,965	25,472	15,575	15,575	15,407	15,575		15,575		
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他	3,274	3,147	3,274	3,211	31,120	30,154	11,740		15,684			
一般財源 (税等)												
所要人数	常勤職員	1.18	0.78	0.78	2.01	2.01	1.99	2.01		2.01		
	非常勤職員	0	0	0	0.16	0.16	0.16	0.16		0.16		

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
					年度目標値				
					実績値				
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	東和歌山第二地区道路及び公園等整備及び補償進捗率 (整備及び補償済数/目標整備及び補償数)				年度目標値	4件	4件	4件	
					実績値	4件	4件	4件	
	単位	件	全体目標値	100	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
					年度目標値				
					実績値				
	単位		全体目標値		全体目標達成度				