

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第 14000410号
工 事 名	湊南第2排水区支線工事
工 事 概 要	第1工区 管渠工VUφ400mm(開削工) L=42.00m 管渠工VUφ450mm(開削工) L=17.80m 管渠工VUφ600mm(開削工) L=50.00m マンホール工(2号2箇所、1号2箇所) 4箇所 取付管工 21箇所 水道管移設工 1式  第2工区 管渠工PRPφ300mm(開削工) L=65.90m 道路設備工 1式 雨水取付管工 6箇所 付帯工 1式 雨水整備面積0.87ha

年 度	平成 2 6 年度
工 事 番 号	第 14000406 号
工 事 名	道路改良工事 砂山地区湊
工 事 概 要	土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 道路附属施設工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000390号
工 事 名	中央処理区支線工事その2
工 事 概 要	<p> <math>\phi</math>350mm V P 管推進工 . . . L=53.60m  <math>\phi</math>350mm P R P 管布設工 . . . L= 3.85m  <math>\phi</math>300mm P R P 管布設工 . . . L=64.90m  マンホール工 . . . 5箇所  取付管およびます工 . . . 6箇所  付帯工 . . . 1式  水道移設工 . . . 1式    整備面積 0.37ha </p>

年 度	「平成26年度」
工 事 番 号	第14000399号
工 事 名	河西橋水管橋 (A1-P1) 撤去工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・水管橋 (トラス) 撤去工 一式</li><li>・附帯工 一式</li></ul>

年 度	「平成26年度」
工 事 番 号	第14000386号
工 事 名	市駅湊線道路改良工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・道路土工 1式</li><li>・重力式擁壁工 28.5m</li><li>・自由勾配側溝工 9.4m</li><li>・防護柵設置工 28.5m</li><li>・仮舗装工 1式</li></ul>

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000320号
工 事 名	水路維持修繕工事 四箇郷地区松島
工 事 概 要	水路工 L = 67.2m 付帯工 一式

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000408号
工 事 名	下水路整備工事 名草地区内原
工 事 概 要	水路工 L= 30.0m

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000394号
工 事 名	下水路整備工事 野崎地区梶取
工 事 概 要	水路工 L = 79.5m

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000403号
工 事 名	紀和駅前公園マンホールポンプ設備工事
工 事 概 要	機械設備工事 着脱式水中汚水ポンプ 2台 口径80mm×0.54m <sup>3</sup> /min×9.9m×2.2kW 電気設備工事 ポンプ動力制御盤 一面 引込開閉器盤 一面 付帯工事 一式