事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No　事業名
517　準用河川改修事業（前代川）

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政　策	3	住環境の整備
施　策	2	河川・水路の整備
基本方針	1	準用河川の改修

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	平成２１	～	平成３０
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	河川港湾課	榎本　利孝（435－1090）	
関連課			

［事業基本情報］

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	土木費		
	項	河川費		
	目	準用河川改修事業費		
	大事業	準用河川改修事業		
	事項	準用河川改修事業（補助・単独）		

「３つの約束・４４の約束」との関連性

	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
３つの約束		○		
４４の約束				○

1　事業概要及び実施内容

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	前代川が合流する和田川への放水路の新設及び河道改修を行い、吉礼地区の浸水被害を解消する。	吉礼地区の浸水被害を解消するため、合流する和田川への放水路の新設及び河道改修を行う。 事業の流れとしては、 設計→測量→用地取得→工事→竣工

実施内容	平成２５年度	平成２６年度	平成２７年度	平成２８年度	平成２９年度
	用地購入　１，８５０㎡ 物件補償　２件 残地補償　２件 護岸改修　４０ｍ	用地購入　５０㎡ 護岸改修　４０ｍ	用地購入　１，２００㎡ 護岸改修　１００ｍ 用水路補償工事一式	用地購入　３００㎡ 護岸改修　１００ｍ 補償歩道橋工事一式	用地購入　４００㎡ 護岸改修（合流部）１００ｍ 補償橋工事一式

2　事業コスト

事業費等　千円			平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
			当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費			314,024	122,129	38,612		211,412		198,012		198,012	
伸び率（%）			－	－	－87.7%		447.5%		－6.3%		0.0%	
人件費	常勤職員		20,840	23,472	24,503		24,503		24,503		24,503	
	非常勤職員		0	0	0		0		0		0	
	小計		20,840	23,472	24,503		24,503		24,503		24,503	
国庫支出金			98,671	34,000	10,200		67,800		63,333		63,333	
県支出金												
市　債			193,900	78,000	17,900		124,200		116,200		116,200	
そ の 他												
一般財源（税等）			23,973	10,129	10,512		19,412		18,479		18,479	
所要人数	常勤職員		2.81	3.14	3.15		3.15		3.15		3.15	
	非常勤職員			0.00	0.00		0.00		0		0	
主な予算内訳			工事請負費25,000千円　委託料5,500千円　補償、補填及び賠償金4,100千円									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	準用河川（前代川）の改修延長（累計）						年度目標値	50	90	190	290	390
							実績値	40				
	単位	m	全体目標値	390	全体目標達成度	10.3%	年度別達成度	80.0%				
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	準用河川（前代川）の改修率						年度目標値	10	18	38	58	78
							実績値	8				
	単位	%	全体目標値	78	全体目標達成度	10.3%	年度別達成度	80.0%				
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					