

平成30年度工事更改契約調(10月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
住宅2	平成 29 年度	H30.2.21	東和団地解体撤去工事	(株)中井組 和歌山支店	64,897,200	58,406,400	60,253,200	H30.2.22		3.16%	別紙のとおり
	第 355 号	H30.10.15			62,000,000		1,846,800	H30.10.19			
住宅2	平成 29 年度	H30.2.21	東和第2団地解体撤去工事	福興建設(株)	107,330,400	94,654,766		H30.2.22	H30.2.22		別紙のとおり
	第 356 号	H30.10.17					H30.10.19	H30.11.30			
道建設	平成 29 年度	H30.2.21	西和佐28号線道路改良工事	(株)ヴァイオス	64,774,080	58,221,487		H30.2.22	H30.2.22		別紙のとおり
	第 372 号	H30.10.29					H30.10.29	H31.1.17			
道建設	平成 30 年度	H30.5.1	有功105号線道路改良工事	(株)丸栄山下組	14,097,240	12,441,600	13,330,440	H30.5.2		7.14%	別紙のとおり
	第 5 号	H30.10.12			15,104,880		888,840	H30.10.18			
道建設	平成 30 年度	H30.6.7	西脇19号線道路改良工事その3	(株)玉置建材	7,365,600	6,480,000		H30.6.8	H30.6.8		別紙のとおり
	第 20 号	H30.10.2					H30.10.5	H31.1.13			
教施設	平成 30 年度	H30.7.4	砂山小学校トイレ改修工事	ワグ建設(株)	49,291,200	44,355,600	44,776,800	H30.7.5		0.95%	別紙のとおり
	第 33 号	H30.10.22			49,766,400		421,200	H30.10.22			
教施設	平成 30 年度	H30.7.4	高松小学校トイレ改修工事	ワグ建設(株)	35,262,000	31,733,573	32,011,200	H30.7.5		0.87%	別紙のとおり
	第 34 号	H30.10.1			35,575,200		277,627	H30.10.2			
教施設	平成 30 年度	H30.7.4	宮北小学校トイレ改修工事	(株)日紀建設	45,414,000	40,867,200	41,050,800	H30.7.5		0.45%	別紙のとおり
	第 37 号	H30.10.2			45,630,000		183,600	H30.10.2			
教施設	平成 30 年度	H30.7.4	新南小学校トイレ改修工事	三協樹脂建材(株)	42,022,800	37,810,800		H30.7.5	H30.7.5		別紙のとおり
	第 38 号	H30.10.1					H30.10.2	H30.10.31			
教施設	平成 30 年度	H30.7.4	新南小学校トイレ改修工事	三協樹脂建材(株)	42,022,800	37,810,800	36,780,480	H30.7.5		-2.72%	別紙のとおり
	第 38 号	H30.10.31			40,878,000		-1,030,320	H30.10.31			
教施設	平成 30 年度	H30.7.24	広瀬小学校トイレ改修工事	(株)蔭山組	41,169,600	37,051,408	37,332,360	H30.7.25	H30.7.25	0.76%	別紙のとおり
	第 39 号	H30.10.22			41,482,800		280,952	H30.10.22	H30.11.5		
道管理	平成 30 年度	H30.8.2	西脇山口線舗装修繕工事その3	木下建設(株)	16,787,520	14,796,000	14,757,120	H30.8.3		-0.26%	別紙のとおり
	第 55 号	H30.10.16			16,744,320		-38,880	H30.11.10			
道管理	平成 30 年度	H30.8.2	本町和歌浦線舗装修繕工事その2	木下建設(株)	18,108,360	15,973,200	15,946,200	H30.8.3		-0.17%	別紙のとおり
	第 56 号	H30.10.26			18,078,120		-27,000	H30.11.10			
公園	平成 30 年度	H30.8.2	幼児プール整備工事	(株)山水組	3,797,280	3,348,000		H30.8.3	H30.8.3		別紙のとおり
	第 62 号	H30.10.26					H30.10.31	H30.12.21			

工 事 番 号	第17000355号
工 事 名	東和団地解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	解体撤去建物概要 1号棟(20戸) RC造4F延べ床面積957.60㎡ 2号棟(20戸) RC造4F延べ床面積924.00㎡ 集会所 RC造1F延べ床面積 67.00㎡ 駐輪場 S造1F延べ床面積 91.08㎡ その他附属施設共 建築解体撤去工事 . . . 一式 電気設備解体撤去工事 . . . 一式 機械設備解体撤去工事 . . . 一式 外構解体撤去工事 . . . 一式
変更の理由	近隣住民からの要望により事前家屋調査対象件数の追加、敷地内通路のアスファルト舗装の撤去・復旧工の増工及び地中埋設物の撤去、処分が必要となったため。

工 事 番 号	第17000356号
工 事 名	東和第2団地解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	解体撤去建物概要 1号棟(20戸) RC造4F延べ床面積957.72㎡ 2号棟(20戸) RC造4F延べ床面積957.72㎡ 3号棟(20戸) RC造4F延べ床面積957.72㎡ 集会所 RC造1F延べ床面積 67.00㎡ 店舗1 RC造1F延べ床面積 49.28㎡ 店舗2 RC造1F延べ床面積 24.00㎡ その他附属施設共 建築解体撤去工事 . . . 一式 電気設備解体撤去工事 . . . 一式 機械設備解体撤去工事 . . . 一式 外構解体撤去工事 . . . 一式
変更の理由	地元自治会の要望により事前家屋調査の対象範囲が増加したこと及び店舗棟より吹付アスベストが見つかり調査、撤去に不測の日数を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000372 号
工 事 名	西和佐28号線道路改良工事
変更後の工事場所	和歌山市岩橋地内
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 擁壁工 一式 階段工 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	水道局の布設工事との調整及び地元自治会との協議に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第18000005号
工 事 名	有功105号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・構造物撤去工 一式・擁壁工 一式・排水構造物工 一式・舗装工 一式・付帯工 一式・道路照明設備工 一式・仮設工 一式
変更の理由	<p>本工事において、取壊しコンクリート厚を100mmと設計していたが、200mmであったことによる増額変更、また、関係機関との協議の結果、張りコンクリート、ガードレール、ラバーポール及び交差点警戒標示を施工したことによる増額変更が必要となった。</p>

工 事 番 号	第18000020号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・構造物撤去工 一式・舗装工 一式・排水構造物工 一式・付帯工 一式・仮設工 一式
変更の理由	台風21号の影響により、関係機関との工事日程調整に不測の日数を要しているため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000033号
工 事 名	砂山小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ乾式化改修 改修トイレ床面積 110㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変更の理由	学校の要望で仮設トイレに目隠しを設置したことによる増工。梁配筋の露出が明らかになったため補修施工が増工。以上により増額になったため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000034号
工 事 名	高松小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ乾式化改修 改修トイレ床面積 75.6㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変 更 の 理 由	検査結果により天井材に石綿 (非飛散性) が含まれていたため撤去処分を変更したことによる増額。PS内の躯体配筋の露出が明らかになったため、補修施工が増工。通気管の接続が不要になったことによる減工。以上により増額になったため。

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第 18000037 号
変更後の工事場所	宮北小学校トイレ改修工事
変更後の工事概要	■小学校トイレ乾式化改修 改修床面積 104.8㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変更の理由	石綿含有検査の結果、天井材に石綿(非飛散性)が含有していることが分かり、それに伴う撤去処分に変更が生じたことによる増額、及び工事現場の施工条件により仮設範囲、配管経路変更に伴う減額。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第 18000038 号
工 事 名	新南小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ乾式化改修 改修床面積 78.1㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変更の理由	学校要望で騒音や振動を伴う作業を授業時間外にする必要が生じたことから、工事に遅れが生じたため

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第 18000038 号
工 事 名	新南小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ乾式化改修 改修床面積 78.1㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変更の理由	石綿含有調査において、天井ボードから石綿 (非飛散性)が検出されたため、適正に撤 去・運搬・処分したため。トイレブースの引戸・折 れ戸を軽量で開閉の容易なものに変更したた め。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第 18000039 号
工 事 名	広瀬小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ乾式化改修 改修床面積 73.8㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変更の理由	屋上給水管の調査において漏水が見つかり改修が必要となったため。 石綿含有調査において、天井ボードから石綿(非飛散性)が検出されたことから、適正に撤去運搬処分する必要が生じたため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000055号
工 事 名	西脇山口線舗装修繕工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・A=3440㎡ 区画線工・・・一式
変更の理由	区画線工の減工があったため、建設工事請負契約書第19条に基づき減額変更。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000056号
工 事 名	本町和歌浦線舗装修繕工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・A=3660㎡ 区画線工・・・一式
変 更 の 理 由	区画線工の減工があったため、建設工事請負契約書第19条に基づき減額変更。

年度	平成30年度
工事番号	第18000062号
工事名	幼児プール整備工事
変更後の工事場所	和歌山市弘西地内外3箇所
変更後の工事概要	幼児プール既設塗装撤去 1式 幼児プール既存FRP防水層撤去 1式 幼児プール防食ライニング 1式
変更の理由	鳴神公園の幼児プールにおいて、劣化した既存のFRP防水層撤去を増工したため、51日間延長。