

# 平成30年度工事更改契約調(11月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
教施設	平成 29 年度	H29.9.28	青少年国際交流センター(仮称)改築改修工事	中平建設・弘安建設特定建設工事共同企業体	1,166,400,000	1,049,760,000	1,053,648,000	H29.9.29		0.37%	別紙のとおり
	第 97 号	H30.11.12			1,170,720,000		3,888,000	H30.12.15			
教施設	平成 29 年度	H29.9.28	青少年国際交流センター(仮称)改築改修機械設備工事	東和冷機(株)	295,920,000	263,790,000	268,272,000	H29.9.29		1.70%	別紙のとおり
	第 98 号	H30.11.12			300,996,000		4,482,000	H30.12.15			
教施設	平成 29 年度	H29.10.16	青少年国際交流センター(仮称)改築改修電気設備工事	(株)第一テック 和歌山支店	149,796,000	132,948,000	138,456,000	H29.10.17		4.14%	別紙のとおり
	第 125 号	H30.11.21			156,060,000		5,508,000	H30.12.15			
道管理	平成 29 年度	H29.11.1	大和橋補修工事	(株)丸和商会	37,842,120	33,804,000		H29.11.2	H29.11.2		別紙のとおり
	第 138 号	H30.11.21						H30.11.26	H31.3.30		
道建設	平成 29 年度	H29.10.17	砂山コミュニティ道路整備工事その2	(株)平成建機	80,430,840	72,230,538		H29.10.18	H29.10.18		別紙のとおり
	第 169 号	H30.11.28						H30.11.30	H30.12.28		
住宅2	平成 29 年度	H30.2.21	東和第2団地解体撤去工事	福興建設(株)	107,330,400	94,654,766	103,626,000	H30.2.22		9.48%	別紙のとおり
	第 356 号	H30.11.22			117,504,000		8,971,234	H30.11.30			
第二阪	平成 29 年度	H30.2.8	市駅和佐線道路植栽工事	(株)森上土木	15,414,840	13,532,400	13,311,000	H30.2.9		-1.64%	別紙のとおり
	第 375 号	H30.11.19			15,163,200		-221,400	H30.11.20			
河港湾	平成 29 年度	H30.2.27	前代川護岸改修工事その3	坂田建設(有)	49,837,680	44,629,920		H30.2.28	H30.2.28		別紙のとおり
	第 378 号	H30.11.14						H30.11.24	H31.1.23		
第二阪	平成 29 年度	H30.3.1	南港山東線道路植栽工事	(株)森上土木	23,305,320	20,552,400	22,309,560	H30.3.2		8.55%	別紙のとおり
	第 383 号	H30.11.21			25,297,920		1,757,160	H30.11.30			
道建設	平成 30 年度	H30.6.27	河西橋下部工(P3、P4)橋脚築造工事	東亜・中山特定建設工事共同企業体	932,374,800	885,135,600	904,413,600	H30.6.28		2.18%	別紙のとおり
	第 1 号	H30.11.12			952,680,960		19,278,000	H31.7.2			
道建設	平成 30 年度	H30.6.27	河西橋下部工(P3、P4)仮栈橋設置工事	東亜・中山特定建設工事共同企業体	148,381,200	140,864,400	141,303,960	H30.6.28		0.31%	別紙のとおり
	第 2 号	H30.11.12			148,845,600		439,560	H31.3.14			
河川	平成 30 年度	H30.7.18	打手川河川改良工事	三笠建設(株)	4,101,840	3,596,400		H30.7.19	H30.7.19		別紙のとおり
	第 42 号	H30.11.8						H30.11.15	H30.11.25		
公建築	平成 30 年度	H30.7.9	河岸公園便所整備工事	(有)一建設工業	13,899,600	12,506,400	12,549,600	H30.7.10		0.35%	別紙のとおり
	第 44 号	H30.11.1			13,953,600		43,200	H30.11.6			
農林	平成 30 年度	H30.7.19	田ノ浦漁港船揚場補修工事	(株)希真産業	5,054,400	4,471,200	4,528,440	H30.7.20		1.28%	別紙のとおり
	第 50 号	H30.11.22			5,119,200		57,240	H30.12.16			
道管理	平成 30 年度	H30.8.24	中州報国橋線舗装修繕工事その2	松浦舗道建設(株)	11,006,280	9,676,800	10,092,600	H30.8.25		4.30%	別紙のとおり
	第 64 号	H30.11.7			11,479,320		415,800	H30.12.2			
道管理	平成 30 年度	H30.8.24	中州報国橋線舗装修繕工事その2	松浦舗道建設(株)	11,479,320	10,092,600	9,968,400	H30.8.25	H30.8.25	-1.23%	別紙のとおり
	第 64 号	H30.11.28			11,338,920		-124,200	H30.12.2	H30.12.16		

# 平成30年度工事更改契約調(11月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	平成 30 年度	H30.9.26	宮前102号線舗装修繕工事	(株)山口工業	4,593,240	4,006,800	4,153,680	H30.9.27		3.67%	別紙のとおり
	第 84 号	H30.11.26			4,762,800		146,880	H31.1.4			

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000097号
工 事 名	青少年国際交流センター（仮称）改築改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	管理棟改築工事 一式 RC造一部鉄骨造 2階建 延べ面積1284.16m <sup>2</sup> 宿泊棟改築工事 一式 木造一部鉄骨造 2階建 延べ面積1436.02m <sup>2</sup> 渡り廊下棟改築工事 一式 機械室改築工事 一式 屋外倉庫改築工事 一式 屋外便所改築工事 一式 炊飯場改修工事 一式 駐車場・道路整備工事 一式 ポンプ室改修工事 一式 工作物設置工事 一式 フェンス工事 一式 その他整備工事 一式 取壊し解体工事 一式
変 更 の 理 由	別途発注の園内道路改築工事による施工箇所と本工事の搬入出に係る動線が同様であったことから、資材搬入出に係る調整に不測の日数を要したことによる諸経費の増額変更。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000098号
工 事 名	青少年国際交流センター（仮称）改築改修機械設備工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>管理棟・宿泊棟改築工事          衛生器具設備・・・一式          給水設備・・・・・・・・一式          排水設備・・・・・・・・一式          給湯設備・・・・・・・・一式          ろ過設備・・・・・・・・一式          消火設備・・・・・・・・一式          ガス設備・・・・・・・・一式          浄化槽設備・・・・・・・・一式          空気調和設備・・・一式          換気設備・・・・・・・・一式          昇降機設備・・・・・・・・一式          撤去工事・・・・・・・・一式</p> <p>キャンプ場・家族の広場便所改築工事          衛生器具設備・・・一式          給水設備・・・・・・・・一式          排水設備・・・・・・・・一式          既存ポンプ室改修工事          給水設備・・・・・・・・一式          換気設備・・・・・・・・一式          撤去工事・・・・・・・・一式</p> <p>敷地内道路給水管改修工事          給水設備・・・・・・・・一式          進入道路給水管改修工事          給水設備・・・・・・・・一式          撤去工事・・・・・・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>建築工事の施工日数が増加し、本工事についても工期延長したことに伴う諸経費の増加による請負代金額の増額変更のため。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000125号
工 事 名	青少年国際交流センター（仮称）改築改修電気設備工事
変更後の工事場所	和歌山市加太字淡島谷1907番2
変更後の工事概要	<p>管理・宿舍棟改築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受変電設備 . . . 一式</li> <li>・発電設備 . . . 一式</li> <li>・幹線設備 . . . 一式</li> <li>・動力設備 . . . 一式</li> <li>・電灯設備 . . . 一式</li> <li>・放送設備 . . . 一式</li> <li>・音響設備 . . . 一式</li> <li>・電話設備 . . . 一式</li> <li>・時計設備 . . . 一式</li> <li>・インターホン設備 . . . 一式</li> <li>・トイレ呼出設備 . . . 一式</li> <li>・テレビ共聴設備 . . . 一式</li> <li>・監視カメラ設備 . . . 一式</li> <li>・情報設備 . . . 一式</li> <li>・防犯・アンテナ空配管設備 . . . 一式</li> <li>・自動火災報知設備 . . . 一式</li> <li>・発生材処理 . . . 一式</li> </ul> <p>キャンプ場・家族の広場・便所改築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電灯設備 . . . 一式</li> <li>・発生材処理 . . . 一式</li> </ul> <p>既設ポンプ室改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・動力設備 . . . 一式</li> <li>・電灯設備 . . . 一式</li> <li>・警報設備 . . . 一式</li> <li>・撤去工事 . . . 一式</li> <li>・発生材処理 . . . 一式</li> </ul> <p>敷地内道路照明警報改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電灯設備 . . . 一式</li> <li>・警報設備 . . . 一式</li> <li>・撤去工事 . . . 一式</li> <li>・発生材処理 . . . 一式</li> </ul> <p>ライトアップ照明設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理棟（屋外植栽部） . . . 一式</li> <li>・砲台跡 . . . 一式</li> <li>・弾廠庫 . . . 一式</li> </ul>
変 更 の 理 由	新たに文化財施設が管理対象に含まれたことによる監視カメラや敷地内の夜間照明及び防災無線機器の設置による増額。また、建築工事の工期延長に伴い、本工事においても同様に工期延長したことによる諸経費の増額。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000138号
工 事 名	大和橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部補修工 1 式 下部補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	新たに発見された損傷箇所において、補修工事（大和橋補修工事その2）が必要となり、当該工事は、大和橋補修工事その2完了後の施工着手となることから、契約工期内に完成できなくなったため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000169号
工 事 名	砂山コミュニティ道路整備工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良工 1式 舗装工 1式 附属施設工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	県職員住宅のフェンス復旧を追加施工することとなった。また、これに伴う和歌山県とのフェンスの仕様・門扉の位置等の協議に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第17000356号
工 事 名	東和第2団地解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	解体撤去建物概要 1号棟(20戸) RC造4F延べ床面積957.72㎡ 2号棟(20戸) RC造4F延べ床面積957.72㎡ 3号棟(20戸) RC造4F延べ床面積957.72㎡ 集会所 RC造1F延べ床面積 67.00㎡ 店舗1 RC造1F延べ床面積 49.28㎡ 店舗2 RC造1F延べ床面積 24.00㎡ その他附属施設共 建築解体撤去工事 . . . 一式 電気設備解体撤去工事 . . . 一式 機械設備解体撤去工事 . . . 一式 外構解体撤去工事 . . . 一式
変更の理由	地元地域からの要望により事前家屋調査の対象件数の追加があり、増工となった。また、店舗1, 2棟の折板屋根裏に吹付アスベストが見つかり撤去、処分が必要となったため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第17000375号
工 事 名	市駅和佐線道路植栽工事
変更後の工事場所	和歌山市出水地内から鳴神地内まで
変更後の工事概要	道路植栽工 一式 付帯工 一式
変更の理由	土工の実施数量が設計数量より減少し、路線の一部区間の供用作業が追加工事となったため。

工 事 番 号	第17000378号
工 事 名	前代川護岸改修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・法覆護岸工 1式</li><li>・函渠工 1式</li><li>・護岸擁壁工 1式</li><li>・階段工 1式</li><li>・水路工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・仮設工 1式</li></ul>
変更の理由	台風により函渠工の施工に不測の日数を要したため工期延期。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000383 号
工 事 名	南港山東線道路植栽工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路植栽工 1式 付帯工 1式
変更の理由	現場精査の結果、設計数量に変更が生じたため。

工 事 番 号	第18000001号
工 事 名	河西橋下部工（P3、P4）橋脚築造工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁下部工（P3、P4） 2基 橋脚コンクリート 617m <sup>3</sup> ニューマチックケーソン基礎（L=19.5m） 1基 ニューマチックケーソン基礎（L=15.5m） 1基
変更の理由	仮橋を施工する台船が航行するための浚渫工において、着工前の現地調査の結果、以前より河床に土が堆積し、浚渫する深さや範囲が変更となり浚渫土量が増加したことによる請負代金額の増額変更のため。

工 事 番 号	第18000002号
工 事 名	河西橋下部工（P3、P4）仮栈橋設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	仮栈橋設置工 202m 仮設スロープ設置工 1式
変更の理由	仮栈橋を施工する台船が航行するための浚渫工において、着工前の現地調査の結果、以前より河床に土が堆積し、浚渫する深さや範囲が変更となり浚渫土量が増加したことによる請負代金額の増額変更のため。

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000042号
工 事 名	打手川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市平井地内
変更後の工事概要	河床コンクリート工 L=84.0m 附帯工 1式
変更の理由	現場照査の結果、施工範囲の変更を行ったことから河床工の減工。また、地元協議より現場が狭く交通誘導員の配置変更を行ったため、増工。さらに、台風の影響により河川内の水位が下がらなかったことから10日間の工期延期。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000044号
工 事 名	河岸公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■河岸公園便所整備工事</p> <p>解体：プレハブ造 平屋建 7.50㎡ 新築：鉄筋コンクリート造 平屋建 13.50㎡</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・建築工事・・・一式</li><li>・電気設備工事・・・一式</li><li>・機械設備工事・・・一式</li></ul>
変更の理由	公園出入口の現況土間コンクリートの劣化部を撤去し、土間コンクリートの新設範囲を拡大したため増工。

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000050号
変更後の工事場所	田ノ浦漁港船揚場補修工事
変更後の工事概要	船揚場補修工 1式
変更の理由	<p>軌条設置工について、レールの部材が腐食及び破損しており再利用できない状態であったため、再利用品から購入品に変更。</p> <p>レール設置延長に関して、陸上施工延長を、15.0mから14.1mに減工したい。</p>

工 事 番 号	第18000064号
工 事 名	中州報国橋線舗装修繕工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・A=2320m <sup>2</sup> 区画線工・・・1式
変更の理由	地元協議により、舗装版切断や舗装面積が増加したため。

工 事 番 号	第18000064号
工 事 名	中州報国橋線舗装修繕工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・A=2320m <sup>2</sup> 区画線工・・・1式
変更の理由	不陸整正が減工になったため。 地元の協議等に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第18000084号
工 事 名	宮前102号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工（車道部）・・・A=896m <sup>2</sup> 区画線工・・・・・・・・一式
変更の理由	既設舗装の厚さと面積が当初設計と相違していたため、As殻と不陸整正の補充材及び、舗装面積の増加。