

平成30年度工事更改契約調(12月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
住宅2	平成 28 年度	H28.12.14	(仮称)汐見更新住宅新築機械設備工事	西岡設備工業(株)	238,248,000	202,770,000		H28.12.15	H28.12.15		別紙のとおり
	第 141 号	H30.12.3					H30.12.4	H31.1.3			
教施設	平成 29 年度	H29.10.18	青少年国際交流センター(仮称)遊具新設工事	(株)松原造園土木和歌山本社	43,167,600	38,847,600	44,571,600	H29.10.19		14.73%	別紙のとおり
	第 180 号	H30.12.6			49,539,600		5,724,000	H30.12.15			
道建設	平成 29 年度	H30.2.21	西和佐28号線道路改良工事	(株)ヴァイオス	64,774,080	58,221,487	63,579,600	H30.2.22		9.20%	別紙のとおり
	第 372 号	H30.12.14			70,735,680		5,358,113	H31.1.17			
道建設	平成 30 年度	H30.6.5	紀伊149号線道路改良工事その3	中平建設(株)和歌山支店	79,543,080	71,412,237	86,987,520	H30.6.6		21.81%	別紙のとおり
	第 17 号	H30.12.13			96,892,200		15,575,283	H31.1.31			
道建設	平成 30 年度	H30.6.7	西脇19号線道路改良工事その3	(株)玉置建材	7,365,600	6,480,000	6,651,720	H30.6.8		2.65%	別紙のとおり
	第 20 号	H30.12.7			7,561,080		171,720	H31.1.13			
河川	平成 30 年度	H30.7.20	和田川(本流)河川改良工事	(株)藤島建設	6,486,480	5,713,200	5,412,960	H30.7.21	H30.7.21	-5.26%	別紙のとおり
	第 46 号	H30.12.17			6,146,280		-300,240	H30.12.17	H30.12.27		
河川	平成 30 年度	H30.10.4	永山川河川改良工事	井口建設	8,794,440	7,689,600		H30.10.5	H30.10.5		別紙のとおり
	第 47 号	H30.12.26						H31.1.2	H31.2.21		
公園	平成 30 年度	H30.8.2	中之島公園防球ネット整備工事	(株)テイク産業	9,845,280	8,683,200		H30.8.3	H30.8.3		別紙のとおり
	第 57 号	H30.12.19						H30.12.30	H31.1.31		
公園	平成 30 年度	H30.8.2	幼児プール整備工事	(株)山水組	3,797,280	3,348,000	3,672,000	H30.8.3		9.68%	別紙のとおり
	第 62 号	H30.12.7			4,165,560		324,000	H30.12.21			
道管理	平成 30 年度	H30.9.11	西浜新和歌浦線舗装修繕工事	松浦舗道建設(株)	8,760,960	7,624,800	7,878,600	H30.9.12	H30.9.12	3.33%	別紙のとおり
	第 65 号	H30.12.18			9,053,640		253,800	H30.12.20	H31.1.18		
道管理	平成 30 年度	H30.9.19	古屋西木本線舗装修繕工事	(株)里村建設	1,549,800	1,350,000		H30.9.20	H30.9.20		別紙のとおり
	第 66 号	H30.12.17						H30.12.28	H31.2.26		
公園	平成 30 年度	H30.8.24	園部公園木製遊具撤去更新整備工事	(有)フジ・グリーン	15,959,160	14,029,200	14,072,400	H30.8.25		0.31%	別紙のとおり
	第 72 号	H30.12.18			16,008,840		43,200	H30.12.27			
公園	平成 30 年度	H30.9.11	野崎公園木製遊具撤去更新整備工事	(株)松原造園土木和歌山本社	21,278,160	18,738,000	18,824,400	H30.9.12		0.46%	別紙のとおり
	第 73 号	H30.12.28			21,376,440		86,400	H31.1.14			
住宅1	平成 30 年度	H30.8.28	加太城ヶ崎団地 1号棟・2号棟外壁改修その他工事	(有)西庄西本建設	48,718,800	43,837,200	48,210,120	H30.8.29		9.98%	別紙のとおり
	第 74 号	H30.12.21			53,578,800		4,372,920	H30.12.26			
耕地	平成 30 年度	H30.8.24	小規模土地改良事業 平尾農道改良工事	藤本開発(株)	5,347,080	4,719,600	4,800,600	H30.8.25		1.72%	別紙のとおり
	第 75 号	H30.12.13			5,439,960		81,000	H30.12.17			
道管理	平成 30 年度	H30.9.14	本町和歌浦線舗装修繕工事その3	中村設備工業(株)	15,801,480	13,824,000	14,043,240	H30.9.15		1.59%	別紙のとおり
	第 79 号	H30.12.10			16,053,120		219,240	H30.12.23			

平成30年度工事更改契約調(12月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道管理	平成 30 年度	H30.9.11	西脇山口線舗装修繕工事その4	松浦舗道建設(株)	13,301,280	11,620,800	12,772,080	H30.9.12		9.91%	別紙のとおり
	第 80 号	H30.12.6			14,619,960		1,151,280	H30.12.20			
道管理	平成 30 年度	H30.9.14	広瀬43号線舗装修繕工事	三笠建設(株)	13,279,680	11,610,000		H30.9.15	H30.9.15		別紙のとおり
	第 83 号	H30.12.19					H30.12.23	H31.3.13			
公園	平成 30 年度	H30.9.28	黒田公園フェンス整備工事	(株)松原園	6,589,080	5,778,000		H30.9.29	H30.9.29		別紙のとおり
	第 85 号	H30.12.19					H31.1.21	H31.3.29			
河川	平成 30 年度	H30.10.11	西ニュータウン調整池災害復旧工事	(株)玉置建材	7,144,200	6,307,200	8,023,320	H30.10.12		27.21%	別紙のとおり
	第 103 号	H30.12.18			9,088,200		1,716,120	H30.12.30			
河川	平成 30 年度	H30.10.10	早子川河川改良工事	根田建設(株)	3,206,520	2,808,000	2,892,240	H30.10.11		3.00%	別紙のとおり
	第 104 号	H30.12.12			3,303,720		84,240	H30.12.29			

工 事 番 号	第16000141号
工 事 名	(仮称)汐見更新住宅新築機械設備工事
変更後の工事場所	和歌山市島崎町6丁目40番外
変更後の工事概要	給排水衛生ガス設備工事 1式
変更の理由	天候不順により、工期内に工事が完了できないため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000180号
工 事 名	青少年国際交流センター（仮称）遊具新設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	複合遊具新設工事 1式 ロープウェイ新設工事 1式 案内板新設工事 1式 基礎工事 1式 付帯工事 1式
変更の理由	既存遊具および落下防止柵の劣化が進んでおり、既存遊具は撤去を行い、落下防止柵については新たに新設を行ったことにより増工。また、同敷地は工事着手前は全面芝が植えられ、整地された敷地であったが、イノシシ等の自然動物による被害で敷地に不陸が生じ整地を行うことになり増工に至った。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000372 号
工 事 名	西和佐28号線道路改良工事
変更後の工事場所	和歌山市岩橋地内
変更後の工事概要	道路土工 . . . 一式 排水構造物工 . . . 一式 防護柵工 . . . 一式 擁壁工 . . . 一式 階段工 . . . 一式 舗装工 . . . 一式 撤去工 . . . 一式 付帯工 . . . 一式 仮設工 . . . 一式
変更の理由	本工事において、地元自治会や隣接地権者との協議により重力式擁壁の撤去復旧、転落防止柵及びメッシュフェンスの設置、張りコンクリートを打設したことなどによる増額変更が必要となったため。

工 事 番 号	第18000017号
工 事 名	紀伊149号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 法面工 一式 排水工 一式 路側工 一式 舗装工 一式 坂路工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式
変更の理由	本工事において、試験掘りによりφ300水道管の埋設位置を調査した結果、想定していた位置よりも道路外寄りに埋設されており、L型擁壁施工時の掘削に支障をきたすため、鋼矢板での土留が必要となった。

工 事 番 号	第18000020号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・構造物撤去工 一式・舗装工 一式・排水構造物工 一式・付帯工 一式・仮設工 一式
変更の理由	<p>本工事において、地権者との協議により、取合せコンクリート舗装の範囲を変更したことによる増額変更、また、地元及び地権者との協議により、防犯灯を移設したことによる増額変更が必要となった。</p>

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000046号
工 事 名	和田川（本流）河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市南畑地内
変更後の工事概要	河川改良工 河床工（第1工区） L=14.5m （河床コンクリート工 L=14.5m） 護岸工（第2工区） L=26.0m （ブロック積工 L=26.0m 河床コンクリート工 L=26.0m 防護柵撤去・設置工 L=27.0m） 付帯工 1式
変 更 の 理 由	工事区間において、施工箇所が狭いことから道路を通行止にして施工を行ったため、交通誘導員の減工。また、第2工区において、背面の地山が軟弱なため、河川管理道の舗装復旧工の増工。さらに、河川内の水位が下がらなかったため、10日間の工期延期。

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000047号
工 事 名	永山川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市山東中地内
変更後の工事概要	河川改良工 護岸工（第1工区） L=19.0m （ブロック積工 L=19.0m 河床コンクリート工 L=19.0m 防護柵撤去・設置工 L=19.0m） 護岸工（第2工区） L=68.0m （嵩上げ工 L=68.0m） 付帯工 1式
変更の理由	第2工区において、台風の影響や隣接する小学校との協議より施行期間の調整が必要となったため、工期延期（50日間）。

年度	平成 3 0 年度
工事番号	第 1 8 0 0 0 0 5 7 号
工事名	中之島公園防球ネット整備工事
変更後の工事場所	和歌山市中之島地内
変更後の工事概要	高尺フェンス撤去 1 式 防球ネット設置 1 式 メッシュフェンス設置 1 式 附帯工 1 式
変更の理由	新設する防球ネットに隣接する樹木 3 本の撤去及びこれに伴う地元調整に不測の日数を要したため、3 2 日間延長。

年度	平成30年度
工事番号	第18000062号
工事名	幼児プール整備工事
変更後の工事場所	和歌山市弘西地内外3箇所
変更後の工事概要	幼児プール既設塗装撤去 1式 幼児プール既存FRP防水層撤去 1式 幼児プール防食ライニング 1式
変更の理由	現地精査の結果、既存塗料とプール層の間のFRP防水層が、経年劣化により針状に突出し、利用時に支障となるため、FRP防水層の撤去を増工し、増額。

工 事 番 号	第18000065号
工 事 名	西浜新和歌浦線舗装繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 $A = 1590 \text{ m}^2$ 区画線工 一式
変更の理由	通行の安全を確保するため、交通安全対策費を増額したため。 地元及び関係警察署との協議等に不測の日数を要したため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000066号
工 事 名	古屋西木本線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工(車道部)・・・A=269㎡ 区画線工・・・1式

年度	平成30年度
工事番号	第18000072号
工事名	園部公園木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	和歌山市園部212番1
変更後の工事概要	公園施設撤去工 一式 公園施設設置工 一式
変更の理由	現地精査の結果、新設する複合遊具周辺の凹凸が激しく、遊具利用者の事故につながる恐れがあるため、整備範囲の拡大をし、増額。

年度	平成30年度
工事番号	第18000073号
工事名	野崎公園木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	和歌山市野崎地内
変更後の工事概要	木製複合遊具撤去 1基 複合遊具設置 1基 附帯工 1式
変更の理由	現場精査の結果、設計数量に変更が生じたため。

工 事 番 号	第18000074号
工 事 名	加太城ヶ崎団地 1号棟・2号棟外壁改修その他工事
変更後の工事場所	和歌山市加太1774番2
変更後の工事概要	住戸棟 鉄筋コンクリート造 3階建 2棟 付属建物 駐輪場及び倉庫 ・勾配屋根の金属屋根の吹替え（カバー工法）…一式 ・各階バルコニー床、手摺笠木の塗膜防水 …一式 ・外壁、階段室、ホールの塗装塗替え …一式 ・建具廻り及び雑部シーリング打替え …一式 ・上記にかかる設備機器等の改修 …一式
変更の理由	外壁ひび割れ部改修における施工方法の変更による増額

工 事 番 号	第18000075号
工 事 名	小規模土地改良事業 平尾農道改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路工 L=68.45m 土工 一式 擁壁工 一式 水路工 一式 昇降路設置工 一式
変更の理由	本工事の昇降路工は、設計段階において地権者に位置確認を実施していたが、施工途上で位置変更の要望があり施工箇所が追加となるため、建設工事請負契約書第19条の規定に基づき、この増工に伴う金額変更（増工）をいたしたい。

工 事 番 号	第18000079号
工 事 名	本町和歌浦線舗装修繕工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 $A = 3080 \text{ m}^2$ 区画線工 一式
変更の理由	事前測量の結果、舗装修繕面積が設計値と実測値で異なっており、増工の必要が生じたため。

工 事 番 号	第18000080号
工 事 名	西脇山口線舗装修繕工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・A=2635㎡ 区画線工・・・1式
変更の理由	地元協議の結果、 夜間施工に変更したため

工 事 番 号	第18000083号
工 事 名	広瀬43号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工（車道部）・・・A=2510㎡ 区画線工・・・・・・・・一式
変更の理由	地元調整の結果、工期内での完成が困難となったため工期延期。

年度	平成30年度
工事番号	第18000085号
工事名	黒田公園フェンス整備工事
変更後の工事場所	和歌山市黒田二丁目4番
変更後の工事概要	ネットフェンス撤去 1式 メッシュフェンス設置 1式 ネットフェンス張替 1式 附帯工 1式
変更の理由	本工事における関係機関、地元との調整及び近接する黒田公園の便所建替え工事における関係機関、工事工程の調整に不測の日数を要したため、67日間延長。

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000103号
工 事 名	西ニュータウン調整池災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市園部地内
変更後の工事概要	調整池浚渫工 1式 付帯工 1式
変更の理由	現場浚渫土において、堆積流入土の中に通常土砂としての受入れができない泥土が確認されたため、処分費の増工。

年 度	「平成30年度」
工 事 番 号	第18000104号
工 事 名	早子川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市金谷地内
変更後の工事概要	河川改良工 河床工 L=125.9m (河床コンクリート工 L=63.9m 浚渫工 L=125.0m) 付帯工 1式 (除草工(管理道) L=115.5m 舗装碎石(管理道) L=75.5m)
変更の理由	当工事区間において、施工方法の変更により左岸管理道の除草が必要となったため、除草工の増工。