

平成30年度工事更改契約調(4月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
下管理	平成 29 年度	H29.6.7	名草地区内原ゲートポンプ設置土木工事	(株)創和建设	31,609,440	27,880,200	35,689,680	H29.6.8		28.01%	別紙のとおり
	第 52 号	H30.4.26			40,464,360		7,809,480	H30.5.3			
公園緑	平成 29 年度	H29.11.14	御手洗池公園橋梁撤去更新上部工工事	丸山組(株)	72,896,760	65,545,157		H29.11.15	H29.11.15		別紙のとおり
	第 214 号	H30.4.26					H30.5.3	H30.7.31			
河港湾	平成 29 年度	H29.12.6	前代川護岸改修関連工事その1	力土建(有)	40,340,160	36,133,560		H29.12.7	H29.12.7		別紙のとおり
	第 245 号	H30.4.26					H30.4.30	H30.7.29			
道管理	平成 29 年度	H30.2.1	八幡橋補修工事	(有)山健重機整備	6,847,200	5,940,000		H30.2.2	H30.2.2		別紙のとおり
	第 256 号	H30.4.26					H30.5.2	H30.5.31			
耕地	平成 29 年度	H30.1.22	ため池改良工事 和佐地区禰宜	中村設備工業(株)	5,233,680	5,232,600		H30.1.23	H30.1.23		別紙のとおり
	第 316 号	H30.4.25					H30.4.27	H30.5.27			
河港湾	平成 29 年度	H29.12.21	前代川護岸改修工事その2	(有)ユートピア建設	24,214,680	21,373,200		H29.12.22	H29.12.22		別紙のとおり
	第 336 号	H30.4.26					H30.5.5	H30.6.19			
教施設	平成 29 年度	H30.1.11	(仮称)南コミュニティセンター外部附帯工事	(株)希真産業	17,863,200	16,070,400	16,761,600	H30.1.12		4.30%	別紙のとおり
	第 349 号	H30.4.27			18,640,800		691,200	H30.4.30			

工 事 番 号	第17000052号
工 事 名	名草地区内原ゲートポンプ設置土木工事
変更後の工事場所	和歌山市内原地内
変更後の工事概要	土工 1式 ゲートポンプ設置工 1式 撤去・復旧工 1式 仮設工 1式 家屋調査（事前調査） 1式
変更の理由	仮水路工における地元協議の結果、使用管材の変更及び仮設配管の埋設が必要となったため。

工 事 番 号	第17000214号
工 事 名	御手洗池公園橋梁撤去更新上部工工事
変更後の工事場所	和歌山市和歌浦西2丁目1310番1外
変更後の工事概要	PC橋上部工 1式 護岸工 1式 付帯工 1式
変更の理由	本工事において、密接に関連する先行工事がやむを得ず遅延したことに伴い、本工事工程に遅れが生じ、その後の工程見直しを計ったが、工期内の完成が困難となったため、建設工事請負契約書第23条の規定に基づき平成30年5月3日までの工期から平成30年7月31日までの89日間の工期延長を行いたい。

工 事 番 号	第17000245号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・取水ピット工 1式・配管工 1式・水路工 1式・機械設備工 1式・電気設備工 1式
変更の理由	設計図書の既設構造物について想定形状と相違があり、構造物の再検討及び構造物の施工量増加により、不測の日数を要することとなったため。

工 事 番 号	第17000256号
工 事 名	八幡橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工・・・1式
変更の理由	地元調整に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第17000316号
工 事 名	ため池改良工事 和佐地区禰宜
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 ブロック積工 1式 コンクリートブロック積工 A=68.0m ² 仮設工 1式
変更の理由	サイフォンによる水位の調整に不測の日数を費やし、工事着手が遅れたため工期変更。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000336号
工 事 名	前代川護岸改修工事その2
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河川土工 1式・地盤改良工 1式・法覆護岸工 1式・撤去工 1式・仮設工 1式・地質調査 1式
変更の理由	工事施工にあたり、降雨により前代川の流量が多く、流量調整のため地元関係者との調整に不測の日数を要したため、建設工事請負契約書第21条により工期延長をおこなう。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000349号
工 事 名	(仮称)南コミュニティセンター外部附帯工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋外附帯(外構)改修工事一式 屋外サイン改修工事一式
変更の理由	関係関連部署との調整により、有効なスペースの利用のため駐輪場の位置及び形状の変更により減工。また、既設雨水管の経年劣化にともなう改修工事により増工。