

平成30年度工事更改契約調(5月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道建設	平成 29 年度	H29.8.29	砂山手平線歩道整備工事	(株)柳原重機工業	57,278,880	51,440,140		H29.8.30	H29.8.30		別紙のとおり
	第 95 号	H30.5.30					H30.5.31	H30.7.31			
道建設	平成 29 年度	H29.10.12	宮前87号線道路改良工事その2	(株)中山建設	82,878,120	74,029,496		H29.10.13	H29.10.13		別紙のとおり
	第 156 号	H30.5.8					H30.5.10	H30.7.20			
道管理	平成 29 年度	H29.12.14	和歌浦橋補修工事	(株)柳原重機工業	8,897,040	7,732,800		H29.12.15	H29.12.15		別紙のとおり
	第 255 号	H30.5.28					H30.6.2	H30.6.30			
道管理	平成 29 年度	H30.2.1	八幡橋補修工事	(有)山健重機整備	6,847,200	5,940,000	6,617,160	H30.2.2		11.40%	別紙のとおり
	第 256 号	H30.5.18			7,628,040		677,160	H30.5.31			
河港湾	平成 29 年度	H29.12.21	前代川護岸改修関連工事その3	力土建(有)	28,847,880	25,955,640		H29.12.22	H29.12.22		別紙のとおり
	第 262 号	H30.5.28					H30.5.30	H30.7.29			
道管理	平成 29 年度	H30.1.17	雑賀崎隧道補修工事	(株)中山建設	52,738,560	46,979,447	50,913,360	H30.1.18		8.37%	別紙のとおり
	第 265 号	H30.5.23			57,155,760		3,933,913	H30.5.27			
耕地	平成 29 年度	H30.1.22	ため池改良工事 和佐地区禰宜	中村設備工業(株)	5,233,680	5,232,600	5,363,280	H30.1.23		2.50%	別紙のとおり
	第 316 号	H30.5.16			5,365,440		130,680	H30.5.27			
道管理	平成 29 年度	H30.2.1	施設設置工事(待避所設置)その2	(有)ユカワ開発	8,663,760	7,635,600		H30.2.2	H30.2.2		別紙のとおり
	第 360 号	H30.5.2					H30.5.2	H30.5.31			
道建設	平成 29 年度	H30.1.16	大河内大池線災害復旧工事	(株)東部建設	6,794,280	6,663,600	7,132,320	H30.1.17	H30.1.17	7.03%	別紙のとおり
	第 361 号	H30.5.11			7,272,720		468,720	H30.5.11	H30.5.31		
公建築	平成 29 年度	H30.2.1	河西保育所解体撤去工事	アズマハウス(株)	16,923,600	15,228,000	23,507,280	H30.2.2		54.37%	別紙のとおり
	第 364 号	H30.5.1			26,125,200		8,279,280	H30.7.1			
道管理	平成 29 年度	H30.2.8	道路災害復旧工事 直川地区直川	泰興建設(株)	6,480,000	5,724,000		H30.2.9	H30.2.9		別紙のとおり
	第 373 号	H30.5.7					H30.5.9	H30.6.30			
道管理	平成 29 年度	H30.2.8	道路災害復旧工事 直川地区直川	泰興建設(株)	6,480,000	5,724,000	6,139,800	H30.2.9		7.26%	別紙のとおり
	第 373 号	H30.5.23			6,950,880		415,800	H30.6.30			
河港湾	平成 29 年度	H30.3.1	下水路整備工事 楠見地区大谷	(有)ロータリーサー ビス	4,383,720	3,855,600		H30.3.2	H30.3.2		別紙のとおり
	第 380 号	H30.5.30					H30.5.30	H30.6.29			
道管理	平成 29 年度	H30.3.7	鷹橋補修工事	(株)北内組	19,364,400	16,912,800	15,837,120	H30.3.8		-6.36%	別紙のとおり
	第 391 号	H30.5.29			18,133,200		-1,075,680	H30.6.5			

<p>工 事 番 号</p>	<p>第17000095号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>砂山手平線歩道整備工事</p>
<p>変更後の工事場所</p>	
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 路側工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式</p>
<p>変 更 の 理 由</p>	<p>本工事において、工事施工区間内にある隣接者との施工日程等の調整に不測の日数を要したため。</p>

工 事 番 号	第17000156号
工 事 名	宮前87号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 護岸工 一式 排水工 一式 床版工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 配水施設工 一式
変更の理由	工事区間の電柱移設の協議及び隣接する店舗との施工日程等の調整に不測の日数を要したため

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000255号
工 事 名	和歌浦橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工・・・1式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第17000256号
工 事 名	八幡橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工・・・1式
変更の理由	本工事において、補修箇所を確認したところ、断面修復工におけるモルタル注工の減工、左官工法の増工およびひび割れ充てん工の増工があったため、当該費用に伴う増額変更。（建設工事請負契約書第19条）

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000262号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その3
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・ 躯体工 1式・ 鉄筋工 1式・ 河川土工 1式
変更の理由	工事施工にあたり、降雨により前代川の流量が多く、溢れた水が本工事現場内に流入し水替作業等に不測の日数を要したため、建設工事請負契約書第21条により工期延長をおこなう。

工 事 番 号	第17000265号
工 事 名	雑賀崎隧道補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	覆工背面空洞充填対策工 1式 漏水対策工 1式 内面補強工 1式 はく落防止対策工 1式 内装板取外工 1式 防護柵取替工 1式
変更の理由	トンネル覆工背面への裏込注入量確認のため、空洞厚さから注入量を算出したところ、空洞が当初設計より大きかったため注入量の追加となった。 また、吸音内装板撤去において、発生した鉄くずをスクラップとして計上していたが、内装板内部に吸音材が含まれていることから処分費が必要となった。 当該費用に伴う増額変更をいたしたい。(建設工事請負契約書第18条第4項第2号)

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成 29 年度
工 事 番 号	第 17000316 号
工 事 名	ため池改良工事 和佐地区禰宜
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 ブロック積工 一式 コンクリートブロック積工 A=68.0㎡ 仮設工 一式
変更の理由	地元要望により、ブロック積の高さを上げたことによる増工。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000360号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 排水工 1式 縁石工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変更の理由	本工事において地元調整に不測の日数を要したため、工期内の完成が困難となったため工期延期。

工 事 番 号	第17000361号
工 事 名	大河内大池線災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・取壊し工 一式・大型土のう工 一式
変更の理由	<p>本現場において、地盤が軟弱なため敷鉄板を増工。大型土のう設置工においても法面崩落範囲が広がったため増工。 また、天候不良により工期を20日延長。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000364号
工 事 名	河西保育所解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	○河西保育所解体撤去工事 構造：木造平屋建 一部鉄骨造(小屋組み) 延床面積：597.65㎡ <ul style="list-style-type: none">・建屋解体撤去工事 一式・電気設備、機械設備解体撤去工事 一式・屋外プール解体撤去工事 一式・外構解体撤去工事 一式
変 更 の 理 由	産業廃棄物の処理費用が増加したため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000373号
工 事 名	道路災害復旧工事 直川地区直川
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 コンクリートブロック積込 一式 付帯工 一式
変更の理由	工事着手に際し地元調整に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第17000373号
工 事 名	道路災害復旧工事 直川地区直川
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 コンクリートブロック積工 付帯工 一式 一式 一式
変更の理由	被災した法面が、降雨により再び崩壊し、撤去する土砂の量が増加したため

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000380号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区大谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 L = 42.2m
変更の理由	本工事において、地権者と水路壁天端高について協議している間、工事施工ができなかったため。

工 事 番 号	第17000391号
工 事 名	鷹橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 橋面補修工 1式
変更の理由	高欄を一部取替えるよう設計していたが、現時点での高欄の損傷状態は、まだ緊急な対策を必要とする状態ではないため、高欄取替工を中止した。 当該費用に伴う減額変更をいたしたい。(建設工事請負契約書第18条第4項第2号)