

令和元年度工事更改契約調(5月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	平成 30 年度	H30.6.5	紀伊149号線道路改良工事その3	中平建設(株)和歌山支店	96,892,200	86,987,520	89,230,680	H30.6.6		2.58%	別紙のとおり
	第 17 号	R1.5.29			99,391,320		2,243,160	R1.5.31			
道建設	平成 30 年度	H30.7.5	坂田磯の浦線道路新設改良工事	中村設備工業(株)	137,581,200	118,314,000		H30.7.6	H30.7.6		別紙のとおり
	第 21 号	R1.5.28					R1.5.31	R1.6.14			
道建設	平成 30 年度	H30.9.26	魁橋下部工工事その1	(株)浅川組	147,363,840	127,317,258	135,758,160	H30.9.27	H30.9.27	6.63%	別紙のとおり
	第 70 号	R1.5.29			157,134,600		8,440,902	R1.6.3	R1.6.17		
道建設	平成 30 年度	H30.10.30	野崎175号線道路改良工事	(株)オオジ建設	79,968,600	71,463,600		H30.10.31	H30.10.31		別紙のとおり
	第 113 号	R1.5.29					R1.6.12	R1.7.12			
道建設	平成 30 年度	H30.11.21	砂山コミュニティ道路整備工事その4	(株)中山建設	31,094,280	27,747,721		H30.11.22	H30.11.22		別紙のとおり
	第 143 号	R1.5.21					R1.5.30	R1.6.29			
和城整	平成 30 年度	H30.11.26	史跡和歌山城西の丸西側石垣保護工事	カ土建(有)	13,284,000	11,718,000	12,613,320	H30.11.27		7.64%	別紙のとおり
	第 150 号	R1.5.16			14,299,200		895,320	R1.5.27			
道管理	平成 30 年度	H31.2.8	市道加太49号線災害復旧工事	和永建設工業(株)	5,158,080	4,545,720	4,638,600	H31.2.9		2.04%	別紙のとおり
	第 162 号	R1.5.23			5,263,920		92,880	R1.5.31			
教施設	平成 30 年度	H30.12.26	河西中学校ブロック塀改修工事	中村設備工業(株)	28,598,400	25,736,400	25,876,800	H30.12.27		0.55%	別紙のとおり
	第 198 号	R1.5.21			28,760,400		140,400	R1.5.25			
道管理	平成 30 年度	H31.2.6	小雑賀橋補修工事	(株)大平建設	25,286,040	22,053,600		H31.2.7	H31.2.7		別紙のとおり
	第 206 号	R1.5.8					R1.5.17	R1.6.28			
教施設	平成 30 年度	H30.12.26	伏虎義務教育学校外1校ブロック塀改修工事	庄司建設工業	13,424,400	12,056,040	13,025,880	H30.12.27		8.04%	別紙のとおり
	第 212 号	R1.5.17			14,504,400		969,840	R1.5.24			
道管理	平成 30 年度	H31.2.6	宮北跨線橋補修工事	(株)北内組	90,709,200	81,429,913		H31.2.7	H31.2.7		別紙のとおり
	第 220 号	R1.5.28					R1.6.6	R1.9.24			
道管理	平成 30 年度	H31.3.28	路面下空洞補修工事	智代美建設(株)	1,195,560	1,193,400	1,162,080	H31.3.29		-2.62%	別紙のとおり
	第 229 号	R1.5.31			1,164,240		-31,320	R1.6.6			
道管理	平成 30 年度	H31.2.12	材木橋補修工事	隼総建	23,301,000	20,461,381		H31.2.13	H31.2.13		別紙のとおり
	第 233 号	R1.5.7					R1.5.13	R1.6.2			
道管理	平成 30 年度	H31.2.12	材木橋補修工事	隼総建	23,301,000	20,461,381	21,457,440	H31.2.13		4.87%	別紙のとおり
	第 233 号	R1.5.27			24,436,080		996,059	R1.6.2			
住宅2	平成 30 年度	H31.2.8	東和第7団地外壁塗装改修その他工事	三協樹脂建材(株)	22,550,400	20,293,200	20,476,800	H31.2.9		0.90%	別紙のとおり
	第 244 号	R1.5.27			22,755,600		183,600	R1.6.8			
住宅2	平成 30 年度	H31.2.14	見橋第2団地外壁塗装改修外工事	(有)谷村塗装工業	16,588,800	14,925,600	18,073,800	H31.2.15		21.09%	別紙のとおり
	第 251 号	R1.5.27			20,088,000		3,148,200	R1.6.14			

令和元年度工事更改契約調(5月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
河川	平成 30 年度	H31.2.19	永山川河川改良工事その2	(株)創和建设	3,324,240	2,951,424	2,667,600	H31.2.20	H31.2.20	-9.62%	別紙のとおり
	第 253 号	R1.5.20			3,005,640		-283,824	R1.5.20	R1.6.19		
河川	平成 30 年度	H31.3.20	前代川護岸改修工事その4	(株)桂組	2,529,360	2,244,399	2,352,240	H31.3.21		4.80%	別紙のとおり
	第 302 号	R1.5.27			2,651,400		107,841	R1.5.29			

工 事 番 号	第18000017号
工 事 名	紀伊149号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 法面工 一式 排水工 一式 路側工 一式 舗装工 一式 坂路工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	地権者との協議により、田の昇降路の形状を変更する必要が生じたことによる増額変更。また、ブロック積擁壁を田側から施工する際に、田の養生のために敷鉄板を敷設する必要が生じたことによる増額変更が必要となった。

工 事 番 号	第18000021号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土 工 1 式 樹木伐採除草工 1 式 法 面 工 1 式 排水構造物工 1 式 集水柵工 1 式 地盤改良工 1 式 擁壁工 1 式 仮 設 工 1 式
変 更 の 理 由	当現場は粗造成前の山林状態であったため、施工開始当初に続いた悪天候により、工事用地が水没やぬかるみで工事を進捗させるのが困難な状況でありました。 このため、進入路の確保について協議を行い、軟弱地盤対策に不測の日数を要したため。

年 度	平成 3 0 年度
工 事 番 号	第 1 8 0 0 0 0 7 0 号
工 事 名	魁橋下部工工事その 1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	仮設盛土工 1 式 旧橋下部工撤去工 1 式 土工 1 式 橋台工 1 式 基礎工 1 式 仮設工 1 式 付帯工 1 式
変更の理由	潮位の影響により河川内盛土を段階的に施工する必要が生じ、大型土嚢による締切排水が複数回発生した。また、旧橋脚に使用されていた鋼管杭の撤去数量に当初設計との差異が生じた。

工 事 番 号	第18000113号
工 事 名	野崎175号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 函渠工 1式 擁壁工 1式 附属施設工 1式 軽量盛土工 1式 舗装工 1式 旧橋撤去工 1式 光ケーブル移設工 1式 仮設工 1式
変更の理由	旧橋撤去に伴う県道部の交通規制に関し、関係機関との調整に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第18000143号
工 事 名	砂山コミュニティ道路整備工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事と施工区間の重複する関連工事において、隣接家屋の車両乗入位置に関する調整に不測の日数を要し、本工事の工程に遅れが生じたため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000150号
工 事 名	史跡和歌山城西の丸西側石垣保護工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	石積工 1 式 石垣保護工 1 式
変更の理由	石垣取外し工において再利用設置と考えていた石材に損傷があったため、新石設置に変更したことによる増額。

工 事 番 号	第18000162号
工 事 名	市道加太49号線災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ブロック積工 28㎡ 防護柵設置工 10m 舗装工 15㎡ 大型土のう工 9袋
変更の理由	付帯工である雑工（石積工）の施工に伴い、既存のコンクリート擁壁の撤去復旧等の必要が生じたため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000198号
工 事 名	河西中学校外1校ブロック塀改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式</p> <ul style="list-style-type: none">・河西中学校 L=339m・河北中学校 L=12m
変 更 の 理 由	<p>ブロック塀を撤去後、かさ上げコンクリートを施工するに当たり掘削した結果、地中障害物が出てきたため、地中障害物及び一部基礎立上りの撤去が必要になったことにより増額となった。またこれに伴う改修断面の一部が変更になり増額となった。</p>

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000112号
変更後の工事場所	小規模橋梁補修工事その5
変更後の工事概要	断面修復工・・・1式 仮設工・・・1式
変更の理由	地元関係各所との調整に不足の日数を要したため。

工 事 番 号	第18000212号
工 事 名	伏虎義務教育学校外1校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市東坂ノ上丁3番外1か所
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 ・伏虎義務教育学校雄湊グラウンド L = 70.76m ・三田小学校 L = 53.6m
変更の理由	ブロック塀の解体工事を進めていたところ、既存側溝へ接続する排水管が見つかり、会所が必要となったため。また、既存排水路へ接続するために側溝が増工となったため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000220号
工 事 名	宮北跨線橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 橋面補修工 1式
変 更 の 理 由	夜間工事や交通規制に係る調整に不測の日数を要したため

工 事 番 号	令和1年度
工 事 名	第18000229号
変更後の工事場所	路面下空洞補修工事
変更後の工事概要	空洞充填工（開削）（昼間）・・・1式 空洞充填工（注入）（夜間）・・・1式
変更の理由	開削による空洞充填工において、掘削面積及び掘削深の変更を生じたことによる減工。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000233号
工 事 名	材木橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工・・・・・・・・・・1 式 橋面補修工・・・・・・・・・・1 式 仮設工・・・・・・・・・・1 式
変 更 の 理 由	通行止め等の交通規制に係る調整に不測の日数を要したため

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000233号
工 事 名	材木橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工・・・・・・・・・・1 式 橋面補修工・・・・・・・・・・1 式 仮設工・・・・・・・・・・1 式
変 更 の 理 由	断面修復工において、受注者が打音・目視等の現地調査を行ったところ、経年劣化による新たな露筋・浮き・ひび割れ等の損傷個所が確認され、協議の結果、当該箇所の修復が必要と認められたため、断面修復工を増工としたことに伴う増額変更。（建設工事請負契約書第18条第4項第3号及び第19条）

工 事 番 号	第18000244号
工 事 名	東和第7団地外壁塗装改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート造2階建 8棟（住戸棟） 鉄筋コンクリート造平屋建 1棟（集会所） ・外壁塗装改修工事 . . . 一式 ・塗膜防水工事 . . . 一式 ・その他改修工事 . . . 一式
変更の理由	足場設置後に外壁改修施工数量調査を行った結果、施工数量に増減が発生したため。

工 事 番 号	第18000251号
工 事 名	見橋第2団地外壁塗装改修外工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート造2階建2戸連 7棟 (住戸棟) 鉄筋コンクリート造平屋建 1棟 (集会所) 外壁塗装改修工事 . . . 一式 庇塗膜防水工事 . . . 一式 外構・雑工事 . . . 一式
変更の理由	足場設置後に外壁施工数量調査を行った結果、改修が必要と思われる箇所が当初の想定数量以上に確認されたため、改修箇所を増工した。

工 事 番 号	第18000253号
工 事 名	永山川河川改良工事その2
変更後の工事場所	和歌山市永山地内
変更後の工事概要	河川改良工 護岸工 L=7.20m (ブロック積工 (左岸) L=5.80m ブロック積工 (右岸) L=1.40m) 河床コンクリート工 L=18.0m 付帯工 1式
変更の理由	本工事箇所において鉄道事業者との協議の結果、護岸工L=7.8mからL=5.8mに変更。また、鉄道事業者との協議に不測の日数を要したため、30日間の工期延期。

工 事 番 号	第18000302号
工 事 名	前代川護岸改修工事その4
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・重力式擁壁工 1式・構造物撤去工 1式・交通誘導員 1式
変更の理由	工事施工にあたり、地元調整の結果、コンクリート打設時は交通誘導員を配置することとした。以上により、建設工事請負契約書第19条に基づき増額変更をおこなう。