

令和 2年度工事契約更改契約調(2月分)

建設総務課 No. 1

年 担 工 事 番 号	度 課 号	当初契約日 変更契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
					変更後設計金額		増減額	自 ~ 至	自 ~ 至		
平成31年度 公建築 第 19000037 号		19/10/02	(仮称)平井複合施設新築工事	(株)日紀建設	369,050,000	327,580,000		19/10/03	19/10/03		別紙のとおり
		21/02/03					21/02/15	21/02/26			
平成31年度 道管理 第 19000140 号		20/01/28	宮北跨線橋耐震補強工事その3	益田工業(有)	149,930,000	149,600,000		20/01/29	20/01/29		別紙のとおり
		21/02/22					21/02/28	21/03/30			
平成31年度 公建築 第 19000204 号		20/02/28	(仮称)和歌山市宮北駐車場新築工事	三洋建設(株) 和歌山支店	891,000,000	792,009,048		20/02/29	20/02/29		別紙のとおり
		21/02/17					21/02/22	21/03/18			
令和 2年度 公建築 第 20000003 号		20/04/27	東部コミュニティセンター駐車場電気設備工事	武田電気(株)	12,760,000	11,450,560	11,715,000	20/04/28	20/04/28	2.31	別紙のとおり
		21/02/17			13,057,000		264,440	21/02/21	21/03/28		
令和 2年度 公建築 第 20000009 号		20/07/09	四季の郷公園四季さい館その他改修工事	アサカワリフォーム(株)	48,356,000	43,510,500	50,941,000	20/07/10		17.08	別紙のとおり
		21/02/01			56,617,000		7,430,500	21/02/24			
令和 2年度 道建設 第 20000018 号		20/06/18	中橋線 1 工区美装化工事	良誠工業(株)	101,066,900	86,850,225		20/06/19	20/06/19		別紙のとおり
		21/02/22						21/02/23	21/03/30		
令和 2年度 道建設 第 20000021 号		20/06/10	和歌山市駅前広場整備工事その2	(株)幸輝開発	87,931,800	79,987,424	85,845,100	20/06/11	20/06/11	7.32	別紙のとおり
		21/02/10			94,372,300		5,857,676	21/02/12	21/02/26		
令和 2年度 公建築 第 20000023 号		20/08/25	けやき大通り地下駐車場機械式撤去改修工事	三友工業(株)	84,095,000	82,830,000	84,073,000	20/08/26		1.50	別紙のとおり
		21/02/03			85,360,000		1,243,000	21/02/21			
令和 2年度 農林 第 20000037 号		20/10/23	田ノ浦漁港災害復旧工事(沖防波堤D)その3	(株)和歌山建材リサイクルセンター	22,070,400	19,937,940		20/10/24	20/10/24		別紙のとおり
		21/02/08						21/02/20	21/03/08		
令和 2年度 教施設 第 20000038 号		20/08/05	西浜中学校トイレ改修工事	(株)阪和総合防災	107,965,000	97,686,732	98,813,000	20/08/06		1.15	別紙のとおり
		21/02/24			109,219,000		1,126,268	21/03/03			
令和 2年度 道管理 第 20000040 号		20/08/05	小雑賀橋歩道橋補修工事	三笠建設(株)	44,568,700	39,490,000	39,199,600	20/08/06		-0.74	別紙のとおり
		21/02/22			44,242,000		-290,400	21/02/28			
令和 2年度 公建築 第 20000045 号		20/08/05	安原小学校校舎増築工事	(株)ワッグ建設	137,830,000	135,850,000	136,928,000	20/08/06		0.79	別紙のとおり
		21/02/17			138,930,000		1,078,000	21/03/03			
令和 2年度 道管理 第 20000052 号		20/07/27	和歌浦歩道橋補修工事	若杉建装工業(株)	44,276,100	38,989,500	39,802,400	20/07/28		2.08	別紙のとおり
		21/02/16			45,200,100		812,900	21/02/22			

令和 2年度工事契約更改契約調(2月分)

建設総務課 No. 2

年 担 工 事 番 号	度 課 号	当初契約日 変更契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自~至	変更後工期 自~至	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
					変更後設計金額		増減額				
令和 2年度 教施設 第 20000060 号		20/08/17	川永小学校トイレ改修工事	(株) 藤島建設	52,580,000	47,811,371	48,466,000	20/08/18		1.37	別紙のとおり
		21/02/16			53,306,000		654,629	21/03/15			
令和 2年度 教施設 第 20000062 号		20/08/25	東中学校トイレ改修工事	(株) ワッグ建設	74,107,000	67,504,360	67,892,000	20/08/26		0.57	別紙のとおり
		21/02/01			74,536,000		387,640	21/02/21			
令和 2年度 道管理 第 20000070 号		20/08/20	手平横断歩道橋外 1 橋撤去工事	(株) 柳原重機工業	22,297,000	19,464,733	17,021,400	20/08/21		-12.55	別紙のとおり
		21/02/01			19,498,600		-2,443,333	21/02/06			
令和 2年度 街路建 第 20000077 号		20/10/01	友ヶ島第 4 砲台跡整備工事	福興建設(株)	17,085,200	17,083,000		20/10/02	20/10/02		別紙のとおり
		21/02/16						21/02/28	21/03/30		
令和 2年度 道管理 第 20000078 号		20/10/06	小規模床版橋補修工事(5 9 1 0)	ファイン工業	3,901,700	3,435,801	3,689,400	20/10/07		7.38	別紙のとおり
		21/02/18			4,189,900		253,599	21/02/26			
令和 2年度 道建設 第 20000085 号		20/09/15	魁橋架替関連工事	(株) 希真産業	29,159,900	26,081,748		20/09/16	20/09/16		別紙のとおり
		21/02/09						21/02/12	21/03/12		
令和 2年度 耕地 第 20000087 号		20/09/16	小規模土地改良事業 内池(上野) 改修工事	(株) 中野建設	9,826,300	9,790,000		20/09/17	20/09/17		別紙のとおり
		21/02/22						21/03/15	21/03/30		
令和 2年度 教施設 第 20000105 号		20/10/28	有功中学校外 1 校冷暖房設備改修工事	(株) 阪和総合防災	27,049,000	24,497,550	24,607,000	20/10/29		0.45	別紙のとおり
		21/02/24			27,181,000		109,450	21/03/27			
令和 2年度 公建築 第 20000112 号		20/10/15	和佐支所外壁等修繕工事	(株) 新光商事	9,053,000	8,256,877	9,009,000	20/10/16		9.11	別紙のとおり
		21/02/03			9,889,000		752,123	21/02/12			
令和 2年度 公建築 第 20000113 号		20/10/22	西和佐支所外壁等修繕工事	オーロン物産(株)	7,920,000	7,099,290	7,227,000	20/10/23		1.80	別紙のとおり
		21/02/08			8,074,000		127,710	21/02/19			
令和 2年度 教施設 第 20000115 号		20/10/29	有功小学校昇降路設置工事	(株) 共立建設	8,932,000	8,001,173		20/10/30	20/10/30		別紙のとおり
		21/02/22						21/02/26	21/03/26		
令和 2年度 道管理 第 20000117 号		20/10/22	小規模橋梁補修工事その 8	(株) 幸輝開発	8,903,400	7,736,388	8,278,600	20/10/23		7.01	別紙のとおり
		21/02/18			9,528,200		542,212	21/02/26			
令和 2年度 道建設 第 20000121 号		20/11/12	野崎 1 4 9 号線道路改良工事その 3	ワタカ建設(株)	13,029,500	11,623,524		20/11/13	20/11/13		別紙のとおり
		21/02/19						21/02/20	21/03/30		

令和 2年度工事契約更改契約調(2月分)

建設総務課 No. 3

年 担 工 事 番 号	度 課 号	当初契約日 変更契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
					変更後設計金額		増減額				
令和 2年度 教施設 第 20000123 号		20/10/29	川永小学校ブロック塀改修工事	東洋建機(株)	7,392,000	6,697,350	7,194,000	20/10/30		7.42	別紙のとおり
		21/02/09			7,942,000		496,650	21/02/26			
令和 2年度 教施設 第 20000124 号		20/10/29	西和佐小学校ブロック塀改修工事	海晴工業(株)	17,930,000	16,293,048		20/10/30	20/10/30		別紙のとおり
		21/02/17						21/02/26	21/03/28		
令和 2年度 道建設 第 20000126 号		20/11/18	有本松島線道路改良工事その2	根田建設(株)	2,006,400	1,980,000	2,351,800	20/11/19		18.78	別紙のとおり
		21/02/24			2,383,700		371,800	21/02/26			
令和 2年度 耕地 第 20000127 号		20/11/12	水路改良工事 西山東地区吉礼	(有)ユーライズ	3,352,800	2,936,106	2,983,200	20/11/13		1.60	別紙のとおり
		21/02/16			3,406,700		47,094	21/03/12			
令和 2年度 道管理 第 20000130 号		20/11/11	舗装維持修繕工事 新南地区吹屋町3丁目か ら新南地区新生町まで	三笠建設(株)	4,758,600	4,180,000		20/11/12	20/11/12		別紙のとおり
		21/02/04						21/02/09	21/03/02		
令和 2年度 住宅2 第 20000139 号		20/11/12	平井第4団地改修工事	中村設備工業(株)	21,285,000	21,208,000	25,102,000	20/11/13		18.36	別紙のとおり
		21/02/15			25,201,000		3,894,000	21/03/12			
令和 2年度 住宅2 第 20000140 号		20/11/12	東和第9団地外壁改修工事	三協樹脂建材(株)	23,265,000	21,163,263	21,582,000	20/11/13		1.98	別紙のとおり
		21/02/09			23,727,000		418,737	21/03/12			
令和 2年度 道管理 第 20000144 号		20/11/18	宮前3号線舗装修繕工事	(有)和西建設	3,743,300	3,324,420	3,025,000	20/11/19		-9.01	別紙のとおり
		21/02/02			3,406,700		-299,420	21/02/16			
令和 2年度 公建築 第 20000145 号		20/11/19	中消防署南分署宮前出張所庁舎補修工事	(有)シールテック	14,454,000	13,255,000	13,783,000	20/11/20		3.98	別紙のとおり
		21/02/25			15,037,000		528,000	21/03/19			
令和 2年度 公建築 第 20000160 号		20/12/02	関戸団地解体撤去工事	(株)ReR建築事務所	4,081,000	3,710,740	3,850,000	20/12/03		3.75	別紙のとおり
		21/02/04			4,235,000		139,260	21/02/10			
令和 2年度 道管理 第 20000172 号		20/12/17	市道と歌山駅鳴神線自転車道整備工事	(有)和西建設	6,888,200	6,050,000		20/12/18	20/12/18		別紙のとおり
		21/02/25						21/02/25	21/03/27		
令和 2年度 道管理 第 20000177 号		20/12/22	交通安全施設整備工事	(有)弘成開発	1,270,500	1,125,300		20/12/23	20/12/23		別紙のとおり
		21/02/25						21/03/02	21/03/27		
令和 2年度 道管理 第 20000178 号		20/12/22	交通安全施設(区画線設置)整備工事	海晴工業(株)	3,963,300	3,685,000	3,837,900	20/12/23	20/12/23	4.15	別紙のとおり
		21/02/26			4,128,300		152,900	21/03/02	21/03/30		

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000037号
工 事 名	(仮称) 平井複合施設新築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(仮称) 平井複合施設新築工事 建築工事 一式 構造：鉄筋コンクリート造3階建 延床面積：1,098.75㎡ 建築面積：563.60㎡
変更の理由	家屋調査(事後)の訪問日調整に時間を要し、 工期内での事後報告書提出が困難になるため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第19000140号
工 事 名	宮北跨線橋耐震補強工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	耐震補強工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事の薬液注入工の施工にあたり、西日本旅客鉄道株式会社の軌道敷地への近接施工となるため、その近接協議に不測の日数を要したことにより、工期内での完成が困難となったため、令和3年3月30日まで(30日間)の工期延期をいたしたい。(建設業請負契約書第21条)

工 事 番 号	第 19000204 号
工 事 名	(仮称)和歌山市営北駐車場新築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>・建築工事・・・自走式立体駐車場 構造 鉄骨造、階数 4階建て 延床面積 6,066.31㎡、建築面積 1,534.40㎡ 1階東側併設店舗 延床面積 27.50㎡</p> <p>・外構工事・・・舗装工事 コンクリート舗装197㎡、平板舗装153㎡ 雨水排水工事 雨水樹、雨水配管 植栽工事 中・低木 囲障工事 目隠しフェンス、フェンス扉 その他工事 設備基礎</p> <p>・撤去工事・・・既存隣地境界線CB塀撤去</p>
変更の理由	梅雨時期の長雨等により、基礎工事着手前に水替え工事を必要としたことや、基礎コンクリートの打設日の順延及び埋戻し作業に遅れが生じたため。

工 事 番 号	第20000003号
工 事 名	東部コミュニティセンター駐車場電気設備工事
変更後の工事場所	和歌山市寺内665番1外
変更後の工事概要	屋外電灯設備工事・・・・・・・・・・一式 撤去工事・・・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	コンセント、LED照明器具の機器追加による増額。 駐車場整備工事の遅れ及び関係機関との工程調整に不測の日数を要したことによる工期延長。

工 事 番 号	第20000009号
工 事 名	四季の郷公園四季さい館その他改修工事
変更後の工事場所	和歌山市明王寺字恵美須谷85番外
変更後の工事概要	建物概要：構造 RC造、一部S造 階数 2階建 延べ面積 1225.71㎡ 内外改修工事・・・・・・・・一式
変更の理由	工事中、建具の劣化による雨漏れが生じているのが確認でき、建具の改修を行う必要があるため。

工 事 番 号	第20000018号
工 事 名	中橋線1工区美装化工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 (箱型側溝L=199m) 舗装工 一式 (平板ブロックA=763㎡、As舗装A=838㎡) 付帯工 一式 撤去工 一式 区画線工 一式 誘導ブロック工 一式 道路植栽工 一式 (高木N=4本) 照明工 一式 (N=11基) 仮設工 一式
変更の理由	本工事については、鋭意施工中であるが、各種工事関係機関との協議調整に不測の日数を要したため。

<p>工 事 番 号</p>	<p>第20000021号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>和歌山市駅前広場整備工事その2</p>
<p>変更後の工事場所</p>	
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土木工事 土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 (都市型側溝6.0m) 縁石工・・・・・・・・・・17.9m 平板舗装工・・・・・・・・909m² 付帯工・・・・・・・・・・1式 電気設備工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・2790m² 区画線工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 建築工事 シェルターC・・・・・・・・124.4m²</p>
<p>変更の理由</p>	<p>本工事において、隣接工事との調整で舗装面積の増工及び横断歩道部のエスコートゾーン設置の追加による増額変更。 また、エスコートゾーンの追加により、関係者との調整に不測の日数を要したため工期の延長。</p>

工 事 番 号	第 20000023 号
工 事 名	けやき大通り地下駐車場機械式撤去改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■けやき大通り地下駐車場機械式撤去改修工事 地下2階 機械式駐車場撤去後平面駐車場区画改修 改修延床面積 856.8㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・解体撤去工事 . . . 一式・電気設備解体撤去工事 . . . 一式・機械設備解体撤去工事 . . . 一式・解体撤去後の駐車場改修工事 . . . 一式
変更の理由	<p>既設の敷鉄板を撤去後復旧としていたが、機械式駐車場の解体作業中に敷鉄板の下地が機械式駐車場の鉄骨と一体化していることが判明し、敷鉄板の復旧が困難なため新設することとした。</p>

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000037号
工 事 名	田ノ浦漁港災害復旧工事（沖防波堤D）その3
変更後の工事場所	和歌山市田野地先
変更後の工事概要	消波工 一式
変更の理由	予期せぬ気象悪化に伴い施工不良を避けるため日時を要したため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000038号
工 事 名	西浜中学校トイレ改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 241.5㎡(6フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変 更 の 理 由	既存天井ボード・床シートより石綿が検出されたこと及びブロック積を追加撤去したことによる増額。また、既存手洗いを施工中も使用させるための配管追加による増額。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000040号
工 事 名	小雑賀橋歩道橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の伸縮継手装置設置工において、試験掘りを実施したところ、施工高さが不足しており伸縮継手装置の設置が困難であることが判明した為、伸縮目地工に変更したことに伴う減額変更。(建設工事請負契約書第18条第4項第3号及び第19条)

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000045号
工 事 名	安原小学校校舎増築工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">○小学校校舎増築工事 一式 鉄骨造 3階建 延べ面積277.11m²○体育倉庫新築工事 一式 軽量鉄骨造 平屋建 延べ面積32.03m²○既存体育倉庫解体工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積32.50m²○遊具その他撤去工事 一式○外構工事 一式
変 更 の 理 由	工事施工に伴い、工事車両の出入りを行っていましたが、現況の地盤が非常に悪く車両がスタックする状況が多く見受けられました。杭打設や鉄骨建方に係る大型重機への影響も考慮し、搬入出路への仮設敷板の設置範囲を拡大したことにより増工に至りました。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000052号
工 事 名	和歌浦歩道橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	補修工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	既存の塗膜の剥離作業が完了したあとに、歩道橋を確認したところ、腐食し孔食した箇所が新たに確認されたことより、FRPシートによる補修箇所が増えたため。

工 事 番 号	第20000060号
工 事 名	川永小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	和歌山市楠本字南ノ口287番
変更後の工事概要	<p>■トイレ改修工事 (対象施設) 川永小学校・・・116㎡(3フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p>
変更の理由	<p>アスベスト調査により、天井ボードにアスベストが含まれており、撤去等が増工となったため、また学校からの要望により仮設トイレを設置したため。</p>

工 事 番 号	第20000062号
工 事 名	東中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■トイレ改修工事 (対象施設) 東中学校・・・150.5㎡(4フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 機械設備工事・・・一式
変更の理由	・アスベスト分析調査において、22棟の天井ボードより検出されたことによる撤去運搬処分費の増額。 ・天井点検口について現地状況を確認した結果、電気設備用点検口450角を2か所追加したことによる増額。 ・27棟用の止水栓が完全に締め切りできないため、男子用止水栓を1か所取り付けることによる増額。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000070号
工 事 名	手平横断歩道橋外1橋撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	手平横断歩道橋撤去工 1式 雄湊横断歩道橋撤去工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	歩道橋の撤去部材のスクラップに際し、当初は、撤去部材を細分化してスクラップする計画であったが、細分化が不要となったことより、ガス切断及び部材の荷卸しが一部不要となったため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000077号
工 事 名	友ヶ島第4砲台跡整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>公園施設等撤去工 1式 管理施設整備工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>新型コロナウイルス感染症の影響により工事材料の入荷が遅れたこと、荒天が続いたことで通船が出港できないことにより、工程に遅れが生じたため。</p>

工 事 番 号	第20000078号
工 事 名	小規模床版橋補修工事 (5910)
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	旧橋撤去工 1式 用水路復旧工 1式 函渠工 1式 橋面工 1式
変更の理由	水路の水位が想定していた以上に高く、土のう積だけでは、水替えができないことから大型土のう工を増工した。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000085 号
工 事 名	魁橋架替関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 (アスファルト舗装 1282 m ² 、切削オーバーレイ 565 m ²) 区画線工 一式 撤去工 一式 橋梁附属物工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式
変更の理由	関連工事との調整に不測の日数が生じたため

工 事 番 号	第20000087号
工 事 名	小規模土地改良事業 内池（上野）改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	<p>本工事施工箇所において、本体工事である和歌山県発注の工事が、私有地に施工する工事用進入路について、土地所有者への説明・承諾に期間を要し工事着手が遅れたため、工期内の完成が困難となりました。</p> <p>上記理由により、建設工事請負契約書第22条に基づき受注者から工期延長請求書が提出があったため、同契約書第24条に基づき15日間（令和3年3月30日まで）工期の延長をいたしたい。</p>

工 事 番 号	第20000105号
工 事 名	有功中学校外1校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	和歌山市六十谷字中坂1238番1外1か所
変更後の工事概要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 有功中学校 6室 楠見中学校 3室
変更の理由	有功中学校 天井内で壁を貫通する箇所に梁があり、梁を避ける形に配線ルートを変更したことに伴う電気設備改修工事増工のため。

工 事 番 号	第20000112号
工 事 名	和佐支所外壁等修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	○和佐支所外壁等修繕工事 ・防水改修工事・・・一式 ・外壁改修工事・・・一式
変更の理由	外壁施工数量調査の結果、設計時に調査できなかった箇所（浮き、ひび割れ、欠損）が新たに発見され、その修繕が必要になったため。

工 事 番 号	第20000113号
工 事 名	西和佐支所外壁等修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■西和佐支所外壁等修繕工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積202.77㎡)</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事・・・一式・防水改修工事・・・一式・電気設備改修工事・・・一式
変更の理由	外壁調査の結果、補修が必要なモルタル浮き部の数量が増加し、追加の修繕が必要となったため増工変更したい。

工 事 番 号	令和2年度
工 事 名	有効小学校昇降路設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■昇降路（階段）設置 平均高低差：2.3m 主材：合成木材、鋼材 建築工事…一式
変更の理由	（工期延長）学校行事や学校運営の中での要望により工事の進捗が遅れ、工期内での完成が困難なため。 （内容変更）既存のシーソーを敷地内移設とされていたが、敷地が狭小なため、児童の安全性を考慮し、野崎西小学校への運搬に変更とする。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000117号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 仮設工 1式
変更の理由	橋梁補修工の着手後に、新たな損傷を確認したため増工を指示した。

工 事 番 号	第20000121号																				
工 事 名	野崎149号線道路改良工事その3																				
変更後の工事場所																					
変更後の工事概要	<table><tr><td>【土工】</td><td>1式</td></tr><tr><td>【撤去工】</td><td>1式</td></tr><tr><td>【付属施設工】</td><td></td></tr><tr><td>U型側溝 (300*300)</td><td>53m</td></tr><tr><td>U型側溝 (300*400)</td><td>39m</td></tr><tr><td>U型側溝 (300*400/自由勾配)</td><td>13m</td></tr><tr><td>台付管 φ300</td><td>16m</td></tr><tr><td>【舗装工】</td><td></td></tr><tr><td>アスファルト舗装</td><td>569㎡</td></tr><tr><td>【区画線工】</td><td>1式</td></tr></table>	【土工】	1式	【撤去工】	1式	【付属施設工】		U型側溝 (300*300)	53m	U型側溝 (300*400)	39m	U型側溝 (300*400/自由勾配)	13m	台付管 φ300	16m	【舗装工】		アスファルト舗装	569㎡	【区画線工】	1式
【土工】	1式																				
【撤去工】	1式																				
【付属施設工】																					
U型側溝 (300*300)	53m																				
U型側溝 (300*400)	39m																				
U型側溝 (300*400/自由勾配)	13m																				
台付管 φ300	16m																				
【舗装工】																					
アスファルト舗装	569㎡																				
【区画線工】	1式																				
変更の理由	道路側溝設置に伴う乗入の規制に関して地元住民との調整に不測の日数を要したため。																				

工 事 番 号	第20000123号
工 事 名	川永小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	和歌山市楠本字南ノ口287番
変更後の工事概要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・ 一式 ・川永小学校 L=42.7m
変更の理由	既存基礎が想定していた基礎形状と異なり、新設のフェンス基礎に干渉するため撤去となり、増工となったため。

工 事 番 号	第20000124号
工 事 名	西和佐小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工 事・・・一式
変更の理由	フェンス基礎新設場所において、地中埋設物が確認され、工程の調整等に不測の日数が必要となったため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000126号
工 事 名	有本松島線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 横断工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
変更の理由	通学路児童の誘導を十分に行うため、交通誘導員を増工。

工 事 番 号	第20000127号
工 事 名	水路改良工事 西山東地区吉礼
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路擁壁工 L = 32.5m 1式 土工 1式 水路擁壁工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事施工箇所において、地元水利組合との協議の結果、当初水路敷高より10cm高い位置に施工変更したため、建設工事請負契約書第18条に基づく設計図書の変更により請負金額の変更(増額)をいたしたい。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000130号
工 事 名	舗装維持修繕工事 新南地区吹屋町3丁目から新南地区新生町まで
変更後の工事場所	和歌山市吹屋町3丁目地内から新生町地内まで
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式 安全費 一式
変更の理由	地元協議に時間を要したため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000139号
工 事 名	平井第4団地改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート造 2階建 2戸連 延べ面積 149.88㎡ 1棟 3戸連 延べ面積 224.82㎡ 2棟 合計 3棟 屋根改修工事 . . . 一式 外壁塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 その他改修工事 . . . 一式
変更の理由	当該改修工事の外壁改修数量について、外部足場設置後に施工数量調査を実施したところ、想定以上に劣化している箇所が見受けられた。 劣化箇所の増加に伴い、改修実施数量を増工とした。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000140号
工 事 名	東和第9団地外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート造 2階建 2戸連(住戸棟) 延床面積 139.40㎡/棟 8棟 附属建物(集会所、物置、プロパン庫) 外壁塗装改修工事 . . . 一式 その他改修工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	外壁の施工数量調査の結果、改修範囲が増加したため。

工 事 番 号	第20000144号
工 事 名	宮前33号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市小雑賀地内
変更後の工事概要	舗装修繕工 舗装工 一式 区画線工 一式
変更の理由	既設アスファルト舗装版が想定以上に薄く、 撤去及び処分が減ることによる減額変更。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000145号
工 事 名	中消防署南分署宮前出張所庁舎補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■中消防署南分署宮前出張所庁舎補修工事 庁舎 鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積 284.28㎡ 倉庫・休憩室 コンクリートブロック造 平屋建 延床面積 32.07㎡ 車庫 鉄骨造 平屋建 延床面積 62.55㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・防水改修工事 . . . 一式・外壁改修工事 . . . 一式・塗装改修工事 . . . 一式・内装改修工事 . . . 一式・その他改修工事 . . . 一式・電気設備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	<p>外壁及び防水改修工事着手前の施工数量調査の結果、改修が必要なひび割れ部、浮き部の数量が増加し、追加改修を行う必要が生じた。 また、内部改修において、巾木の追加改修を行う必要が生じた。</p>

工 事 番 号	令和2年度
工 事 名	第20000160号
変更後の工事場所	関戸団地解体撤去工事
変更後の工事概要	関戸団地(2戸) ■22号地 木造平家建(瓦葺き他) 延べ床面積 78.1㎡ 外構その他解体 一式 ■28号地 木造平家建(瓦葺き他) 延べ床面積 81.7㎡ 外構その他解体 一式
変更の理由	工事範囲外CB壁が現れ、現況控え壁無し一部 ひび割れがある状態で、今後倒壊の危険性が あるため解体撤去・処分費を増工。

工 事 番 号	第20000172号
工 事 名	市道和歌山駅鳴神線自転車道整備
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . 1式 撤去工 . . . 1式 舗装工 . . . 1式 縁石工 . . . 1式 仮設工 . . . 1式
変更の理由	地元調整に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000177号
工 事 名	交通安全施設整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路附属物設置工 . . . 1式
変更の理由	地元調整に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000178号
工 事 名	交通安全施設（区画線設置）整備工事
変更後の工事場所	和歌山市内一円
変更後の工事概要	区画線工 一式
変更の理由	道路形態から区画線工の文字・記号・破線の数量を変更したことにより減工となり、外側線の数量を増やしたことにより増工となったため。また、地元協議に時間を要したため。