

# 令和2年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年度	当初契約日	工事名	契約者名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増減額	自～至	自～至		
道建設	令和元年度	R1.10.2	市道加太90号線災害復旧工事	第五工業(株)	331,868,900	292,497,700		R1.10.3	R1.10.3		別紙のとおり
	第46号	R3.3.30					R3.3.31	R4.3.30			
道建設	令和元年度	R1.8.6	魁橋上部工工事その2	(株)板橋製作所	123,352,900	122,948,100	128,508,600	R1.8.7		4.52%	別紙のとおり
	第61号	R3.3.8			128,932,100		5,560,500	R3.3.30			
道管理	令和元年度	R2.1.17	緊急避難道路整備工事 紀伊地区府中	加建工業(株)	19,791,200	17,761,260	18,802,300	R2.1.18		5.86%	別紙のとおり
	第201号	R3.3.24			20,951,700		1,041,040	R3.3.30			
河川	令和元年度	R2.2.6	下水路整備工事 名草地区内原	力土建(有)	24,138,400	21,703,000		R2.2.7	R2.2.7		別紙のとおり
	第220号	R3.3.17					R3.3.22	R3.3.30			
河川	令和元年度	R2.2.6	下水路整備工事 名草地区内原	力土建(有)	24,138,400	21,703,000	27,354,800	R2.2.7		26.04%	別紙のとおり
	第220号	R3.3.26			30,424,900		5,651,800	R3.3.30			
街路	令和元年度	R2.2.28	東部コミュニティセンター駐車場整備工事	三笠建設(株)	131,753,600	113,566,090		R2.2.29	R2.2.29		別紙のとおり
	第239号	R3.3.11					R3.3.24	R3.5.23			
公建築	令和元年度	R2.2.28	和歌山市消防活動センター建築工事	(株)日紀建設	730,070,000	650,870,000		R2.2.29	R2.2.29		別紙のとおり
	第240号	R3.3.19					R3.3.24	R3.5.14			
公建築	令和元年度	R2.2.28	和歌山市消防活動センター電気設備工事	(株)土井電設工業	147,070,000	129,768,100		R2.2.29	R2.2.29		別紙のとおり
	第242号	R3.3.19					R3.3.24	R3.5.14			
公建築	令和元年度	R2.2.28	和歌山市消防活動センター機械設備工事	(株)小向商会	147,840,000	132,552,200		R2.2.29	R2.2.29		別紙のとおり
	第243号	R3.3.19					R3.3.24	R3.5.14			
道建設	令和元年度	R2.2.19	砂山コミュニティ道路整備工事その5	(株)中山建設	75,889,000	67,718,081	68,338,600	R2.2.20		0.92%	別紙のとおり
	第251号	R3.3.15			76,585,300		620,519	R3.3.25			
公建築	令和元年度	R2.3.11	(仮称)和歌山市宮北駐車場新築機械設備工事	(株)藤本水道	33,088,000	29,777,000		R2.3.12	R2.3.12		別紙のとおり
	第261号	R3.3.5					R3.3.6	R3.3.18			
道建設	令和2年度	R2.6.10	紀伊149号線人道橋設置工事	(株)三愛基礎工業	83,096,200	75,033,046	79,487,100	R2.6.11		5.94%	別紙のとおり
	第7号	R3.3.17			88,029,700		4,454,054	R3.3.27			
道建設	令和2年度	R2.6.16	坂田磯の浦線道路新設改良工事その4	(株)三愛基礎工業	125,166,800	107,448,968		R2.6.17	R2.6.17		別紙のとおり
	第14号	R3.3.8					R3.3.13	R3.7.21			
道建設	令和2年度	R2.6.18	中橋線1工区美装化工事	良誠工業(株)	101,066,900	86,850,225	84,768,200	R2.6.19		-2.40%	別紙のとおり
	第18号	R3.3.26			98,644,700		-2,082,025	R3.3.30			
教施設	令和2年度	R2.6.16	第2期南コミュニティセンター外壁その他改修工事	大浦建設(株)	120,670,000	104,950,202		R2.6.17	R2.6.17		別紙のとおり
	第19号	R3.3.9					R3.3.13	R3.5.31			
住宅2	令和2年度	R2.10.1	汐見団地解体撤去工事	(株)合同興業 和歌山支店	153,340,000	140,246,628		R2.10.2	R2.10.2		別紙のとおり
	第36号	R3.3.29					R3.3.30	R3.4.29			

# 令和2年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道管理	令和 2 年度	R2.8.5	京橋補修工事	(株)丸和商会	57,209,900	50,766,826	56,315,600	R2.8.6		10.93%	別紙のとおり
	第 39 号	R3.3.3			63,463,400		5,548,774	R3.3.30			
道建設	令和 2 年度	R2.9.1	宮前177号線ほか道路改良工事	根田建設(株)	37,840,000	34,047,585	37,313,100	R2.9.2	R2.9.2	9.59%	別紙のとおり
	第 63 号	R3.3.17			41,470,000		3,265,515	R3.3.20	R3.3.30		
教施設	令和 2 年度	R2.8.7	宮前小学校外3校冷暖房設備改修工事	西岡設備工業(株)	24,211,000	21,833,625		R2.8.8	R2.8.8		別紙のとおり
	第 64 号	R3.3.1					R3.3.5	R3.3.25			
市場	令和 2 年度	R2.9.9	中央卸売市場関連商品棟外解体撤去工事その2	アズマハウス(株)	140,580,000	129,189,297	149,314,000	R2.9.10	R2.9.10	15.58%	別紙のとおり
	第 71 号	R3.3.2			162,481,000		20,124,703	R3.3.8	R3.3.30		
道管理	令和 2 年度	R2.9.30	手平地下道排水施設補修工事その3	隼総建	32,302,600	28,496,954		R2.10.1	R2.10.1		別紙のとおり
	第 72 号	R3.3.23					R3.3.30	R3.5.20			
街路	令和 2 年度	R2.10.1	友ヶ島第4砲台跡整備工事	福興建設(株)	17,085,200	17,083,000	17,374,500	R2.10.2		1.71%	別紙のとおり
	第 77 号	R3.3.23			17,377,800		291,500	R3.3.30			
住宅2	令和 2 年度	R2.10.1	高千穂団地解体撤去工事	(株)藤本水道	92,169,000	84,179,321		R2.10.2	R2.10.2		別紙のとおり
	第 79 号	R3.3.25					R3.3.30	R3.5.14			
道建設	令和 2 年度	R2.9.8	楠見66号線道路改良工事	(株)中野建設	33,622,600	30,097,171	30,794,500	R2.9.9		2.32%	別紙のとおり
	第 82 号	R3.3.26			34,402,500		697,329	R3.3.30			
道建設	令和 2 年度	R2.9.15	魁橋架替関連工事	(株)希真産業	29,159,900	26,081,748	25,147,100	R2.9.16		-3.58%	別紙のとおり
	第 85 号	R3.3.2			28,116,000		-934,648	R3.3.12			
耕地	令和 2 年度	R2.9.16	小規模土地改良事業 内池(上野)改修工事	(株)中野建設	9,826,300	9,790,000	9,934,100	R2.9.17		1.47%	別紙のとおり
	第 87 号	R3.3.19			9,971,500		144,100	R3.3.30			
公園	令和 2 年度	R2.9.30	牛町公園整備工事	(有)山健重機整備	3,477,100	3,084,272	3,221,900	R2.10.1		4.46%	別紙のとおり
	第 93 号	R3.3.5			3,633,300		137,628	R3.3.14			
住宅1	令和 2 年度	R2.10.28	和歌山市宮岡崎団地中層5・6号棟解体撤去工事	力土建(有)	90,805,000	83,529,050	84,205,000	R2.10.29		0.81%	別紙のとおり
	第 101 号	R3.3.5			91,542,000		675,950	R3.3.12			
教施設	令和 2 年度	R2.10.22	東中学校外1校冷暖房設備改修工事	山下アロー設備(株)	17,017,000	15,431,031	15,543,000	R2.10.23		0.73%	別紙のとおり
	第 106 号	R3.3.5			17,149,000		111,969	R3.3.21			
教施設	令和 2 年度	R2.10.23	和佐幼稚園外1園冷暖房設備改修工事	(有)白川電気工事	15,345,000	13,899,160	14,168,000	R2.10.24		1.93%	別紙のとおり
	第 107 号	R3.3.9			15,642,000		268,840	R3.3.22			
教施設	令和 2 年度	R2.11.20	岡崎小学校外2校冷暖房設備改修工事	(有)白川電気工事	23,056,000	21,065,000		R2.11.21	R2.11.21		別紙のとおり
	第 108 号	R3.3.15					R3.3.20	R3.3.29			
耕地	令和 2 年度	R2.10.23	農道改良工事 安原地区本渡	(株)齋藤建設	18,969,500	16,693,160	17,321,700	R2.10.24		3.77%	別紙のとおり
	第 116 号	R3.3.19			19,684,500		628,540	R3.3.30			

# 令和2年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年度	当初契約日	工事名	契約者名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増減額	自～至	自～至		
道建設	令和2年度	R2.11.12	野崎149号線道路改良工事その3	ワタカ建設(株)	13,029,500	11,623,524	11,652,300	R2.11.13		0.25%	別紙のとおり
	第121号	R3.3.19			13,062,500		28,776	R3.3.30			
道建設	令和2年度	R2.12.3	西脇19号線道路改良工事その5	岡野エンジニアリング(株)	7,692,300	6,776,784		R2.12.4	R2.12.4		別紙のとおり
	第122号	R3.3.11					R3.3.13	R3.3.30			
道建設	令和2年度	R2.12.3	西脇19号線道路改良工事その5	岡野エンジニアリング(株)	7,692,300	6,776,784	8,360,000	R2.12.4		23.36%	別紙のとおり
	第122号	R3.3.24			9,489,700		1,583,216	R3.3.30			
教施設	令和2年度	R2.10.29	西和佐小学校ブロック塀改修工事	海晴工業(株)	17,930,000	16,293,048	17,765,000	R2.10.30		9.03%	別紙のとおり
	第124号	R3.3.23			19,558,000		1,471,952	R3.3.28			
河川	令和2年度	R2.11.12	前代川河川改良工事	カ土建(有)	12,868,900	11,517,000	14,665,200	R2.11.13		27.34%	別紙のとおり
	第125号	R3.3.11			16,387,800		3,148,200	R3.3.22			
道管理	令和2年度	R2.11.12	道路修繕工事 西山東地区吉礼	(有)ユーライズ	5,734,300	5,021,624	4,921,400	R2.11.13		-2.00%	別紙のとおり
	第128号	R3.3.4			5,621,000		-100,224	R3.3.12			
道管理	令和2年度	R2.11.11	道路修繕工事 岡崎地区井辺	(有)石橋工務店	4,452,800	3,969,680	4,045,800	R2.11.12	R2.11.12	1.92%	別紙のとおり
	第129号	R3.3.10			4,538,600		76,120	R3.3.11	R3.3.25		
街路	令和2年度	R2.12.15	今福神前道路改築	(有)ユカワ開発	4,295,500	4,290,000		R2.12.16	R2.12.16		別紙のとおり
	第138号	R3.3.24					R3.3.30	R3.4.29			
道管理	令和2年度	R2.12.17	明光通線道路美化整備工事	(株)光輝開発	23,366,200	20,552,884		R2.12.18	R2.12.18		別紙のとおり
	第142号	R3.3.24					R3.3.27	R3.7.5			
公建築	令和2年度	R2.12.22	市民体育館障害者用駐車場屋根取付工事	(株)創和建設	4,389,000	3,956,304	4,037,000	R2.12.23	R2.12.23	2.04%	別紙のとおり
	第146号	R3.3.17			4,488,000		80,696	R3.3.22	R3.3.30		
河川	令和2年度	R2.12.22	水路維持修繕工事 紀伊地区北野	山博組	3,240,600	2,869,504	2,896,300	R2.12.23		0.93%	別紙のとおり
	第151号	R3.3.16			3,271,400		26,796	R3.3.22			
道管理	令和2年度	R2.11.26	施設設置工事(待避所設置)紀伊地区北野	(有)弘成開発	5,535,200	4,924,150		R2.11.27	R2.11.27		別紙のとおり
	第152号	R3.3.1					R3.3.6	R3.3.30			
道管理	令和2年度	R2.11.26	施設設置工事(待避所設置)紀伊地区北野	(有)弘成開発	5,535,200	4,924,150	4,700,300	R2.11.27		-4.55%	別紙のとおり
	第152号	R3.3.12			5,284,400		-223,850	R3.3.30			
道管理	令和2年度	R2.12.3	舗装維持修繕工事 今福地区今福3丁目から雑賀地区西小二里3丁目まで	三笠建設(株)	5,794,800	5,116,100		R2.12.4	R2.12.4		別紙のとおり
	第154号	R3.3.2					R3.3.3	R3.4.30			
耕地	令和2年度	R2.12.9	ため池改良工事 小倉地区上三毛	(株)コウノ	3,964,400	3,905,000	4,294,400	R2.12.10		9.97%	別紙のとおり
	第159号	R3.3.15			4,360,400		389,400	R3.3.19			
教施設	令和2年度	R2.12.17	安原小学校物置解体及び新築工事	(株)創和建設	5,995,000	5,453,888		R2.12.18	R2.12.18		別紙のとおり
	第161号	R3.3.5					R3.3.7	R3.3.30			

## 令和2年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
街路	令和 2 年度	R2.12.9	市駅和佐線道路改築工事	(株)吉本建設	35,951,300	32,360,900	37,462,700	R2.12.10	R2.12.10	15.77%	別紙のとおり
	第 162 号	R3.3.23			41,619,600		5,101,800	R3.3.31	R3.6.7		
道管理	令和 2 年度	R2.12.22	施設設置工事(待避所設置)岡崎地区西	(有)栗山建設工業	2,469,500	2,171,510		R2.12.23	R2.12.23		別紙のとおり
	第 168 号	R3.3.30					R3.3.30	R3.5.31			
耕地	令和 2 年度	R2.12.17	農道改良工事 山口地区平岡	(株)後藤建設	8,773,600	7,744,880	8,429,300	R2.12.18		8.84%	別紙のとおり
	第 169 号	R3.3.10			9,549,100		684,420	R3.3.27			
耕地	令和 2 年度	R2.12.17	水路改良工事 三田地区和田	力土建(有)	5,269,000	4,622,200	5,031,400	R2.12.18		8.85%	別紙のとおり
	第 170 号	R3.3.19			5,736,500		409,200	R3.3.27			
道管理	令和 2 年度	R2.12.17	市道和歌山駅鳴神線自転車道整備工事	(有)和西建設	6,888,200	6,050,000	6,256,800	R2.12.18		3.42%	別紙のとおり
	第 172 号	R3.3.19			7,124,700		206,800	R3.3.27			
耕地	令和 2 年度	R2.12.22	農道改良工事 山口地区山口西	(株)森上土木	2,322,100	2,056,010	2,116,400	R2.12.23		2.94%	別紙のとおり
	第 173 号	R3.3.5			2,174,000		60,390	R3.3.22			
河川	令和 2 年度	R2.12.17	前代川護岸改修関連工事その4	坂田建設(有)	13,307,800	11,856,900	12,024,100	R2.12.18		1.41%	別紙のとおり
	第 175 号	R3.3.15			13,495,900		167,200	R3.3.27			
市場	令和 2 年度	R2.12.22	中央卸売市場駐車場舗装解体撤去その他工事	木下建設(株)	4,983,000	4,573,272		R2.12.23	R2.12.23		別紙のとおり
	第 180 号	R3.3.19					R3.3.22	R3.3.30			
河川	令和 2 年度	R2.12.22	下水路整備工事 貴志地区中外1か所	(有)川崎組	4,136,000	3,652,656	3,914,900	R2.12.23		7.18%	別紙のとおり
	第 182 号	R3.3.17			4,434,100		262,244	R3.3.22			
住宅1	令和 2 年度	R3.2.4	岡崎団地82号棟解体撤去工事	木下建設(株)	6,073,100	5,535,387	5,951,000	R3.2.5		7.51%	別紙のとおり
	第 184 号	R3.3.19			5,535,387		415,613	R3.3.26			
道管理	令和 2 年度	R3.1.19	山口49号線舗装修繕工事	(株)里村建設	3,283,500	2,875,495	3,293,400	R3.1.20	R3.1.20	14.53%	別紙のとおり
	第 185 号	R3.3.19			3,760,900		417,905	R3.3.20	R3.3.30		
道管理	令和 2 年度	R3.2.4	紀伊44号線舗装修繕工事	亀井建設工業(株)	7,929,900	6,986,100		R3.2.5	R3.2.5		別紙のとおり
	第 186 号	R3.3.30					R3.3.31	R3.5.31			
道管理	令和 2 年度	R3.2.4	紀伊120号線舗装修繕工事	中村設備工業(株)	8,015,700	6,986,553		R3.2.5	R3.2.5		別紙のとおり
	第 187 号	R3.3.30					R3.3.31	R3.5.31			

工 事 番 号	第19000046号
工 事 名	市道加太90号線災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	アンカー工 40本 アンカー再緊張工 10箇所 吹付法砕工 205m 大型ブロック積工 1,151m <sup>2</sup> 仮設工(大型土のう) 486袋 仮設工(モルタル吹付工) 1,092m <sup>2</sup>
変更の理由	災害復旧工事を行っていたところ、斜面崩壊が発生したため、既設グランドアンカー工受圧板の脱落が拡大し、当初計画での施工ができなくなった。 このことより、工事を一時中止し、関係機関と協議を重ねながら新たな対策工法の検討を実施した結果、擁壁構造の変更及びリボーリングアンカー工等の追加による変更により364日間の不測の日数を要したため。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 1 9 0 0 0 0 6 1 号
工 事 名	魁橋上部工工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工形式 単純鋼・コンクリート合成床版橋 幅員 W=14.8m (二期施工W=6.25m) 工場製作 一式 架設工事 一式 付帯工 一式 地盤変動影響調査 一式
変更の理由	工事に起因する地盤変動等影響調査の結果による算定業務等の増加

工 事 番 号	19000201
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区府中
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	取壊し工 一式 土工 一式 側溝・会所・水路工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式
変更の理由	交通誘導員の増員による金額変更

工 事 番 号	第19000220号
工 事 名	下水路整備工事 名草地区内原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 L=102.9m
変 更 の 理 由	本工事において、地元の要望により家屋調査を行うこととなり、調査の日程調整等に不測の日数が生じ、工期内完成が出来なくなったため。



工 事 番 号	第19000220号
工 事 名	下水路整備工事 名草地区内原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 L = 103.7m
変更の理由	掘削土砂にゴミが多く混入していたため、ゴミ混じり土での処分が必要となった。また、工事箇所は地下水位が高くボイリングが発生しており、周辺家屋への影響が懸念され、施工が困難であることから薬液注入工を増工。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 1 9 0 0 0 2 3 9 号
工 事 名	東部コミュニティセンター駐車場整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変更の理由	隣接工事との調整に不測の日数を要したため

工 事 番 号	第 19000240 号
工 事 名	和歌山市消防活動センター建築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	和歌山市消防活動センター建築工事 鉄筋コンクリート構造 3階建て 延床面積 1,659.76㎡ ・建築工事 一式 ・外構（擁壁工事含む） 一式
変更の理由	梅雨時期の長雨等により、躯体及び外構工事に遅れが生じたため。

工 事 番 号	第19000242号
工 事 名	和歌山市消防活動センター電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	幹線動力設備工事 1式
	電灯設備 1式
	受変電設備 1式
	発電設備 1式
	弱電設備 1式
	火災報知設備 1式
	屋外強電設備工事 1式
変 更 の 理 由	梅雨時期の長雨等による、建築工事の躯体及び外構工事に遅れが生じたため。

工 事 番 号	第 19000243 号
工 事 名	和歌山市消防活動センター機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式 昇降機設備工事・・・一式
変更の理由	梅雨時期の長雨等による、建築工事の躯体及び外構工事に遅れが生じたため。

工 事 番 号	第19000251号
工 事 名	砂山コミュニティ道路整備工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 撤去工 1式 排水施設工 1式 附属施設工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変更の理由	工事の支障となる水道管及び排水管の移設について、工事施工時における現場精査において、設計図書と相違を確認したため、材料及び設置工を増工したため。

工 事 番 号	第19000261号
工 事 名	(仮称)和歌山市営北駐車場新築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 . . .一式 昇降機設備工事 . . .一式
変更の理由	建築工事との工程調整に不測の日数を要したため。

年 度	「平成2年度」
工 事 番 号	第20000007号
工 事 名	紀伊149号線人道橋設置工事
変更後の工事場所	和歌山市北野地内から宇田森地内まで
変更後の工事概要	第1工区 七瀬川 人道橋設置 ・橋梁下部工 1式 ・橋梁上部工 1式 ・付帯工 1式  第2工区 六箇井川 人道橋設置 ・ボックスカルバート設置工 1式 ・河川復旧工 1式 ・付帯工 1式
変更の理由	六箇井川の土留工において、地中の玉砂利が想定外に多いことからウォータージェット併用圧入工法では矢板打設が不可能となったため、矢板打込工法（オーガ併用圧入工法）の変更に伴う増工。また、七瀬川の上部工において、横組工の定着方法の変更に伴う減工。



工 事 番 号	第20000014号
工 事 名	坂田磯の浦線道路新設改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・・・・・一式 法面工・・・・・・・・・・・・・・一式 吹付砕工・・・・・・・・・・A=1182m <sup>2</sup> 植生工・・・・・・・・・・・・A=230m <sup>2</sup> グラウンドアンカー工・・・N=96本 排水構造物工・・・・・・・・L=160m 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	本工事について、法面工における施工条件 である現場土質に違いがある区間が一部発生 し、工法の検討に不測の日数を要したため、 130日間の工期延長

工 事 番 号	第20000018号
工 事 名	中橋線1工区美装化工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 箱型側溝 L=164m 舗装工 一式 平板ブロック A=202m <sup>2</sup> As舗装 A=1387m <sup>2</sup> ストリートプリント A=472m <sup>2</sup> 付帯工 一式 撤去工 一式 区画線工 一式 誘導ブロック工 一式 照明工 一式 N=11基 仮設工 一式
変更の理由	現場内を試掘したところ、地下埋設物が支障となるため植栽工が不施工となった。また、道路管理者並びに関係機関との協議で、平板ブロック舗装の一部をストリートプリント工法に変更したことによる工事費の減額が生じたため。

工 事 番 号	第20000019号
工 事 名	第2期南コミュニティセンター外壁その他改修工事
変更後の工事場所	和歌山市紀三井寺856番
変更後の工事概要	<p>■建物概要 建築面積：1,131.43㎡ 延床面積：3,829.10㎡ 構造/階数：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 5階建</p> <p>防水改修工事、屋根改修工事、外壁改修工事、塗装改修工事・・・一式</p>
変更の理由	<p>コミュニティセンター及びサービスセンターが運営しながらの工事であり、施設関係者との調整に時間を要し、当初工期内での完成が困難となったため。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000036号
工 事 名	汐見団地解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■汐見団地解体撤去工事  敷地面積：2455.36㎡  建築面積：707.89㎡  延床面積：5324.64㎡  構造/階数：鉄筋コンクリート構造  地上7階建 PH1階  用途：集合住宅 2DK 56戸  3DK 35戸  計 91戸  附属建物：集会所、ポンプ室、集塵室、  自転車置場</p> <p>住戸棟解体撤去工事 . . . 一式  電気設備解体撤去工事 . . . 一式  機械設備解体撤去工事 . . . 一式  集会所解体撤去工事 . . . 一式  附属建物解体撤去工事 . . . 一式  外構解体撤去、改修工事 . . . 一式</p>
変 更 の 理 由	<p>家屋事前調査において、対象家屋所有者との調査日時等の調整、協議に不測の日数を要した。</p>

工 事 番 号	第20000039号
工 事 名	京橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 一式 橋面補修工 一式 仮設工 一式 交通誘導警備員 一式
変更の理由	契約後の着手前調査により、断面修復工及びひび割れ補修工が当初設計数量より増工となること確認した。また、路面切削を行ったところ、既設舗装厚さが設計107mmとしていたが、123mmであったため切削厚さ及び舗装厚を変更した。

工 事 番 号	第20000063号
工 事 名	宮前177号線ほか道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・・・・・一式 撤去工・・・・・・・・・・・・・・一式 ボックスカルバート・・・・L=45m 自由勾配側溝・・・・・・L=47m 舗装工・・・・・・・・・・・・A=369㎡ 区画線工・・・・・・・・・・・・一式 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	<p>プレキャストマンホールの施工において、GL-1.35mで湧水が確認されたが、マンホールの設置には湧水位置から45cmの床掘が必要であるため、地下水位低下工を増工。</p> <p>また、既設排水函渠の影響によりボックスカルバートの形状変更を行い、その製作に不測の日数を要したため。</p>

工 事 番 号	第20000064号
工 事 名	宮前小学校外3校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	和歌山市北中島一丁目115番1外3か所
変更後の工事概要	冷暖房設備改修工事 一式 宮前小学校 3室 四箇郷小学校 3室 西和佐小学校 3室 小倉小学校 3室
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・学校からの要望で仮設足場から高所作業車による施工に変更</li><li>・現地調査の結果、天井内に梁が見つかったため施工に必要な天井点検口の追加</li><li>・現地調査で設計より適切な配線経路があったため配線経路を変更</li></ul> 以上の理由により内容変更となった。また、学校との工程調整に時間を要し、工期内での完成が困難となったため。

工 事 番 号	第 20000071 号
工 事 名	中央卸売市場関連商品棟外解体撤去工事その2
変更後の工事場所	和歌山市西浜1660番401
変更後の工事概要	<p>②関連商品棟  建築面積 5869.76㎡の内2934.88㎡  延床面積 5518.22㎡の内2759.11㎡  階数/構造 平屋建て/鉄骨造</p> <p>③加工場B棟  建築面積 496.40㎡  延床面積 438.00㎡  階数/構造 平屋建て/鉄骨造</p> <p>&lt;工事範囲&gt;  とりこわし工事 … 一式  機械設備工事 … 一式</p>
変更の理由	<p>関連商品棟解体撤去に際し、業務用冷蔵庫、備品等が放置された状態で残存している店舗が多数あり、残存物を取り除く作業に期間を要したため工期延長(22日間)また、上記にかかる残存物撤去・処分を行うこと、関連商品棟解体撤去範囲にて広域に渡り湧水が発生していることが判明し、このままの状況では当該建物基礎撤去工事、水産卸売場棟建替工事の掘削工事が開始できないためウエルポイント(L=5.5m 約240本)を設置し排水を行う必要が生じたため</p>



工 事 番 号	第20000072号
工 事 名	手平地下道排水施設補修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 舗装復旧工 一式 側溝工 一式 管渠工 一式 区画線工 一式 目地補修工 一式 仮設工 一式
変更の理由	側溝工・管渠工の床掘部が全てコンクリートであったため、取壊しおよび高さの調整に不足の日数を要しており、工期内での完成が困難となった。

工 事 番 号	第20000077号
工 事 名	友ヶ島第4砲台跡整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 1式 管理施設整備工 1式
変更の理由	第4砲台跡第2砲座、第3砲座の掘削箇所について、掘削後の掘削形状が保てるように耐候性土のうを使用し積み立てる方法に変更したため

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000079号
工 事 名	高千穂団地解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■高千穂団地解体撤去工事〈概要〉 1号棟(20戸)延床面積:1742㎡ 2号棟(20戸)延床面積:1742㎡ 構造/階数:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上5階建 附属建物:集会所、ポンプ室・物置、ゴミ置場、駐輪場、受水槽</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・住戸棟解体撤去工事 . . .一式</li><li>・電気設備解体撤去工事 . . .一式</li><li>・機械設備解体撤去工事 . . .一式</li><li>・集会所解体撤去工事 . . .一式</li><li>・附属建物解体撤去工事 . . .一式</li><li>・外構解体撤去、改修工事 . . .一式</li></ul>
変更の理由	騒音及び振動において、地元との調整に不測の日数を要したため。

<p>工 事 番 号</p>	<p>第20000082号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>楠見66号線道路改良工事</p>
<p>変更後の工事場所</p>	
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・・・・・一式          擁壁工・・・・・・・・・・・・・・L=48m          排水構造物工・・・・・・・・・・・・一式              側溝工・・・・・・・・・・・・・・L=65m              自由勾配側溝工・・・・・・・・L=63m          構造物撤去工・・・・・・・・・・・・一式          舗装工・・・・・・・・・・・・・・一式              アスファルト舗装工・・A=191m<sup>2</sup>              張りコンクリート工・・A=39m<sup>2</sup>          区画線工・・・・・・・・・・・・・・L=113m          付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式          仮設工・・・・・・・・・・・・・・一式</p>
<p>変 更 の 理 由</p>	<p>工事箇所隣接する畑への取水のため、堰板の開閉作業が必要となり、自由勾配側溝をグレーチング設置型に変更したことによる増額、また、通行者の安全確保のため、自由勾配側溝設置箇所と現道との取合せ部にラバーポールを設置したことによる増工を行ったため。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 20000085 号
工 事 名	魁橋架替関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 (アスファルト舗装 1243 m <sup>2</sup> 、切削オーバーレイ 605m <sup>2</sup> ) 区画線工 一式 撤去工 一式 橋梁附属物工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	設計図書の精査による舗装工の減工

工 事 番 号	第20000087号
工 事 名	小規模土地改良事業 内池（上野）改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	本工事施工箇所において、堤体刃金土（改良土）盛土部を掘削した結果、湧水が想定以上に多く、作業に支障をきたすことから、水替工を追加したため、建設工事請負契約書第18条に基づく設計図書の変更により請負金額の変更（増額）をいたしたい。

年度	令和2年度
工事番号	第20000093号
工事名	牛町公園整備工事
変更後の工事場所	和歌山市南牛町48番
変更後の工事概要	公園施設整備 一式
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・建設発生土の処分にあたり、当初予定していた処分地での受け入れができなくなったため、処分場の変更による受入価格の増額。</li><li>・新たな処分場の受入基準を判定する追加分析の増工。</li></ul>

工 事 番 号	第20000101号
工 事 名	和歌山市宮岡崎団地中層5・6号棟解体撤去工事
変更後の工事場所	和歌山市神前25番
変更後の工事概要	中層5号棟とりこわし工事 . . . 一式 中層6号棟とりこわし工事 . . . 一式 外構付帯とりこわし工事 . . . 一式 発生材処分 . . . 一式
変 更 の 理 由	軟弱地盤の為、解体撤去後埋戻しにおける埋戻し材の増による増額



工 事 番 号	第20000106号
工 事 名	東中学校外1校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式  東中学校 3室 城東中学校 3室
変更の理由	城東中学校パソコン教室において既設空調室内機の撤去時に天井ボード開口面積が設計より大きかったことが判明したため取替天井ボード及び天井点検口の数量変更及び東中学校保健室用手元開閉器において設計では既設流用だったが不良のため取替による増額。

工 事 番 号	第20000107号
工 事 名	和佐幼稚園外1園冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	和歌山市禰宜字森958番2外1か所
変更後の工事概要	機械設備改修工事・・・一式 電気設備改修工事・・・一式  和佐幼稚園・・・6室 紀伊幼稚園・・・2室
変更の理由	和佐幼稚園きく組の室外機の設置位置について、LPガス収納庫との離隔距離を2m以上確保できないことが判明したため、室外機の設置位置の変更による増工

工 事 番 号	第20000108号
工 事 名	岡崎小学校外2校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式  岡崎小学校 5室 三田小学校 3室 浜宮小学校 3室
変更の理由	本工事改修対象である各学校の学校行事などに合わせ工事作業日程を調整した結果、当初施工計画より作業日程の延長が必要となったため。

工 事 番 号	第20000116号
工 事 名	農道改良工事 安原地区本渡
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式
変更の理由	県道舗装の復旧面積が増加したことによる増額変更。

工 事 番 号	第20000121号																				
工 事 名	野崎149号線道路改良工事その3																				
変更後の工事場所																					
変更後の工事概要	<table><tr><td>【土工】</td><td>1式</td></tr><tr><td>【撤去工】</td><td>1式</td></tr><tr><td>【付属施設工】</td><td></td></tr><tr><td>U型側溝 (300*300)</td><td>49m</td></tr><tr><td>U型側溝 (300*400)</td><td>39m</td></tr><tr><td>U型側溝 (300*400/自由勾配)</td><td>14m</td></tr><tr><td>台付管 φ300</td><td>14m</td></tr><tr><td>【舗装工】</td><td></td></tr><tr><td>アスファルト舗装</td><td>579㎡</td></tr><tr><td>【区画線工】</td><td>1式</td></tr></table>	【土工】	1式	【撤去工】	1式	【付属施設工】		U型側溝 (300*300)	49m	U型側溝 (300*400)	39m	U型側溝 (300*400/自由勾配)	14m	台付管 φ300	14m	【舗装工】		アスファルト舗装	579㎡	【区画線工】	1式
【土工】	1式																				
【撤去工】	1式																				
【付属施設工】																					
U型側溝 (300*300)	49m																				
U型側溝 (300*400)	39m																				
U型側溝 (300*400/自由勾配)	14m																				
台付管 φ300	14m																				
【舗装工】																					
アスファルト舗装	579㎡																				
【区画線工】	1式																				
変 更 の 理 由	既設舗装との擦り付けのために舗装工を増工したため。																				

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000122号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・本工事区間において、地元調整を行うにあたり、協議に時間を要したため。</li></ul>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000122号
工 事 名	西脇19号線道路改良工事その5
変更後の工事場所	和歌山市西庄地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・土工 一式</li><li>・構造物撤去工 一式</li><li>・擁壁工 8.3m</li><li>・排水構造物工 53m</li><li>・舗装工 344m<sup>2</sup></li><li>・付帯工 一式</li><li>・仮設工 一式</li></ul>
変更の理由	本工事において、隣接耕作地への農具等の乗り入れが必要となり、舗装工を増工したため。

工 事 番 号	第20000124号
工 事 名	西和佐小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事・・・一式 機械設備改修工事・・・一式 電気設備改修工事・・・一式
変更の理由	当工事施工において、埋設管が支障となる ことが確認され、移設による増工が生じたため。



工 事 番 号	第20000125号
工 事 名	前代川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	河川改良工 河床工(第1工区) L=166.5m  河床工(第2工区) L=57.0m  付帯工 1式
変更の理由	本工事において現地詳細測量の結果、浚渫工を増工。

工 事 番 号	20000128
工 事 名	道路修繕工事 西山東地区吉礼
変更後の工事場所	和歌山市鳴吉礼地内
変更後の工事概要	道路修繕工事 土工 一式 構造物取り壊し工 一式 コンクリート工 一式 舗装工 一式 安全費 一式
変更の理由	次期工事の取り合わせに伴い、道路擁壁が短くなるための減額。

工 事 番 号	20000129
工 事 名	道路修繕工事 岡崎地区井辺
変更後の工事場所	和歌山市井辺地内
変更後の工事概要	道路修繕工事 土工 一式 構造物取り壊し工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 道路附属物工 一式 安全費 一式
変更の理由	隣接の舗装取り合わせによる舗装面積増加に伴う増額変更。また舗装の取り合わせ協議に時間を要していることによる工期延期。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000138号
工 事 名	今福神前線道路改築工事
変更後の工事場所	和歌山市今福4丁目地内
変更後の工事概要	土工 撤去工 排水工 付帯工 一式 一式 一式 一式
変更の理由	近隣との調整に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000142号
工 事 名	明光通線道路美装化整備工事
変更後の工事場所	和歌山市和歌浦中1丁目地内から和歌浦中2丁目地内まで
変更後の工事概要	道路美装化整備工 取壊工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式
変更の理由	地元協議に時間を要しているため。

工 事 番 号	第20000146号
工 事 名	市民体育館障害者用駐車場屋根取付工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<b>【新築】</b> アルミニウム合金造 平屋建て 延床面積20.23㎡ ・建築工事・・・一式 ・外構工事・・・一式
変 更 の 理 由	(工期延長) カーポートの屋根材について、製作に想定以上の日数を要し、納期が予定より遅れているため。  (金額変更) 当初設計では既存アスファルトに青色塗装予定だったが、既存アスファルトが古く劣化しており、塗装の仕上がりや耐久性が劣る可能性があるため、塗装部分のアスファルトを全て撤去・新設する。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000151号
工 事 名	水路維持修繕工事 紀伊地区北野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 41.8m
変更の理由	本工事において、掘削土が軟弱であり、流用土埋戻しにあたり、固化材による改良が必要となったため。 建設工事請負契約書第18条適用。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	20000152
工 事 名	施設設置工事(待避所設置)紀伊地区北野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 付帯工 一式
変更の理由	地元水利組合との協議に不測の日数を要したため



様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	20000152
工 事 名	施設設置工事(待避所設置)紀伊地区北野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 付帯工 一式
変更の理由	既設擁壁撤去の数量減による減工

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000154号
工 事 名	舗装維持修繕工事 今福地区今福3丁目から 雑賀地区西小二里3丁目まで
変更後の工事場所	和歌山市今福3丁目地内から西小二里3丁目 地内まで
変更後の工事概要	舗装修繕工 舗装工 一式 区画線工 一式
変更の理由	地元協議に時間を要したため。

## 様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000159 号
工 事 名	ため池改良工事 小倉地区上三毛
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 L=23.6m 床版工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式
変更の理由	既設橋台の撤去時に、支障となるコンクリート構造物が確認されたため撤去工の増工。また現地測量精査の結果、U字溝の施工距離を1.6m増工。

工 事 番 号	第20000161号
工 事 名	安原小学校物置解体及び新築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	物置解体及び新築工事 建築工事 . . . 一式 電気工事 . . . 一式 解体撤去工事 . . . 一式
変更の理由	生産調整の影響で、納品日が約3週間遅れたことにより工事の進捗に遅れが生じ、工期変更が必要となったため。

工 事 番 号	第20000162号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事
変更後の工事場所	和歌山市出島地内から栗栖地内まで
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 一式 付属施設工 一式 構造物撤去工 一式
変更の理由	地下埋設物の試掘結果を踏まえ、排水構造物の配置及び構造変更等が必要になったこと、また、構造物取壊し量が増加したことによる増額。 関係機関との調整に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第20000168号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）岡崎地区西工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 待避所設置工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・1式
変更の理由	隣接企業との協議に時間を要したことか ら、工期内での完成が困難となったため工期 延期。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000169号
工 事 名	農道改良工事 山口地区平岡
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 路側工 35.5m 仮設工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	路側工について施工延長を10m増工。 また付帯工について交通誘導員及びポスト コーンの増工。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000170号
工 事 名	水路改良工事 三田地区和田
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 94.5m 仮設工 一式
変更の理由	水路工①についてコンクリートの増工。 水路工③についてU型側溝U450からU360へ変更 及びコンクリートの増工。 仮設工について敷鉄板の増工。



様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000172号
工 事 名	市道和歌山駅鳴神線自転車道整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . 1式 撤去工 . . . 1式 舗装工 . . . 1式 縁石工 . . . 1式 仮設工 . . . 1式
変更の理由	交通誘導員の増による増工

## 様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和 2 年度
工 事 番 号	第 20000173 号
工 事 名	農道改良工事 山口地区山口西
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 路側工 一式 L-21.6m
変更の理由	現場精査により現地盤に設計図書と相違があったため、施工距離を1.6m増工。

工 事 番 号	第20000175号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・法覆工<ul style="list-style-type: none"><li>土工 1式</li><li>基礎工 62.7m</li><li>仮設工 1式</li></ul></li><li>・進入路整備工<ul style="list-style-type: none"><li>整地 1020m<sup>3</sup></li><li>堤防除草工 420m<sup>2</sup></li><li>仮設工 1式</li></ul></li></ul>
変更の理由	隣接工事との施工調整により土砂運搬工の減工。また、河川管理道について、通行に際し危険な箇所について転落防止柵を設置。以上の工事の増減を合算した結果、増額変更。 (建設工事請負契約書第19条)

工 事 番 号	第 20000180 号
工 事 名	中央卸売市場駐車場舗装解体撤去その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>&lt;工事概要&gt; 駐車場舗装撤去及び建具施錠具交換</p> <p>&lt;工事範囲&gt; とりこわし工事 … 一式 建具改修工事 … 一式</p>
変更の理由	場内事業者との協議及び日程調整に期間を要し、工程に遅れが生じたため。

年 度	「令和2年度」
工 事 番 号	第20000182号
工 事 名	下水路整備工事 貴志地区中外1か所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	第1工区 張りコンクリート工 A=65m <sup>2</sup> 擁壁工 L=34m 転落防止柵工 L=44m 第2工区 水路敷工 L=164m
変更の理由	本工事において、当初建設発生土は、指定処分場への搬出を計画していたが、土壌検査をしたところ鉛の測定値が基準値を超えており、再試験の結果、一部区間において汚染土処分場への搬出が必要となったため。

工 事 番 号	第20000184号
工 事 名	岡崎団地82号棟解体撤去工事
変更後の工事場所	和歌山市神前37番1
変更後の工事概要	岡崎団地(82号棟) 1 (本体) PC造平屋 解体 一式 2 (増築) 木造平屋一部2階建 解体 一式 3 その他、屋外(雑品、ゴミ、他)、整地、仮柵設置
変更の理由	・建物解体により発生した発生材についての増額

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 020000185 号
工 事 名	山口49号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式
変更の理由	契約後の着手前調査により、舗装範囲が当初設計数量より増工となること確認した。また、舗装版破碎を行ったところ、既設舗装厚さが設計40mmとしていたが、50mmであったため舗装厚を変更した、これらの変更に伴い当初工期内での完成が困難となった。

工 事 番 号	第20000186号
工 事 名	紀伊44号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式
変更の理由	通行止めが発生するため関係機関との調整に日数をようし当初工期内での完成が困難となった。



様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000187号
工 事 名	紀伊120号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式
変更の理由	通行止めが発生するため関係機関との調整に日数をようし当初工期内での完成が困難となった。