

令和元年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道建設課 18000044	H30. 10. 4	和田川排水区支線工事	株式会社三愛基礎工業 室家 悌二郎	78, 199, 560	69, 861, 528			160	H30. 10. 5 H31. 3. 13	
	H31. 3. 8							269	H30. 10. 5 R1. 6. 30	
	R1. 6. 24							331	H30. 10. 5 R1. 8. 31	
管路整備課 18000075	H31. 2. 14	永穂配水管添架工事	株式会社崇翔 堀立 崇弘	12, 549, 600	11, 232, 788			136	H31. 2. 15 R1. 6. 30	
	R1. 6. 24							316	H31. 2. 15 R1. 12. 27	

年 度	平成30年度															
工 事 番 号	第18000044号															
工 事 名	和田川排水区支線工事															
変更後の工事場所																
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ500mm低耐荷力圧入工</td><td>推進</td><td>L=13.7m</td></tr><tr><td>φ600mm取付管ボーリング</td><td>(一重ケーシング推進工法)</td><td>L=18.02m</td></tr><tr><td>マンホール工(1号組立-1、分水人孔-1)</td><td></td><td>2か所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td></td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td></td><td>1式</td></tr></table>	φ500mm低耐荷力圧入工	推進	L=13.7m	φ600mm取付管ボーリング	(一重ケーシング推進工法)	L=18.02m	マンホール工(1号組立-1、分水人孔-1)		2か所	付帯工		1式	水道管移設工		1式
φ500mm低耐荷力圧入工	推進	L=13.7m														
φ600mm取付管ボーリング	(一重ケーシング推進工法)	L=18.02m														
マンホール工(1号組立-1、分水人孔-1)		2か所														
付帯工		1式														
水道管移設工		1式														
変 更 の 理 由	<p>本工事において、L型擁壁の施工時期と用水時期が重なってしまい、地元及び水路管理者と施工時期に関する協議に、時間を要したため。</p> <p>上記理由により、受注者から建設工事請負契約書第21条に基づく、工期延長請求書が提出されたので、建設工事請負契約書第23条適用。</p>															

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000075号
工 事 名	永穂配水管添架工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ150 DIP GX形 L=64.2m 既設管撤去工 1式 給水管切替工 2箇所
変 更 の 理 由	本工事は、海草振興局建設部工務課発注工事の全体工程に遅れが生じることを確認しました。協議の結果、受注者の責めに帰する事が出来ない事由であると判断したため、本工事の受注者である株式会社崇翔代表取締役 堀立崇弘より建設工事請負契約書第21条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項及び第23条に基づき180日間の工期延長をいたしたい 。