

令和 2年度 10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考			
下水道施設課 18000033	H30. 12. 3	和歌川終末処理場ブロワ設備改築工事	メタウォーター株式会社 関西営業 田沼 剛	562,898,160	561,600,000			484	H30. 12. 4 R2. 3. 31				
	R2. 3. 17							690	H30. 12. 4 R2. 10. 23				
	R2. 8. 6							579,533,200	578,196,460	16,596,460	690	H30. 12. 4 R2. 10. 23	
下水道施設課 18000034	H30. 12. 3	和歌川終末処理場ブロワ電気設備改築 工事	三菱電機株式会社 関西支社 古田 克哉	330,348,240	329,940,000			800	H30. 12. 4 R3. 2. 10				
	R2. 10. 7							690	H30. 12. 4 R2. 10. 23				
	R2. 3. 19							800	H30. 12. 4 R3. 2. 10				
下水道建設課 19000044	R1. 11. 5	北部第1 5 汚水幹線工事その3	株式会社東部建設 吉川 方人	142,701,900	121,956,681			484	H30. 12. 4 R2. 3. 31				
	R2. 3. 19							690	H30. 12. 4 R2. 10. 23				
	R2. 10. 15							800	H30. 12. 4 R3. 2. 10				
下水道建設課 19000044	R1. 11. 5	北部第1 5 汚水幹線工事その3	株式会社東部建設 吉川 方人	142,701,900	121,956,681			147	R1. 11. 6 R2. 3. 31				
	R2. 3. 6							285	R1. 11. 6 R2. 8. 16				
	R2. 8. 12							345	R1. 11. 6 R2. 10. 15				
下水道施設課 19000068	R2. 3. 26	和歌川終末処理場ブロワ棟耐震補強工 事	株式会社宮井組 宮井 俊明	26,246,000	23,617,000			345	R1. 11. 6 R2. 10. 15	1.64%			
	R2. 10. 12							145,049,300	123,962,300	2,005,619	345	R1. 11. 6 R2. 10. 15	
	R2. 3. 26							180	R2. 3. 27 R2. 9. 22				
管路整備課 19000075	R2. 3. 25	北～永穂配水管添架工事	株式会社崇翔 堀立 崇弘	21,692,000	19,358,157			219	R2. 3. 27 R2. 10. 31				
	R2. 9. 16							219	R2. 3. 27 R2. 10. 31				
	R2. 10. 16							30,019,000	27,011,600	3,394,600	219	R2. 3. 27 R2. 10. 31	14.37%
管路整備課 20000006	R2. 3. 25	北～永穂配水管添架工事	株式会社崇翔 堀立 崇弘	21,692,000	19,358,157			220	R2. 3. 26 R2. 10. 31				
	R2. 10. 14							250	R2. 3. 26 R2. 11. 30				
管路整備課 20000006	R2. 6. 19	鳴神配水管布設替工事	株式会社藤本水道 齊藤 満伊	44,517,000	40,117,414			205	R2. 6. 20 R3. 1. 10				
	R2. 10. 30							46,530,000	41,921,000	1,803,586	205	R2. 6. 20 R3. 1. 10	4.50%
下水道管理課 20000009	R2. 6. 30	松ヶ丘マンホールポンプ1号制御盤移 設工事	株式会社土井電設工業 土井 茂喜	12,436,600	10,975,800			120	R2. 7. 1 R2. 10. 28				
	R2. 10. 23							150	R2. 7. 1 R2. 11. 27				

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000033号
工 事 名	和歌川終末処理場ブロワ設備改築工事
変更後の工事場所	和歌山市塩屋5丁目126番1
変更後の工事概要	機械設備工事 ブロワ設備（風量125m ³ /min） 2台 撤去工 一式 その他附帯設備 一式 建築改修工事 一式 建築機械設備工事 一式
変 更 の 理 由	<p>本工事には和歌川終末処理場ブロワ電気設備改築工事（別途発注工事）においてブロワ設備仮設配線が撤去された後に施工する作業が含まれています。しかし、電気設備改築工事の工程に遅れが生じたことから、本工事も当初の工程通りに進めることが不可能になりました。</p> <p>上記理由により、受注者であるメタウォーター株式会社 関西営業部から建設工事請負契約書第21条（受注者の請求による工期の延長）に基づき、工期延長請求書の提出がありました。</p> <p>受注者の責に帰することができない理由と判断されるため、同契約書第23条に基づき工期延長をいたしたい。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000034号
工 事 名	和歌川終末処理場ブロワ電気設備改築工事
変更後の工事場所	和歌山市塩屋5丁目126番1
変更後の工事概要	電気設備工事 受変電設備工 一式 (変圧器1,000kVA 1台) 特殊電源設備工 一式 運転操作設備工 一式 計装設備工 一式 監視制御設備工 一式 仮設工事 一式 建築電気設備工事 一式 撤去工事 一式
変 更 の 理 由	本工事の電気室内作業は、耐震補強が終了し足場が撤去された後でないと施工できない。ブロワ棟耐震補強工事が2度の入札不調となり契約が遅れ、電気工事が予定していた時期に施工ができなかったことにより遅れが生じ、工程通りに進めることが不可能になったため、建設工事請負契約書第21条（受注者の請求による工期の延長）、同第23条（工期の変更方法）適用。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000044号
工 事 名	北部第15汚水幹線工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ200mmPE管布設工 L=1549m φ200mmPE管さや管推進工(φ350mmVP) L=19m 管理用マンホール工 (点検孔-9、空気弁-1、仕切弁-18) 28か所 付帯工 1式
変更の理由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・一部区間において、地元要望により埋設管の深さを変更する必要が生じた。このことによる管きよ工(開削)の増額。 ・IP25及びIP26付近の立坑において、通行車両等を考慮した結果、軽量鋼矢板立坑から鋼製ケーシング立坑に変更した。このことによる立坑工の増額。 以上のことを建設工事請負契約書第18条第1項第4号及び第4項第2号に基づき精査したところ増額となり、同契約書第18条第5項及び第24条を適用し、増額変更するものである。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000068号
工 事 名	和歌川終末処理場ブロワ棟耐震補強工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	建築改修工事 一式 建具改修工事 一式 内装改修工事 一式 塗装改修工事 一式 耐震（躯体）改修工事 一式 構 造 鉄筋コンクリート造 規 模 地上1階地下1階 床面積 582.43㎡
変 更 の 理 由	本工事は、2度の入札不調により契約が遅れ、予定通りの工事着手ができずブロワ室内の内装作業と関連する和歌川終末処理場ブロワ設備改築工事の天井クレーン撤去作業の施工時期が重複し、協議の結果、天井クレーン撤去作業を先に進めることになった。天井クレーン撤去作業の間は既に設置していた内部足場を撤去しなければならず、内装作業をするには再度内部足場を設置しなければならない。 したがって、建設工事請負契約書第18条（条件変更等）、同第19条（設計図書の変更）、同第24条（請負代金の変更方法等）に基づき増額変更を行いたい。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000075号
工 事 名	北～永穂配水管添架工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ300 DIP GX形 L=53.1m 既設管撤去工 1式
変 更 の 理 由	本工事は、海草振興局建設部工務課発注工事の全体工程に遅れが生じることを確認しました。協議の結果、受注者の責めに帰する事が出来ない事由であると判断したため、本工事の受注者である株式会社崇翔代表取締役 堀立崇弘より建設工事請負契約書第21条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項及び第23条に基づき30日間の工期延長をいたしたい。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000006号
工 事 名	鳴神配水管布設替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ300mm DIP GX形 L=158.6m φ200mm DIP GX形 L=8.3m φ100mm DIP GX形 L=16.0m 既設管撤去工 1式 給水管切替工 13箇所
変 更 の 理 由	本工事において、次のとおり設計変更となります。 ・地下埋設物回避のための異形管材料の追加による請負材料と管布設工の増額。 ・給水管切替工において、切替1箇所増による増額。 以上のことを建設工事請負契約書第18条第1項第4号及び第4項第2号に基づき精査したところ増額となり、同契約書第18条第5項及び第25条を適用し、増額変更するものである。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000009号
工 事 名	松ヶ丘マンホールポンプ1号制御盤移設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	受電設備工 一式 計装設備工、ポンプケーブル取替工、土工 一式 復旧工 一式 撤去工 一式 仮設制御盤 一式
変 更 の 理 由	本工事において、南港山東線上で行われている その他関連工事の施工後に本工事の施工を行う必要 があったが当該工事との調整の結果、工期内での 完成が困難となったため、建設工事請負契約書 第22条に基づき、工期延長請求書の提出があ り、同第22条に基づき協議した結果、工期延長 が妥当であると認められたので、当初の令和2年 10月28日までの工期から、令和2年11月2 7日までの30日間の工期延長をしたい。