

令和3年度工事更改契約調(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
道管理	令和 2 年度	R2.12.14	宮北跨線橋耐震補強工事その4	益田工業(有)	237,748,500	234,960,000		R2.12.15	R2.12.15		別紙のとおり
	第 42 号	R4.1.24					R4.1.31	R4.3.30			
道建設	令和 2 年度	R3.2.26	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点 避難地整備工事	第五工業(株)	306,291,700	268,316,400		R3.2.27	R3.2.27		別紙のとおり
	第 148 号	R4.1.19					R4.1.22	R4.3.30			
教施設	令和 3 年度	R3.8.2	木本小学校外1校給食調理室空調設置工 事	(有)ハザマエンジ ニアリング	13,156,000	11,991,881	12,034,000	R3.8.3		0.35%	別紙のとおり
	第 27 号	R4.1.13			13,211,000		42,119	R4.1.17			
道管理	令和 3 年度	R3.10.14	菖蒲橋外2橋補修工事	(株)幸輝開発	7,607,600	6,685,206		R3.10.15	R3.10.15		別紙のとおり
	第 51 号	R4.1.17					R4.1.22	R4.2.21			
道管理	令和 3 年度	R3.9.9	松江112号線舗装修繕工事	(株)幸輝開発	8,747,200	7,768,310	8,521,700	R3.9.10		9.70%	別紙のとおり
	第 58 号	R4.1.18			9,596,400		753,390	R4.1.27			
道管理	令和 3 年度	R3.9.9	貴志61号線舗装修繕工事	亀井建設工業(株)	6,311,800	5,527,500	5,777,200	R3.9.10		4.52%	別紙のとおり
	第 59 号	R4.1.18			6,597,800		249,700	R4.1.27			
耕地	令和 3 年度	R3.8.26	和坂池改修工事	辰巳工務店	4,700,300	4,159,520	4,404,400	R3.8.27	R3.8.27	5.89%	別紙のとおり
	第 66 号	R4.1.17			4,977,500		244,880	R4.1.23	R4.2.28		
耕地	令和 3 年度	R3.8.26	水路改良工事 和佐地区禰宜	辰巳工務店	1,533,400	1,356,980		R3.8.27	R3.8.27		別紙のとおり
	第 67 号	R4.1.17					R4.1.23	R4.2.28			
耕地	令和 3 年度	R3.8.26	苫屋谷池改修工事	(株)貴志安商店	4,728,900	4,131,784	4,285,600	R3.8.27	R3.8.27	3.72%	別紙のとおり
	第 68 号	R4.1.17			4,906,000		153,816	R4.1.23	R4.3.10		
耕地	令和 3 年度	R3.8.26	ため池改良工事 和佐地区下和佐	(株)貴志安商店	3,435,300	3,001,529		R3.8.27	R3.8.27		別紙のとおり
	第 69 号	R4.1.17					R4.1.23	R4.3.10			
道管理	令和 3 年度	R3.9.17	高川橋外3橋補修工事	(株)北内組	15,028,200	13,162,743	15,216,300	R3.9.18		15.60%	別紙のとおり
	第 79 号	R4.1.6			17,373,400		2,053,557	R4.1.15			
道管理	令和 3 年度	R3.9.30	新在家橋外2橋補修工事	(株)山翔建設	21,364,200	18,688,873	18,455,800	R3.10.1		-1.25%	別紙のとおり
	第 80 号	R4.1.26			21,098,000		-233,073	R4.1.28			
教施設	令和 3 年度	R3.9.21	木本小学校屋上防水改修工事	大芝建材(株) 和 歌山営業所	17,303,000	15,679,540	16,555,000	R3.9.22		5.58%	別紙のとおり
	第 81 号	R4.1.11			18,271,000		875,460	R4.1.19			
道建設	令和 3 年度	R3.9.30	西和佐9号線道路改良工事その1	(株)太平建設	23,413,500	20,945,100		R3.10.1	R3.10.1		別紙のとおり
	第 93 号	R4.1.21					R4.2.2	R4.3.29			
道管理	令和 3 年度	R3.10.28	紀伊44号線舗装修繕工事	永昇建設(株)	6,822,200	6,010,288	6,481,200	R3.10.29	R3.10.29	7.84%	別紙のとおり
	第 102 号	R4.1.24			7,356,800		470,912	R4.1.26	R4.2.25		
道建設	令和 3 年度	R3.8.20	市道加太90号線災害復旧工事関連工事 その2	第五工業(株)	11,398,200	9,988,000	12,810,600	R3.8.21		28.26%	別紙のとおり
	第 106 号	R4.1.27			14,620,100		2,822,600	R4.3.30			

令和3年度工事更改契約調(1月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 3 年度	R3.10.27	紀伊120号線舗装修繕工事	(有)和西建設	4,281,200	3,796,870	3,989,700	R3.10.28	R3.10.28	5.08%	別紙のとおり
	第 140 号	R4.1.24			4,499,000		192,830	R4.1.25	R4.2.24		
耕地	令和 3 年度	R3.11.16	水路改良工事 名草地区内原	(有)出口雅建設	4,797,100	4,212,885	4,604,600	R3.11.17		9.30%	別紙のとおり
	第 142 号	R4.1.25			5,243,700		391,715	R4.2.24			

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000042号
工 事 名	宮北跨線橋耐震補強工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	耐震補強工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事について工期内完成に向けて鋭意努力をしているが、新型コロナウイルスの影響で資材の生産が遅れており完成が困難となったため、令和4年3月30日まで(58日間)の工期延期をいたしたい。(建設業請負契約書第21条)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000148号
工 事 名	つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>敷地造成工・・・・・・・・・・一式</p> <p>法面工・・・・・・・・・・3710m²</p> <p>擁壁工・・・・・・・・・・189.8m²</p> <p>構造物撤去工・・・・・・・・・・一式</p> <p>給水設備工・・・・・・・・・・一式</p> <p>雨水排水設備工・・・・・・・・一式</p> <p>(L型側溝554m、U型側溝据付731m、柵46箇所、マンホール19箇所)</p> <p>電気設備工・・・・・・・・・・一式</p> <p>(公園灯22基、駐車場灯12基)</p> <p>園路広場整備工・・・・・・・・一式</p> <p>修景施設整備工・・・・・・・・一式</p> <p>サービス施設整備工・・・・・・・・一式</p> <p>(洗い場1基、ベンチ10基)</p> <p>管理施設整備工・・・・・・・・一式</p> <p>仮設工・・・・・・・・・・一式</p> <p>(仮囲い設置撤去688m)</p>
変 更 の 理 由	<p>造成工施工中に悪天候が多く、当該現場は粗造成の状態 で水はけも悪かったため工事を進捗させるのが困難な 状況であった。また当初想定していなかった現場発生土 (根混じり土)の処理にも時間を要し、契約工期内の 完成が困難となったため。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000027号
工 事 名	木本小学校外1校給食調理室空調設置工事
変更後の工事場所	-
変更後の工事概要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 木本小学校 給食棟 西脇小学校 給食棟
変 更 の 理 由	木本小学校の冷媒配管が当初設計のルートを通せな いためルート変更による増工。 設計図書と工事現場に不一致について協議し、施工 図を作成したことにより設計の増減が生じた。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000051号
工 事 名	菖蒲橋外2橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工（菖蒲橋） 1式 橋梁補修工（4720） 1式 橋梁補修工（4780） 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、関係機関（河川管理者）との協議に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 0 5 8 号
工 事 名	松江 1 1 2 号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市松江中 2 丁目地内から松江北 2 丁目地内まで
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式 安全費 一式
変更の理由	既設舗装厚が当初設計よりも厚く、撤去および処分が増加しているための増額。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第 2 1 0 0 0 0 5 9 号
工 事 名	貴志 6 1 号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市延時地内
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式 安全費 一式
変更の理由	既設舗装厚が当初設計よりも厚く、撤去および処分が増加しているための増額。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000066号
工 事 名	和坂池改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	洪水吐工 作業土工 洪水吐工 1式 1式
変 更 の 理 由	(金額変更) 本工事において、水替工を追加したため。 (工期延長) 本工事において、水路改良工事 和佐地区禰宜の大幅な遅延により、本工事が工期内の完成が困難となったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000067号
工 事 名	水路改良工事 和佐地区禰宜
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 (L=4.1m) 1式 作業土工 1式 水路工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、関係機関との協議に日数を要し、工期内の完成が困難となったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000068号
工 事 名	苔屋谷池改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	洪水吐工 作業土工 洪水吐工 1式 1式
変 更 の 理 由	(金額変更) 本工事において、水替工を追加したため。 (工期延長) 本工事において、ため池改良工事 和佐地区下和佐の大幅な遅延により、本工事が工期内の完成が困難となったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第2100069号
工 事 名	ため池改良工事 和佐地区下和佐
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	堤体改修工 1式 作業土工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、改良土の配合試験に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000079号
工 事 名	高川橋外3橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 付帯工 1式
変更の理由	断面修復工において、打音・目視等の現地調査を行ったところ、経年劣化による新たな露筋・浮き・ひび割れ等の損傷個所が確認され、協議の結果、当該箇所の修復が必要と認められたため、断面修復工を増工としたため

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000080号
工 事 名	新在家橋外2橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 付帯工 1式
変更の理由	工事着手に際し、新在家橋の舗装復旧工において受注者が測量精査したところ舗装面積が減となることが判明したため、それに伴う減額変更（建設工事請負契約書第18条第4項第3号及び第19条）

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000081号
工 事 名	木本小学校屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">■屋上防水改修工事・・・一式<ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法) (SI-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)■内部改修工事・・・一式<ul style="list-style-type: none">・建築工事・電気設備工事
変更の理由	屋上パラペットアゴ下及びペントハウス面台下部が逆勾配であったため雨漏りの原因となっており、パラペットアゴ端部及びペントハウス面台端部に水切金物を新設することによる増工となったため。

工 事 番 号	第21000093号
工 事 名	西和佐9号線道路改良工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 L=66m H=0.90m 排水構造物工 (自由勾配側溝)L=160m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=519m ² 付帯工 一式
変 更 の 理 由	電柱移設及び隣接工事との調整に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため

様式第2号

(変更契約用)

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000102号
工 事 名	紀伊44号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式
変 更 の 理 由	舗装工の数量増による増額及び工期の延長

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000106号
工 事 名	市道加太90号線災害復旧工事関連工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	仮設道路復旧工 一式 大型土嚢 456袋 砕石盛土 576m ³
変更の理由	仮設進入路に使用した大型土のう袋の一部は、波浪の影響により劣化し、次期工事での再利用ができないため、処分工を増工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000140号
工 事 名	紀伊120号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式
変 更 の 理 由	舗装工の数量増による増額及び工期の延長

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000142号
工 事 名	水路改良工事 名草地区内原
変更後の工事場所	和歌山市内原地内
変更後の工事概要	土工 1式 水路工 L = 23.5m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	水路工についてコンクリートの増工。